
RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190530](#) Cód. Projeto: [20190008040714](#) Data da última atualização do Objeto: [07/05/2020](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-169/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [120 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [310.593,11](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [19.389,93](#)

Data de Início do Objeto: [13/05/2019](#) Data de Fim do Objeto: [10/09/2019](#)

N.º do Contrato: [20190905](#) Cód. Projeto: [20190226221209](#) Data da última atualização do Objeto: [21/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 \(QUATRO\) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BACARENA - PA](#)

Nome do Contratado: [T DA C SOARES EIRELI](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-451/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#)

Prazo de Execução: [240 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [203.865,88](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [12/09/2019](#) Data de Fim do Objeto: [09/05/2020](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190529541616](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Reforma da EMEIF São José, com trapiche](#)

Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [369.144,93](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [7.452,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530011809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Construção da EMEIF são Gregório](#)

Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [434.824,56](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [08/04/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20180908](#) Cód. Projeto: [20190530161909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Arapiranga](#) Prazo de Execução: [90 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [158.629,60](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [39.448,65](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [26/11/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530171909](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [30 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [51.863,02](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [10.712,64](#)

Data de Início do Objeto: [28/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [27/09/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530181809](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Itupanema, zona urbana de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2017](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Itupanema](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [138.268,16](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [22/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/03/2018](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530201909](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Pioneiro](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [156.839,87](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [15.735,53](#)

Data de Início do Objeto: [06/08/2018](#) Data de Fim do Objeto: [05/10/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190131](#) Cód. Projeto: [20190530541909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará](#)
Nome do Contratado: [GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)
N.º do Proc. Licitatório: [3-008/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Ilha Trambioca](#) Prazo de Execução: [270 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [3.300.188,84](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [28/01/2019](#) Data de Fim do Objeto: [25/10/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530561809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução da fundação estaca raiz 25 mm da escola Maria Cecília](#)
Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2017](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#) Prazo de Execução: [45 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [328.235,61](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [09/07/2018](#) Data de Fim do Objeto: [23/08/2018](#)

N.º do Contrato: [20190471](#) Cód. Projeto: [20190530561909](#) Data da última atualização do Objeto: [24/06/2019](#)
Objeto do Projeto
[Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/Pa](#)
Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [Itupanema](#) Prazo de Execução: [240 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [800.841,95](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [16/04/2019](#) Data de Fim do Objeto: [12/12/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530581809](#) Data da última atualização do Objeto:
Objeto do Projeto
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos](#)
Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2018](#)
N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução do Projeto: [CRAS-Castanhalzinho](#) Prazo de Execução: [60 dias](#)
Valor Inicial do Contrato R\$: [123.562,72](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)
Data de Início do Objeto: [02/07/2018](#) Data de Fim do Objeto: [30/09/2018](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190533](#) Cód. Projeto: [20192402410716](#) Data da última atualização do Objeto: [02/09/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#)

Prazo de Execução: [420 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [13.663.853,20](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [743.064,29](#)

Data de Início do Objeto: [20/05/2019](#) Data de Fim do Objeto: [13/07/2020](#)

N.º do Contrato: [20190740](#) Cód. Projeto: [20192802000918](#) Data da última atualização do Objeto: [04/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva na comunidade do Cafezal no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-343/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Comunidade Cafezal](#)

Prazo de Execução: [45 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [147.619,42](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [10.019,05](#)

Data de Início do Objeto: [08/07/2019](#) Data de Fim do Objeto: [22/08/2019](#)

N.º do Contrato: [20190807](#) Cód. Projeto: [20193030060923](#) Data da última atualização do Objeto: [06/12/2019](#)

Objeto do Projeto

[Ampliação do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-002/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [45 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [86.776,91](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [21.382,35](#)

Data de Início do Objeto: [05/08/2019](#) Data de Fim do Objeto: [19/09/2019](#)

N.º do Contrato: [20190578](#) Cód. Projeto: [20193202460917](#) Data da última atualização do Objeto: [01/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção do campo de futebol de areia Malvinão.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-237/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [162.050,40](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [39.399,74](#)

Data de Início do Objeto: [03/06/2019](#) Data de Fim do Objeto: [02/08/2019](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190850](#) Cód. Projeto: [20194030331016](#) Data da última atualização do Objeto: [21/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[Construção de Casa Mortuária no Cemitério Municipal de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena Sede](#)

Prazo de Execução: [120 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [597.638,49](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [19/08/2019](#) Data de Fim do Objeto: [17/12/2019](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20195304580609](#) Data da última atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Obra de recuperação emergencial da unidade básica da família Novo Horizonte, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

Ano do Projeto: [2018](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-022/2018](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Novo Horizonte](#)

Prazo de Execução: [60 dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [138.215,54](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [30/01/2018](#) Data de Fim do Objeto: [31/03/2018](#)

N.º do Contrato: [20191019](#) Cód. Projeto: [20200215430115](#) Data da última atualização do Objeto: [21/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA RODOVIA PA 151 COM A TV. FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS, BAIRRO NOVO II.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#)

Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [583.509,35](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [08/10/2019](#) Data de Fim do Objeto: [07/12/2019](#)

N.º do Contrato: [20191120](#) Cód. Projeto: [20201301111211](#) Data da última atualização do Objeto: [01/12/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAIA DO CARIPI, NO MUNICÍPIO DE BARCARENÁ/PA](#)

Nome do Contratado: [K C FURTADO DE OLIVEIRA EIRELI](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-620/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [228.791,11](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [52.243,87](#)

Data de Início do Objeto: [18/12/2019](#) Data de Fim do Objeto: [16/02/2020](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20191088](#) Cód. Projeto: [20201301570616](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS DA AVENIDA PADRE CASEMIRO, NO TRECHO DA PA-481 A ENTRADA DA PRAIA DO CARIPÍ, MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-006/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [VILA DOS CABANOS](#) Prazo de Execução: [180 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [15.096.497,54](#) Valor Aditado (se houver) R\$:

Data de Início do Objeto: [27/11/2019](#) Data de Fim do Objeto: [25/05/2020](#)

N.º do Contrato: [20191040](#) Cód. Projeto: [20201402430910](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DA SEFIN \(Secretaria Municipal de Finanças\) e da SEMEOTH \(Secretaria Municipal extraordinária de Ordenamento Territorial e Habitação\).](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [São Francisco](#) Prazo de Execução: [120 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [772.298,20](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [29/10/2019](#) Data de Fim do Objeto: [26/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20191125](#) Cód. Projeto: [20201826171016](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE FLECHEIRAS.](#)

Nome do Contratado: [ECO ENGENHARIA LTDA - EPP](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-625/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Comunidade Flecheiras - Barcarena](#) Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [99.069,80](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [20/12/2019](#) Data de Fim do Objeto: [18/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20190632](#) Cód. Projeto: [20202101430611](#) Data da última atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUTUANTE PARA O TRAPICHE DO CARIPÍ.](#)

Nome do Contratado: [MAGMA ENGENHARIA EIRELI](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-295/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [VILA DOS CABANOS](#) Prazo de Execução: [45 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [313.386,00](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [14/06/2019](#) Data de Fim do Objeto: [29/07/2019](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190986](#) Cód. Projeto: [20202203491110](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA](#)

Nome do Contratado: [MAIS CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [São Francisco - Barcarena](#) Prazo de Execução: [90 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [501.679,81](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [54.210,04](#)

Data de Início do Objeto: [25/09/2019](#) Data de Fim do Objeto: [24/12/2019](#)

N.º do Contrato: [20190891](#) Cód. Projeto: [20202701300611](#) Data da última atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Construção da Escola Bom Jesus, com Trapiche, na Comunidade Bom Jesus, Ilha das Onças, Município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Ilha das Onças](#) Prazo de Execução: [180 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [521.611,24](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [29/08/2019](#) Data de Fim do Objeto: [25/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20191065](#) Cód. Projeto: [20203401410615](#) Data da última atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação e drenagem superficial e profunda da Tv. Miguel Costa e Tv. Jerônimo Pimentel, município de Barcarena, estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [BARCARENA](#) Prazo de Execução: [90 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [5.171.535,06](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [22/11/2019](#) Data de Fim do Objeto: [20/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20190993](#) Cód. Projeto: [20203602450908](#) Data da última atualização do Objeto: [02/09/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA AVENIDA VERDE E BRANCO, COM TRAVESSA SÃO CRISTÓVÃO, BAIRRO ITUPANEMA - LOTE 02.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Itupanema](#) Prazo de Execução: [90 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [237.249,67](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [57.115,58](#)

Data de Início do Objeto: [25/09/2019](#) Data de Fim do Objeto: [24/12/2019](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190995](#) Cód. Projeto: [20203621330108](#) Data da última atualização do Objeto: [21/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS, VILA DOS CABANOS.](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#)

Prazo de Execução: [90 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [615.500,01](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [09/10/2019](#) Data de Fim do Objeto: [07/01/2020](#)

N.º do Contrato: [20191042](#) Cód. Projeto: [20203904580810](#) Data da última atualização do Objeto: [04/08/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras/serviços de engenharia para fornecimento e aplicação de TST \(Pavimentação - Tratamento Superficial Triplo\), no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-003/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Barcarena](#)

Prazo de Execução: [120 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [5.230.198,58](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [29/10/2019](#) Data de Fim do Objeto: [26/02/2020](#)

N.º do Contrato: [20191046](#) Cód. Projeto: [20204301010613](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PINTURA EM GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-581/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [BARCARENA](#)

Prazo de Execução: [60 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [326.693,68](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [01/11/2019](#) Data de Fim do Objeto: [31/12/2019](#)

N.º do Contrato: [20191057](#) Cód. Projeto: [20204501280614](#) Data da última atualização do Objeto: [03/11/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.](#)

Nome do Contratado: [EXPERTISE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME](#)

Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-599/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [VILA DOS CABANOS](#)

Prazo de Execução: [120 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [167.015,15](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [39.885,00](#)

Data de Início do Objeto: [19/11/2019](#) Data de Fim do Objeto: [18/03/2020](#)

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190994](#) Cód. Projeto: [20204602420908](#) Data da última atualização do Objeto: [02/09/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA TV. CEARÁ, BAIRRO RENASCER COM CRISTO - LOTE 03.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Renascar com Cristo](#) Prazo de Execução: [60 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [77.464,83](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [18.695,83](#)

Data de Início do Objeto: [25/09/2019](#) Data de Fim do Objeto: [24/11/2019](#)

N.º do Contrato: [20191096](#) Cód. Projeto: [20205401340615](#) Data da última atualização do Objeto: [07/07/2020](#)

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA MANOEL DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, ESQUINA COM A RODOVIA PA-483.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-004/2019](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução do Projeto: [VILA DOS CABANOS](#) Prazo de Execução: [365 DIAS](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [15.096.497,54](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [09/12/2019](#) Data de Fim do Objeto: [08/12/2020](#)

N.º do Contrato: [20191118](#) Cód. Projeto: [20205701291211](#) Data da última atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO AGUAS VERDES](#)

Nome do Contratado: [TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS](#) Ano do Projeto: [2019](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-623/2019](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução do Projeto: [Vila dos Cabanos](#) Prazo de Execução: [45 Dias](#)

Valor Inicial do Contrato R\$: [294.926,02](#) Valor Aditado (se houver) R\$: [0,00](#)

Data de Início do Objeto: [20/12/2019](#) Data de Fim do Objeto: [03/02/2020](#)
