

## PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA – PMB

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2022	EM EXECUÇÃO	8692022	14/06/22	09/06/23	30/11/-1	30/11/-1	14/07/22	RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS LOCALIZADAS NOS SEGUINTE BAIROS: VILA DOS CABANOS, PIONEIRO E NOVO HORIZONTE.	JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI	10.31%	R\$ 32.683.573,30	R\$ 0,00	R\$ 3.368.695,31
2022	EM EXECUÇÃO	20220867	09/06/22	08/08/22	30/11/-1	30/11/-1	08/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE RENASCER COM CRISTO.	D P MORAES EIRELI - ME	42.60%	R\$ 79.567,39	R\$ 0,00	R\$ 33.894,34
2022	EM EXECUÇÃO	9612022	05/07/22	31/01/23	-	-	19/07/22	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇÃO DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS E DA TV. NAPOLEÃO.	JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI	0%	R\$ 7.143.332,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	EM EXECUÇÃO	20220868	09/06/22	07/09/22	30/11/-1	30/11/-1	22/08/22	CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS NA COMUNIDADE TURÚ.	T DA C SOARES EIRELI	42.07%	R\$ 167.001,60	R\$ 0,00	R\$ 70.252,15
2022	EM EXECUÇÃO	9552022	04/07/22	04/11/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA	0%	R\$ 2.959.821,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2022	EM EXECUÇÃO	20220241	04/03/22	04/07/22	-	-	05/08/22	NONATO, LOCALIZADA NA ILHA ARAPIRANGA. MUNICÍPIO DE BARCARENA, PA.	T DA C SOARES EIRELI	0%	R\$ 829.134,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	EM EXECUÇÃO	20220239	04/03/22	04/03/23	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA WANDICK GUTIERREZ, LOCALIZADA NA RUA SOURE, S/N. VILA DO CONDE, MUNICIPIO DE BARCARENA, PA	GENESIO RODRIGUES E CIA LTDA	0%	R\$ 4.793.252,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	EM EXECUÇÃO	20220263	04/03/22	04/07/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOÃO PANTOJA DE CASTRO, LOCALIZADA NA ILHA TRAMBIOCA ZONA RURAL, BARCARENA/PA.	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0%	R\$ 3.094.035,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	EM EXECUÇÃO	8662022	09/06/22	09/04/23	30/11/-1	30/11/-1	08/08/22	CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO	MAAR NAVEGAÇÃO E TERMINAIS LTDA	0%	R\$ 10.871.018,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2022	EM EXECUÇÃO	9682022	08/07/22	04/01/23	30/11/-1	30/11/-1	08/08/22	MUNICÍPIO DE BARCARENA. CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO, PASSEIO E MEIO-FIO EM PARTE DA ORLA DA PRAIA DA FAZENDINHA.	NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA	0%	R\$ 2.152.608,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	EM EXECUÇÃO	20210860	21/10/21	18/07/22	23/10/21	18/07/22	11/08/22	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS: DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS/ VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	40.28%	R\$ 5.771.221,74	R\$ 0,00	R\$ 2.324.868,02
2021	EM EXECUÇÃO	20210861	21/10/21	19/05/22	21/10/21	19/05/22	09/08/22	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS: CALÇADAS/	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	56.96%	R\$ 4.695.175,30	R\$ 0,00	R\$ 2.674.521,04

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								PASSEIO E MEIO FIO EM RUAS /VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.					
2021	EM EXECUÇÃO	20210862	21/10/21	17/08/22	21/10/21	17/08/22	11/08/22	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	29.85%	R\$ 10.705.434,01	R\$ 0,00	R\$ 3.195.833,23

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								SUPERFICIAL TRIPLO "TST" EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.					
2021	EM EXECUÇÃO	20210560	12/07/21	07/07/22	12/07/21	30/11/-1	08/08/22	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE PORTE MÉDIO , COM CINCO SALAS DE AULA, NA RODOVIA PA 151, BAIRRO CAFEZAL, BARCARENA, PA.	GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP	22.46%	R\$ 2.205.951,65	R\$ 0,00	R\$ 495.403,37
2021	CONCLUÍDA	20210836	28/09/21	28/12/21	28/09/21	28/12/21	07/07/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	100.00%	R\$ 10.292.815,63	R\$ 2.493.352,61	R\$ 12.786.168,14

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AV PADRE CASEMIRO.					
2021	EM EXECUÇÃO	20211169	26/11/21	26/11/22	26/11/21	26/11/22	10/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	84.63%	R\$ 9.766.076,37	R\$ 0,00	R\$ 8.264.770,18

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								E RURAIS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.					
2021	CONCLUÍDA	20210893	11/11/21	09/02/22	11/11/21	30/11/-1	09/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ABRIGOS PARA PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	90.72%	R\$ 295.899,52	R\$ 0,00	R\$ 268.448,82
2021	CONCLUÍDA	20211199	16/12/21	15/04/22	16/12/21	15/04/22	10/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTIVA EM	INETE SERV EIRELI - ME	99.32%	R\$ 281.201,82	R\$ 48.029,21	R\$ 326.981,43

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								CONCRETO NO ARAPARI.					
2021	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20210369	10/05/21	08/08/21	10/05/21	08/08/21	16/12/21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA NA ILHA TRAMBIOCA E REVITALIZAÇÃO DO	COSTA MAR PROJETOS ENGENHARIA E VISTORIA NAVAL LTD	100.00%	R\$ 260.396,65	R\$ 0,00	R\$ 260.396,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								FLUTUANTE DO CARIPI.					
2021	EM EXECUÇÃO	20210634	27/07/21	23/01/22	27/07/21	23/01/22	25/08/22	RETOMADA DA CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO B - (ZITA CUNHA)	JVC ENGENHARIA LTDA - ME	77.52%	R\$ 290.544,33	R\$ 69.990,92	R\$ 279.489,52

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

2021	EM EXECUÇÃO	20210875	26/10/21	23/02/22	26/10/21	23/02/22	09/08/22	Reforma e Readequação de Ginásio Poliesportivo de Barcarena, localizado na rua Almeida de Moraes, entre travessa Santo Antônio e São Francisco, Município de Barcarena, PA.	T DA C SOARES EIRELI	96.07%	R\$ 1.725.902,19	R\$ 0,00	R\$ 1.658.150,59
------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	----------------------	--------	------------------	----------	------------------

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2021	CONCLUÍDA	20210561	13/07/21	09/01/22	13/07/21	09/01/22	07/07/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA DO CONDE.	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	100.00%	R\$ 304.976,50	R\$ 24.247,53	R\$ 329.224,03

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2021	EM EXECUÇÃO	20211230	27/12/21	26/04/22	27/12/21	26/04/22	12/08/22	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ITUPANEMA.	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	98.12%	R\$ 275.668,86	R\$ 0,00	R\$ 270.481,63
2021	EM EXECUÇÃO	20220008	06/01/22	06/05/22	06/01/22	06/05/22	30/08/22	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO PARA FECHAMENTO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS.	T DA C SOARES EIRELI	100.00%	R\$ 723.097,80	R\$ 0,00	R\$ 723.097,80

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2021	CONCLUÍDA	20220253	04/03/22	02/07/22	04/03/22	02/07/22	19/07/22	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA, LOCALIZADA NAPA 151, EM FRENTE A IGREJA SÃO JOÃO BATISTA. COMUNIDADE SÃO FELIPE.	GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP	100.00%	R\$ 243.895,80	R\$ 0,00	R\$ 243.895,80
2021	EM EXECUÇÃO	20220254	04/03/22	02/07/22	04/03/22	02/07/22	08/08/22	EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO LOCALIZADA NA COMUNIDADE ARAPARI.	INETE SERV EIRELI - ME	46.46%	R\$ 400.450,40	R\$ 0,00	R\$ 186.036,27
2021	EM EXECUÇÃO	20220319	21/03/22	19/07/22	21/03/22	19/07/22	22/08/22	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO	T DA C SOARES EIRELI	57.50%	R\$ 478.222,39	R\$ 0,00	R\$ 274.978,08

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								FRANCISCO XAVIER LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE BARCARENA.					
2021	EM EXECUÇÃO	20220256	04/03/22	02/07/22	04/03/22	02/07/22	08/08/22	REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA, LOCALIZADA NA RUA GERMANHO ARANHA E JOSÉ A. OLIVEIRA, VILA DOS CABANOS.	INETE SERV EIRELI - ME	52.05%	R\$ 448.376,67	R\$ 0,00	R\$ 233.400,74

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de inicio	Previsão de fim	Inicio da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2021	EM EXECUÇÃO	20211229	27/12/21	25/06/22	27/12/21	25/06/22	08/08/22	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. DOM ROMUALDO COELHO , NA VILA DOS CABanos.	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	98.95%	R\$ 938.392,67	R\$ 0,00	R\$ 928.501,66
2021	EM EXECUÇÃO	20220255	04/03/22	02/07/22	04/03/22	02/07/22	11/08/22	RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE - VILA DOS CABANOS - BARCARENA.	INETE SERV EIRELI - ME	99.15%	R\$ 408.712,64	R\$ 0,00	R\$ 405.234,97

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2021	EM EXECUÇÃO	20220318	21/03/22	19/07/22	21/03/22	19/07/22	11/08/22	CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE SÃO FRANCISCO XAVIER, LOCALIZADO NO RIO ITAPORANGA, BAIRRO SÃO FRANCISCO - BARCARENA.	INETE SERV EIRELI - ME	32.47%	R\$ 609.362,83	R\$ 0,00	R\$ 197.846,53
2021	EM EXECUÇÃO	20220756	16/05/22	16/11/22	30/11/-1	30/11/-1	28/07/22	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VILA DO CONDE - 24H.	M S VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA	10.11%	R\$ 4.663.594,86	R\$ 0,00	R\$ 471.431,34
2021	EM EXECUÇÃO	9532022	04/07/22	04/01/23	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOM FUTURO, LOCALIZADA NO BAIRRO FAZENDINHA, MUNICÍPIO DE BARCARENA, PA.	MOCATORRES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI	0%	R\$ 3.142.195,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	EM EXECUÇÃO	9542022	04/07/22	04/12/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PIRAMANHA, LOCALIZADA NA ILHA DAS ONÇAS,	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0%	R\$ 3.933.449,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2021	EM EXECUÇÃO	20210822	27/09/21	20/05/23	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	MUNICÍPIO DE BARCARENA, PA. CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEIF CHECRALLA SALIM KHAYAT, COM VINTE SALAS DE AULA, LOCALIZADA, NO BAIRRO NOVO II, BARCARENA, PA.	QUADRA ENGENHARIA LTDA.	24.48%	R\$ 7.571.011,12	R\$ 0,00	R\$ 1.853.688,50
2021	EM EXECUÇÃO	20211258	30/12/21	30/04/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.1.F LUCIUA NUNES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO RAMAL BACHARELA, MUNICÍPIO DE BARCARENA. PA.	INETE SERV EIRELI	0%	R\$ 730.159,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2021	EM EXECUÇÃO	20220240	04/03/22	04/01/23	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ZITA CUNHA, LOCALIZADA NA TRAVESSA ZUMBI DOS PALMARES, S/N, BAIRRO ZITA CUNHA, BARCARENA/PA.	GENESIO RODRIGUES E CIA LTDA	0%	R\$ 3.897.496,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	EM EXECUÇÃO	20220242	04/03/22	04/07/22	-	-	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA DAS GRAÇAS SOUZA NASCIMENTO. LOCALIZADA NO SITIO PARAISO, COMUNIDADE TAUPORANGA, BARCARENA,PA.	T DA C SOARES EIRELI	0%	R\$ 820.876,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	EM EXECUÇÃO	20220243	04/03/22	04/07/22	-	-	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA LIMEIRA, LOCALIZADA NA PA 151, COMUNIDADE DA LIMEIRA, BARCARENA/PA	T DA C SOARES EIRELI	0%	R\$ 821.076,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	EM EXECUÇÃO	20220244	04/03/22	04/01/23	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ROSANGELA	GENESIO RODRIGUES E CIA LTDA	0%	R\$ 3.860.575,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								CARVALHO DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA TV PADRE JOÃO URBANI, BAIRRO PEDREIRA, S/N, BARCARENA.					
2021	EM EXECUÇÃO	2022	04/03/22	04/07/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F RIO CAFEZAL. LOCALIZADA NO RIO CAFEZAL. ZONA RURAL DO MUNICIPIO OE BARCARENA, PA.	INETE SERV EIRELI	0%	R\$ 668.442,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	EM EXECUÇÃO	20220246	04/03/22	04/07/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F SÃO FELIPE, LOCALIZADA NA PA 151, KM 06, COMUNIDADE SÃO FELIPE, ZONA RURAL, BARCARENA/PA.	GENESIO RODRIGUES E CIA LTDA	29.09%	R\$ 692.843,73	R\$ 0,00	R\$ 201.567,08
2021	EM EXECUÇÃO	20220260	04/03/22	04/07/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.EI.F SAO JOSÉ DE PIRAMANHA, NA ILHA DAS ONÇAS, ZONA RURAL DE BARCARENA-PA.	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	30.23%	R\$ 3.258.497,24	R\$ 0,00	R\$ 984.902,60
2021	EM EXECUÇÃO	20220261	04/03/22	04/07/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA	J M MIRANDA	21.46%	R\$	R\$ 0,00	R\$

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								ESCOLA M.E.I.F NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO RIO ARARAQUARA, ILHA DAS ONÇAS, ZONA RURAL, BARCARENA-PA.	CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		2.921.011,10		626.905,50
2021	EM EXECUÇÃO	20220262	25/05/22	25/09/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F MADRE DE DEUS, LOCALIZADA NA ILHA DAS ONÇAS, ZONA RURAL, BARCARENA/PA	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0%	R\$ 3.101.308,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	EM EXECUÇÃO	20220264	04/03/22	04/07/22	30/11/-1	30/11/-1	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F ILHA MACACO, LOCALIZADA NA ILHA DAS ONÇAS, ZONA RURAL, BARCARENA/PA	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	9.90%	R\$ 2.760.974,21	R\$ 0,00	R\$ 273.287,16
2021	EM EXECUÇÃO	20220265	04/03/22	04/06/22	-	-	05/08/22	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ARAQUISSAL, LOCALIZADA NA ILHA SÃO MATHEUS, ZONA RURAL, BARCARENA/PA.	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0%	R\$ 2.093.645,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	EM EXECUÇÃO	20220320	21/03/22	19/06/22	30/11/-1	30/11/-1	08/08/22	AMPLIAÇÃO DE PISO DE CONCRETO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA GERMANO ARANHA.	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA	85.14%	R\$ 122.704,11	R\$ 0,00	R\$ 104.465,10
2020	CONCLUÍDA	20201061	19/08/20	15/02/21	30/11/-1	30/11/-1	08/07/22	EXECUÇÃO DE	TERMINAL DE	99.83%	R\$	R\$	R\$

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de inicio	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								OBRAS/SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO MUNICIPIO DE BARCARENA , ESTADO DO PARÁ.	LOGISTICA E OPERAÇÃO PORTUARIA EIRELI		5.293.675,15	1.228.276,40	6.510.787,50
2020	CONCLUÍDA	20210172	12/07/21	10/09/21	12/07/21	30/11/-1	08/08/22	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA VICINAL MASSARAPÓ, ZONA RURAL DO	T DA S LEAL EMPREENDIMIENTOS EIRELI	85.48%	R\$ 595.107,07	R\$ 65.038,36	R\$ 564.262,08

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								MUNICÍPIO DE BARCARENA,PA.					
2020	CONCLUÍDA	20201302	07/12/20	05/02/21	07/12/20	30/11/-1	05/07/22	PINTURA GERAL DAS ESCOLAS: ESCOLA CHECRALLA SALIM KHAYAT; ESCOLA RECANTO DAS CRIANÇAS; ESCOLA AGRICOLA DE BARCARENA; ESCOLA MASSARAPO; ESCOLA NOVA SANTAREM; ESCOLA CAFEZAL; ESCOLA JANDIAQUARA; ESCOLA JUPARIQUARA; ESCOLA DA ZITA CONTENTE MAGNO CUNHA; ESCOLA NARIZINHO; ESCOLA CHAPELZINHO VERMELHO; ESCOLA OS TRÊS	EME ENGENHARIA E ESTRUTURA METÁLICA LTDA EPP	100.00%	R\$ 1.259.367,60	R\$ 0,00	R\$ 1.259.367,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								PASTORZINHO; ESCOLA SÃO SEBASTIÃO; ESCOLA SÃO FELIPE; ESCOLA SÃO FRANCISCO - CUTAJU MIRI; ESCOLA FURO CONCEIÇÃO; ESCOLA FURO DAS LARANJEIRAS; ESCOLA SANTA SOFIA; ESCOLA VER. GENARO APOLLARO; ESCOLA MARIA ROSANGELA C. DA CONCEIÇÃO; ESCOLA PROFº JOÃO QUEIROZ MAGNO; ESCOLA ARIENGA; ESCOLA SANTA CECILIA; ESCOLA SÃO JOSE - ARROZAL; ESCOLA SANTA BERNADETH; ESCOLA CONEGO EUGENIO G. PANTOJA.					
2020	CONCLUÍDA	20201303	07/12/20	05/02/21	07/12/20	05/03/21	05/07/22	PINTURA GERAL DAS ESCOLAS: ESCOLA NORONHA	JVC ENGENHARIA LTDA - ME	100.00%	R\$ 1.759.243,84	R\$ 0,00	R\$ 1.759.243,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								DE BARROS; ESCOLA BAIRRO INDUSTRIAL; ESCOLA DES. JOÃO BATISTA G. CAMPOS; ESCOLA BOM SOSSEGO; ESCOLA NSRA DO PERPETUO SOCORRO; ESCOLA CRIANÇA FELIZ; ESCOLA SÃO RAIMUNDO NONATO; ESCOLA LANDY; ESCOLA CONEGO FRANCISCO DA SILVA CRAVO; ESCOLA BEM ME QUER; ESCOLA DOM PEDRO; ESCOLA NSRA DA PIEDADE; ESCOLA SANTA JOANA DO CABRESTO; ESCOLA PIRAMANHA; ESCOLA SÃO JOSE PIRAMANHA; ESCOLA PREF. LAURIVAL CAMPOS CUNHA – TRAMBIOCA; ESCOLA SÃO FRANCISCO XAVIER; ESCOLA CRIANÇAS UNIDAS; ESCOLA MONTE SANTO; ESCOLA SANTO ANTONIO; ESCOLA LUCILIA NUNES DOS SANTOS; ESCOLA BOM JARDIM;					

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de inicio	Previsão de fim	Inicio da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								ESCOLA SÃO GREGORIO; ESCOLA JOÃO PANTOJA DE CASTRO; ESCOLA PREF. WANDICK GUTIERREZ; ESCOLA NSRA DE FATIMA; ESCOLA MANOEL NASCIMENTO AMARAL; ESCOLA MONTANHA; ESCOLA NSRA DO LIVRAMENTO; ESCOLA EDUARDO FRANCISCO AMBÉ; ESCOLA IDALIA DA SILVA GURGEL; ESCOLA MARILDA NUNES.					
2020	CONCLUÍDA	20201304	07/12/20	05/02/21	30/11/-1	30/11/-1	05/07/22	PINTURA GERAL DAS ESCOLAS: ESCOLA JARBAS PASSARINHO; ESCOLA NSRA APARECIDA; ESCOLA ANTONIO	IDEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES EIRELI	94.60%	R\$ 445.405,44	R\$ 0,00	R\$ 421.344,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								CLARINDO MAGNO JUNIOR; ESCOLA RAMAL SANTA MARIA; ESCOLA ARATICU; ESCOLA AICARAU; ESCOLA ARAQUISSAL; ESCOLA RIO CAFEZAL; ESCOLA NORMA GUILHON.					
2020	CONCLUÍDA	20200935	10/06/20	17/12/20	10/06/20	17/12/20	10/08/22	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO DEMUTRAN.	CONSTRUTORA REALIZAR LTDA	99.19%	R\$ 147.856,79	R\$ 0,00	R\$ 146.657,73

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

2020	CONCLUÍDA	20201279	23/11/20	23/03/21	23/11/20	23/03/21	10/08/22	Construção do Prédio do CRAS Unidade São Francisco	T DA C SOARES EIRELI	100.00%	R\$ 508.982,44	R\$ 118.413,78	R\$ 627.396,22
------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	----------------------	---------	----------------	----------------	----------------

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	CONCLUÍDA	20210082	19/01/21	14/05/22	19/01/21	19/04/22	08/08/22	RESTAURAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUASNIAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIROS ITUPANEMA, SÃO FRANCISCO, NOVO HORIZONTE, BEIRA RIO, PIONEIRO E JARDIM DAS PALMEIRAS; BEM COMO EM VILA DOS CABanos E BARCARENA SEDE.	JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI	99.98%	R\$ 19.408.292,69	R\$ 4.850.226,64	R\$ 24.254.787,75

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

F  
8  
M  
2  
S  
F  
2  
M  
1  
S  
F  
2  
M  
C  
S  
F  
2  
M  
2  
S  
F  
2  
M  
1  
S  
F  
2  
M  
2  
S  
F  
2  
M  
1  
S  
F  
6  
M  
C  
S  
F  
7

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

M  
1  
S  
F  
6  
M  
3  
S  
F  
8  
M  
2  
S  
F  
5  
M  
1  
S  
F  
4  
M  
0  
S  
F  
5  
M  
1  
S  
F  
1  
M  
0  
S  
F  
2  
M  
1

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	CONCLUÍDA	20200835	12/05/20	10/08/20	12/05/20	10/08/20	10/08/22	Contratação de empresa para execução de reforma da prefeitura de barcarena.	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100.00%	R\$ 310.893,33	R\$ 0,00	R\$ 310.893,33

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	EM EXECUÇÃO	20210460	21/06/21	19/10/21	21/06/21	19/10/21	08/08/22	RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA VERDE E BRANCO,SN, VILA ITUPANEMA, BARCARENA.	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	46.21%	R\$ 1.391.690,16	R\$ 0,00	R\$ 643.153,16
2020	CONCLUÍDA	20200918	01/06/20	31/07/20	01/06/20	29/10/20	10/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES VILA BRASIL, GUAJARAUNA, CABRESTO E TUCUMANDEUA NO MUNICIPIO DE BARCARENA	T DA C SOARES EIRELI	100.00%	R\$ 297.588,44	R\$ 32.262,38	R\$ 329.850,82

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	CONCLUÍDA	20200414	27/01/20	26/02/20	27/01/20	06/04/20	10/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O REFORÇO E REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PIER, NA PRAIA DO CARIPI, NO MUNICIPIO DE BARCARENA.	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	100.00%	R\$ 187.837,33	R\$ 26.328,98	R\$ 214.166,31
2020	CONCLUÍDA	20200923	03/06/20	02/08/20	03/06/20	13/07/20	08/07/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO, DO MUNICIPIO DE BARCARENA.	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	100.00%	R\$ 43.056,13	R\$ 0,00	R\$ 43.056,13
2020	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20201328-1	28/12/20	27/04/20	28/12/20	19/08/21	09/03/22	LOTE 1: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO RAMAL DO MASSARAPÓ. LOTE 2: REFORMA DA ESCOLA SÃO MARCOS E CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE NA MESMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CUTAJU-AÇU, ILHA	D P MORAES EIRELI - ME	100.00%	R\$ 385.080,66	R\$ 0,00	R\$ 385.080,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								ARAPIRANGA					
2020	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20201328-2	28/12/20	27/04/21	28/12/20	19/08/21	09/03/22	LOTE 1: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO RAMAL DO MASSARAPÓ. LOTE 2: REFORMA DA ESCOLA SÃO MARCOS E CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE NA MESMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CUTAJU-AÇU, ILHA ARAPIRANGA	D P MORAES EIRELI - ME	100.00%	R\$ 339.330,15	R\$ 0,00	R\$ 339.330,00
2020	CONCLUÍDA	20201309	07/12/20	05/02/21	30/11/-1	30/11/-1	05/07/22	PINTURA GERAL DAS ESCOLAS: ALOYSIO DA COSTA CHAVES; ESCOLA	T DA C SOARES EIRELI	99.99%	R\$ 1.166.440,59	R\$ 0,00	R\$ 1.166.435,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

NSRA DA  
 CONCEIÇÃO –  
 URBANA; ESCOLA  
 CANTINHO DO  
 SABER; ESCOLA  
 JOSE PINHEIRO  
 RODRIGUES;  
 ESCOLA MARIA DAS  
 GRAÇAS S.  
 NASCIMENTO;  
 ESCOLA TIA ZITA;  
 ESCOLA ILHA  
 MUCURA; ESCOLA  
 FLECHEIRA;  
 ESCOLA VILA DOS  
 CABANOS; ESCOLA  
 GOTINHA DE LUZ;  
 CENTRO A.E.E.  
 SANTA JOANA;  
 ESCOLA NOVA VIDA;  
 ESCOLA SUCURIJU;  
 ESCOLA NAIR DIAS  
 SERRÃO; ESCOLA  
 MADRE DE DEUS;  
 ESCOLA SACAIA.

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

M  
C  
S  
F  
5  
M  
C  
S  
F  
1  
M  
C  
S  
F  
3  
M  
C  
S  
F  
9  
M  
C  
S  
F  
1  
M  
1  
S  
F  
1  
M  
1  
S  
F  
4  
M  
C  
S  
F  
1  
M  
C

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	CONCLUÍDA	20201280	30/11/20	30/03/21	30/11/-1	30/11/-1	07/07/22	EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA ALMEIDA DE MORAES, TV. SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.	T DA C SOARES EIRELI	100.00%	R\$ 171.242,51	R\$ 0,00	R\$ 171.242,51
2020	CONCLUÍDA	20200955	05/06/20	05/07/20	30/11/-1	30/11/-1	08/07/22	CONSTRUÇÃO DE 3.323 METROS DE LINHA DE TRANSMISSÃO NO RAMAL DO AMORIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.	E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	100.00%	R\$ 116.249,94	R\$ 0,00	R\$ 116.249,94
2020	CONCLUÍDA	20201060	19/08/20	17/12/20	30/11/-1	30/11/-1	08/07/22	READEQUAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA PRAÇA DE VILA DOS CABANOS.	V.H.R RIBEIRO & CIA LTDA - EPP	100.00%	R\$ 224.019,37	R\$ 0,00	R\$ 224.019,37
2020	CONCLUÍDA	20201076	30/08/20	30/10/20	30/11/-1	30/11/-1	10/08/22	AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE VILA DO CONDE.	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 466.695,04	R\$ 119.329,22	R\$ 710.534,56

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	EM EXECUÇÃO	20201130	16/09/20	15/03/21	30/11/-1	30/11/-1	13/07/22	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE BARCARENA - SEMPLA.	TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS	89.74%	R\$ 517.841,11	R\$ 84.397,06	R\$ 540.435,17

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	CONCLUÍDA	20201227	22/10/20	21/12/20	30/11/-1	30/11/-1	08/07/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE E RAMPA NO BAIRRO ARAPARI, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.	INETE SERV EIRELI - ME	100.00%	R\$ 303.202,19	R\$ 25.197,89	R\$ 328.400,08

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	CONCLUÍDA	20201243	29/10/20	27/01/21	30/11/-1	30/11/-1	08/07/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA ESTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO NA ILHA ARAPIRANGA.	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	100.00%	R\$ 224.270,93	R\$ 53.777,61	R\$ 278.048,54
2020	CONCLUÍDA	20201254	09/11/20	08/05/21	30/11/-1	30/11/-1	08/07/22	REVITALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE, LOCALIZADA NA TRAVESSA LOURENÇO FERREIRA COM RUA LAVOR PAPAGAIO, BAIRRO LARANJAL.	GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP	100.00%	R\$ 526.233,09	R\$ 99.093,34	R\$ 625.326,43

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	CONCLUÍDA	20201255	09/11/20	08/01/21	30/11/-1	30/11/-1	10/08/22	CONSTRUÇÃO DE	GENÉSIO RODRIGUES	100.00%	R\$	R\$ 0,00	R\$

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								MURO PARA FECHAMENTO DE CEMITÉRIO, LOCALIZADA NA RUA ALMEIDA DE MORAES, ZITA CUNHA.	E CIA LTDA - EPP		207.892,51		207.892,51
2020	PARALISADO / RECISÃO CONTRATUAL	20201319	14/12/20	13/05/21	30/11/-1	30/11/-1	08/08/22	PAVIMENTAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO D VILA DOS CABANOS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS.	MARPA TERRAPLANAGEM LTDA	0%	R\$ 4.025.583,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	CONCLUÍDA	20201202	09/10/20	08/12/20	30/11/-1	30/11/-1	10/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO II.	ECO ENGENHARIA LTDA - EPP	100.00%	R\$ 173.745,68	R\$ 0,00	R\$ 173.745,68
2020	CONCLUÍDA	20201077	31/08/20	15/10/20	30/11/-1	30/11/-1	10/08/22	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE TÁXI, NA TV 12 DE OUTUBRO, BAIRRO NOVO II.	D P MORAES EIRELI - ME	95.70%	R\$ 31.729,62	R\$ 3.781,10	R\$ 33.983,67

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de inicio	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	CONCLUÍDA	20200491	05/02/20	21/03/20	30/11/-1	30/11/-1	10/08/22	CONSTRUÇÃO DE MURETA COM ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE ÁREA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BARCARENA/PA.	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 320.164,48	R\$ 0,00	R\$ 320.164,48
2020	EM EXECUÇÃO	20210506	10/06/21	10/06/22	30/11/-1	30/11/-1	17/08/22	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DE APOIO E ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO DE EDIFICAÇÕES.	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	58.89%	R\$ 2.091.645,15	R\$ 0,00	R\$ 1.231.708,92

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	EM EXECUÇÃO	20210507	14/06/21	14/06/22	30/11/-1	30/11/-1	17/08/22	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DE APOIO E ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0%	R\$ 2.088.806,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2020	EM EXECUÇÃO	20210508	14/06/21	14/06/22	30/11/-1	30/11/-1	17/08/22	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DE APOIO E ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO DE EDIFICAÇÕES.	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	25.56%	R\$ 796.453,31	R\$ 0,00	R\$ 203.561,93
2020	EM EXECUÇÃO	20210509	10/06/21	10/06/22	30/11/-1	30/11/-1	17/08/22	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	19.72%	R\$ 285.589,77	R\$ 0,00	R\$ 56.322,69

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	EM EXECUÇÃO	20190533	20/05/19	13/07/20	20/05/19	13/07/20	16/12/21	ARQUITETURA, DE APOIO E ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO DE EDIFICAÇÕES. Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	100.00%	R\$ 13.663.853,20	R\$ 2.001.882,91	R\$ 13.947.262,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

3  
M  
C  
S  
F  
1  
M  
3  
S  
F  
C  
M  
2  
S  
F  
3  
M  
2  
S  
F  
1  
M  
1  
S  
F  
1  
M  
C  
S  
F  
C  
M  
C  
S  
F  
3  
M  
C  
S  
F  
2  
M

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

0  
 S  
 F  
 3  
 M  
 C  
 S  
 F  
 2  
 M  
 C  
 S  
 F  
 1  
 M  
 2  
 S  
 F  
 1  
 M  
 C  
 S  
 F  
 1  
 M  
 2  
 S  
 F  
 4  
 M  
 2  
 S  
 F  
 C  
 M  
 2  
 S  
 F  
 2  
 M  
 2  
 S

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

F  
1  
M  
2  
S  
F  
1  
M  
2  
S  
F  
1  
M  
2  
S  
F  
2  
M  
C  
S  
F  
1  
M  
2  
S  
F  
2  
M  
C  
S  
F  
1  
M  
2  
S  
F  
2  
M  
C  
S  
F  
1

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

M  
1  
S  
P  
2  
M  
2  
S  
P  
C  
M  
C  
S  
P  
6  
a  
M  
T  
-  
Z  
P  
2  
M  
T  
-  
3  
P  
1  
M  
T  
-  
7  
P  
3  
M  
T

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190124	25/01/19	25/02/19	25/01/19	25/02/19	17/12/21	Serviço de fechamento com tapume da área da futura construção do Ginásio Poliesportivo de Vila dos Cabanos município de Barcarena	TORK CONSTRUTORA LTDA	0%	R\$ 167.926,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	EM EXECUÇÃO	20190211	06/02/19	05/10/20	06/02/19	05/10/20	15/07/22	Construção do complexo poliesportivo de Vila dos Cabanos, município de Barcarena	NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA	100.00%	R\$ 14.189.184,94	R\$ 1.474.982,64	R\$ 15.799.607,97

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

S  
E  
1  
M  
3  
S  
E  
1  
C  
S  
E  
3  
M  
2  
S  
E  
8  
M  
1  
S  
E  
5  
M  
2  
S  
E  
2  
M  
2  
S  
E  
1  
M  
C  
S  
E  
1  
M  
2  
S  
E  
1

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

M  
1  
S  
P  
3  
M  
1  
S  
P  
4  
M  
2  
S  
P  
1  
M  
0  
S  
P  
5  
M  
1  
S  
P  
3  
M  
1  
S  
P  
1  
M  
2  
S  
P  
2  
S  
P  
2  
S  
M

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA	20190183	30/01/19	30/04/19	30/01/19	30/04/19	15/07/22	Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena	PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP	100.00%	R\$ 304.071,61	R\$ 0,00	R\$ 304.071,61
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190421	01/04/19	30/06/19	01/04/19	30/06/20	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA	INETE SERV EIRELI - ME	100.00%	R\$ 110.052,03	R\$ 13.802,47	R\$ 110.052,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	PARALISADA POR RESCISÃO CONTRATUAL	20190424	01/04/19	27/11/19	01/04/19	27/11/20	17/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, no bairro Zita Cunha, município de Barcarena/PA	F C FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI	88.39%	R\$ 1.139.860,38	R\$ 0,00	R\$ 1.007.444,00



Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA	20190419	01/04/19	26/01/20	01/04/19	26/01/20	25/08/22	Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA	F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 2.382.275,68	R\$ 0,00	R\$ 2.382.275,66

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

M  
2  
S  
F  
2  
M  
C  
S  
F  
7  
M  
2  
S  
F  
6  
M  
C  
S  
F  
7  
M  
1  
S  
F  
1  
M  
2  
S  
F  
5  
M  
1  
S  
F  
6  
M  
C  
S  
F  
4  
M  
1

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190420	01/04/19	31/05/19	01/04/19	31/05/19	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma praça do Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA	CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 223.155,50	R\$ 0,00	R\$ 223.155,00
2019	CONCLUÍDA	20190423	01/04/19	27/11/19	01/04/19	27/11/20	15/07/22	Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/Pa	INETE SERV EIRELI - ME	85.71%	R\$ 1.900.332,00	R\$ 316.715,58	R\$ 1.900.322,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

S  
E  
1  
M  
1  
S  
E  
7  
M  
1  
S  
E  
1  
M  
1  
S  
E  
7  
M  
1  
C  
S  
E  
1  
M  
C  
S  
E  
1  
M  
2  
S  
E  
4  
M  
2  
S  
E  
6  
M  
C  
S  
E

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190422	01/04/19	27/11/19	01/04/19	27/11/20	24/03/22	Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula com trapiche, no Furo do Nazário, Ilha das Onças, zona rural do município de Barcarena	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100.00%	R\$ 3.289.426,39	R\$ 556.664,65	R\$ 3.289.426,00



Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190425	01/04/19	27/11/19	01/04/19	27/11/19	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94.34%	R\$ 1.719.625,74	R\$ 429.562,58	R\$ 1.622.187,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA	20190131	28/01/19	25/10/19	28/01/19	25/10/19	15/07/22	Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará	GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	100.00%	R\$ 3.300.188,84	R\$ 559.195,71	R\$ 3.859.384,55

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190471	16/04/19	12/12/19	16/04/19	12/12/19	17/12/21	Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100.00%	R\$ 800.841,95	R\$ 0,00	R\$ 800.841,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								do município de Barcarena/Pa					
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190472	16/04/19	12/12/19	16/04/19	12/12/19	17/03/22	Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/Pa	MADUREIRA EMPREENDIMIENTOS EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 800.860,13	R\$ 164.030,47	R\$ 880.860,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA	20190264	13/02/19	11/10/19	13/02/19	01/07/20	15/07/22	Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Rod. PA 481, bairro São Francisco, zona urbana do município de Barcarena/PA	MADUREIRA EMPREENDIMIENTOS EIRELI - EPP	90.50%	R\$ 902.549,85	R\$ 112.049,05	R\$ 918.168,21

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA	20190265	13/02/19	11/10/19	13/02/19	11/10/19	15/07/22	Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre Rua Fortaleza e Rua São Luiz, bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 930.840,51	R\$ 0,00	R\$ 930.840,50
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190530	13/05/19	10/09/19	13/05/19	10/09/19	17/12/21	Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	99.99%	R\$ 310.593,11	R\$ 19.389,93	R\$ 310.593,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190804	05/08/19	01/04/20	05/08/19	01/04/20	17/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para construção da Praça da Criança na Rua 03 de Dezembro, av. Jerônimo Pimentel, Tv. Miguel Costa, rua Cantidio Nunes, zona Urbana no Município de Barcarena.	E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	100.00%	R\$ 1.599.097,72	R\$ 386.570,07	R\$ 1.599.097,00



Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190807	05/08/19	19/09/19	05/08/19	19/09/19	17/12/21	Ampliação do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, município de Barcarena.	GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP	100.00%	R\$ 86.776,91	R\$ 21.382,35	R\$ 86.776,00
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190609	03/06/19	01/10/19	03/06/19	01/10/19	17/12/21	CONSTRUÇÃO DO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBano PARA INSTALACÃO DE ALMOXARIFADO.	INETE SERV EIRELI - ME	100.00%	R\$ 240.642,57	R\$ 30.957,53	R\$ 240.642,00
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190740	08/07/19	22/08/19	08/07/19	22/08/19	17/12/21	Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva na comunidade do	CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 147.619,42	R\$ 10.019,05	R\$ 147.619,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								Cafezal no município de Barcarena/PA.					
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190905	12/09/19	09/05/20	12/09/19	09/05/20	17/12/21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BACARENA - PA	T DA C SOARES EIRELI	19.88%	R\$ 203.865,88	R\$ 0,00	R\$ 40.523,00
2019	PARALISADO / RECISÃO CONTRATUAL	20191019	08/10/19	07/12/19	08/10/19	07/12/19	11/08/22	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA RODOVIA PA 151 COM A TV. FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS, BAIRRO NOVO II.	E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	31.15%	R\$ 583.509,35	R\$ 0,00	R\$ 181.775,52
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190578	03/06/19	02/08/19	03/06/19	02/08/19	17/12/21	Contratação de empresa para construção do campo de futebol de areia Malvinão.	E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	97.42%	R\$ 162.050,40	R\$ 39.399,74	R\$ 157.857,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de inicio	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190850	19/08/19	17/12/19	19/08/19	17/12/19	17/12/21	Construção de Casa Mortuária no Cemitério Municipal de Barcarena.	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100.00%	R\$ 597.638,49	R\$ 132.455,58	R\$ 597.638,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190995	09/10/19	07/01/20	09/10/19	07/01/20	17/12/21	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS, VILA DOS CABANO S.	RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	22.67%	R\$ 615.500,01	R\$ 0,00	R\$ 139.549,00
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190632	14/06/19	29/07/19	14/06/19	29/07/19	16/12/21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUTUANTE PARA O TRAPICHE DO CARIPÍ.	MAGMA ENGENHARIA EIRELI	100.00%	R\$ 313.386,00	R\$ 0,00	R\$ 313.386,00
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190891	29/08/19	25/02/20	29/08/19	25/02/20	16/12/21	Construção da Escola Bom Jesus, com Trapiche, na Comunidade Bom Jesus, Ilha das Onças, Município de Barcarena/PA	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 521.611,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	CONCLUÍDA	20191046	01/11/19	31/12/19	01/11/19	31/12/19	11/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PINTURA EM GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	JVC ENGENHARIA LTDA - ME	0%	R\$ 326.693,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20191042	29/10/19	26/02/20	29/10/19	26/02/20	27/05/22	BARCARENA. Execução de obras/ serviços de engenharia para fornecimento e aplicação de TST (Pavimentação - Tratamento Superficial Triplo), no município de Barcarena/PA.	BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	98.11%	R\$ 5.230.198,58	R\$ 1.272.047,40	R\$ 5.131.845,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20191057	19/11/19	18/03/20	19/11/19	18/03/20	16/12/21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.	EXPERTISE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	100.00%	R\$ 167.015,15	R\$ 39.885,00	R\$ 167.015,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190993	25/09/19	24/12/19	25/09/19	24/12/19	17/12/21	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA AVENIDA VERDE E BRANCO, COM TRAVESSA SÃO CRISTÓVÃO, BAIRRO ITUPANEMA - LOTE 02.	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100.00%	R\$ 237.249,67	R\$ 57.115,58	R\$ 237.249,00
2019	PARALISADA	20191096	09/12/19	08/12/20	09/12/19	08/12/20	11/08/22	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA ManoEL DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, ESQUINA COM A RODOVIA PA-483.	JVC ENGENHARIA LTDA - ME	26.38%	R\$ 15.096.497,54	R\$ 0,00	R\$ 3.981.806,81



Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

2019	CONCLUÍDA	20191065	22/11/19	20/02/20	22/11/19	20/02/20	11/08/22	Execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação e drenagem superficial e profunda da Tv. Miguel Costa e Tv. Jerônimo Pimentel, município de Barcarena, estado do Pará.	JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI	95.21%	R\$ 5.171.535,06	R\$ 0,00	R\$ 4.924.034,42
------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	-----------------------------------	--------	------------------	----------	------------------

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	PARALISADO / RECISÃO CONTRATUAL	20191088	27/11/19	25/05/20	27/11/19	25/02/20	11/08/22	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS DA AVENIDA PADRE CASEMIRO, NO TRECHO DA PA-481 A ENTRADA DA PRAIA DO CARIPI, MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.	NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA	29.82%	R\$ 15.096.497,54	R\$ 0,00	R\$ 4.501.484,66
2019	CONCLUÍDA	20191125	20/12/19	18/02/20	20/12/19	18/02/20	10/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL	ECO ENGENHARIA LTDA - EPP	99.35%	R\$ 99.069,80	R\$ 0,00	R\$ 98.423,81

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								PARA EXECUTAR A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE FLECHEIRAS.					
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190986	25/09/19	24/12/19	25/09/19	24/12/19	17/12/21	REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBano, MUNICIPIO DE BARCARENA/PA	MAIS CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI	100.00%	R\$ 501.679,81	R\$ 54.210,04	R\$ 501.679,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190994	25/09/19	24/11/19	25/09/19	24/11/19	17/12/21	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA TV. CEARÁ, BAIRRO RENASCER COM CRISTO - LOTE 03.	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 77.464,83	R\$ 18.695,83	R\$ 0,00
2019	CONCLUÍDA	20191120	18/12/19	16/02/20	18/12/19	16/02/20	10/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAIA DO CARIPI, NO MUNICIPIO DE BARCARENA/PA	K C FURTADO DE OLIVEIRA EIRELI	99.73%	R\$ 228.791,11	R\$ 52.243,87	R\$ 280.276,47

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20191040	29/10/19	26/02/20	29/10/19	26/02/20	17/12/21	CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DA SEFIN (Secretaria Municipal de Finanças) e da SEMEOTH (Secretaria Municipal extraordinária de Ordenamento Territorial e Habitação).	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	99.88%	R\$ 772.298,20	R\$ 139.695,30	R\$ 771.349,00



Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de inicio	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA	20200616	16/03/20	12/09/20	16/03/20	12/09/20	10/08/22	Construção da M.E.I.F Pica Pau Amarelo.	D P MORAES EIRELI - ME	100.00%	R\$ 1.716.745,18	R\$ 0,00	R\$ 1.716.745,09
2019	CONCLUÍDA	20191118	20/12/19	03/02/20	20/12/19	03/02/20	11/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO LARANJAL	TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS	100.00%	R\$ 294.926,02	R\$ 27.793,56	R\$ 322.719,58

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA	20200704	05/05/20	02/09/20	05/05/20	02/09/20	10/08/22	Construção de Trapiche em Concreto na PA-481 - Comunidade Arapari	INETE SERV EIRELI - ME	100.00%	R\$ 225.070,71	R\$ 38.642,76	R\$ 273.713,47

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA	20200617	16/03/20	15/04/20	16/03/20	30/07/20	10/08/22	Revitalização do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos.	D P MORAES EIRELI - ME	100.00%	R\$ 78.970,93	R\$ 4.874,90	R\$ 83.845,83
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20191017	08/10/19	06/01/20	08/10/19	06/01/20	16/12/21	Construção de Prédio de Arquivo Morto, na Rodovia PA 481, Complexo São Francisco, Bairro São Francisco.	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100.00%	R\$ 198.519,19	R\$ 37.994,51	R\$ 198.519,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20191025	10/10/19	09/11/19	10/10/19	11/12/19	16/12/21	Contratação de empresa para o serviço de fornecimento e instalação de defensas para o píer da praia do caripi no município de Barcarena.	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	100.00%	R\$ 162.755,41	R\$ 0,00	R\$ 162.755,00
2019	CONCLUÍDA	20191112	29/11/19	28/01/20	29/11/19	28/01/20	11/08/22	Revitalização do cemitério Jardim da Saudade.	ECO ENGENHARIA LTDA - EPP	100.00%	R\$ 275.626,05	R\$ 46.182,21	R\$ 321.808,26

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20191047	01/11/19	01/12/19	01/11/19	01/12/19	16/12/21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) TOTEM NO MUNICIPIO DE BARCARENA/PA.	V.H.R RIBEIRO & CIA LTDA - EPP	100.00%	R\$ 167.811,39	R\$ 0,00	R\$ 167.811,00
2019	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20190806	05/08/19	03/11/19	05/08/19	03/11/19	16/12/21	Construção da Praça da Vila do Conde, Município de barcarena/PA.	OASIS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	100.00%	R\$ 224.111,30	R\$ 0,00	R\$ 224.111,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2019	CONCLUÍDA	20200416	29/01/20	14/03/20	30/11/-1	30/11/-1	08/08/22	REFORMA DO CRAS DE VILA DO CONDE, NA AV. LAURO SODRÉ, VILA DO CONDE.	CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 78.575,15	R\$ 36.303,43	R\$ 114.878,58
2019	PARALISADO / RECISÃO CONTRATUAL	20191090	09/12/19	03/12/20	30/11/-1	30/11/-1	11/08/22	CONSTRUÇÃO DA ORLA DE BARCARENA, NA TV DA MATRIZ E AV. DA CRONGE DA SILVEIRA.	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	17.28%	R\$ 21.733.439,58	R\$ 0,00	R\$ 3.755.795,74

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

C  
 M  
 C  
 S  
 F  
 1  
 M  
 3  
 S  
 F  
 C  
 M  
 C  
 S  
 F  
 1  
 M  
 2  
 S  
 F  
 1  
 M  
 1  
 S  
 F  
 C  
 M  
 3  
 S  
 F  
 C  
 M  
 2  
 S  
 F  
 C  
 M

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171100	10/04/18	10/08/18	10/04/18	10/08/18	16/12/21	Implementação/ Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Feira da Vila dos Cabanos, zona urbana do município de Barcarena/PA	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 897.332,12	R\$ 190.079,72	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171220	15/01/18	26/07/18	15/01/18	26/07/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da Biblioteca Municipal Dr. Firmo Cardoso, zona urbana do município de Barcarena/PA, conforme projeto planilha orçamentária e demais documentos técnicos.	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	0%	R\$ 282.123,16	R\$ 58.667,83	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171225	15/01/18	29/07/18	15/01/18	29/07/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Praça da Criança, zona urbana do município de Barcarena/PA	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	0%	R\$ 797.338,65	R\$ 111.464,36	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171221	15/01/18	13/08/18	15/01/18	13/08/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	0%	R\$ 547.244,51	R\$ 58.667,83	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								construção da nova unidade de espaço de acolhimento da criança e do adolescente (EACA), zona urbana do município de Barcarena/PA					
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180088	06/02/18	07/04/18	06/02/18	07/04/18	13/01/22	Execução de obras e serviços de engenharia, para drenagem e calçamento da Rua Alenquer, e construção de arena com alambrado no Bairro União, município de Barcarena	CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0%	R\$ 343.156,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180007	10/01/18	11/03/18	10/01/18	11/03/18	16/12/21	Construção do predio da secretaria municipal de segurança, trânsito e Defesa - SEMPS	MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP	0%	R\$ 108.934,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20170735	04/10/17	02/01/18	04/10/17	01/07/18	17/12/21	Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia, para construção de 20 (vinte) micro estações de tratamento de água, zona rural do município de Barcarena/PA	CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	0%	R\$ 384.635,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180631	09/07/18	23/08/18	09/07/18	23/08/18	16/12/21	Execução da fundação estaca raiz 25 mm da escola Maria Cecília	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	0%	R\$ 328.235,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180483	02/07/18	30/09/18	02/07/18	30/09/18	17/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 123.562,72	R\$ 37.702,76	R\$ 123.562,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180800	06/08/18	05/09/18	06/08/18	05/09/18	16/12/21	Construção de dois banheiros, três bilheterias e um castelo de água no centro de exposições cultural Maria Siqueira dos Santos Dias de Barcarena	C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE	0%	R\$ 323.968,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA	20180907	28/08/18	27/10/18	28/08/18	27/10/18	11/08/22	Execução de obras para construção de estivas em madeira de lei, no Furo do Abacate, na Ilha Trambioca no município de Barcarena	INETE SERV EIRELI - ME	99.03%	R\$ 98.994,17	R\$ 22.447,19	R\$ 120.260,24

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2018	CONCLUÍDA	20180906	28/08/18	27/10/18	28/08/18	27/09/18	11/08/22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS EM MADEIRA DE LEI, NA COMUNIDADE DO JACAREQUARA, ILHA TRAMBIOCA NO MUNICÍPIO DE BARCARENA.	INETE SERV EIRELI - ME	100.00%	R\$ 86.704,57	R\$ 0,00	R\$ 86.704,57
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180905	28/08/18	12/10/18	28/08/18	12/10/18	16/12/21	Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari no município de Barcarena	INETE SERV EIRELI - ME	100.00%	R\$ 88.842,84	R\$ 0,00	R\$ 88.842,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180904	28/08/18	27/09/18	28/08/18	27/09/18	16/12/21	Construção de rampa em madeira de lei na Comunidade Aicarau no município de Barcarena/PA	INETE SERV EIRELI - ME	100.00%	R\$ 30.220,63	R\$ 0,00	R\$ 30.220,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180901	28/08/18	27/09/18	28/08/18	27/09/18	16/12/21	Construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guajará da Costa - Ilha Trambioca no município de Barcarena	INETE SERV EIRELI - ME	100.00%	R\$ 50.065,64	R\$ 11.806,35	R\$ 50.065,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180902	28/08/18	12/10/18	28/08/18	27/10/18	16/12/21	Construção de estiva em madeira de lei na Ilha São João Vila do Conde	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0%	R\$ 118.230,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180908	28/08/18	26/11/18	28/08/18	26/11/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0%	R\$ 158.629,60	R\$ 39.448,65	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180900	28/08/18	27/09/18	28/08/18	27/09/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca no município de Barcarena	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 51.863,02	R\$ 10.712,64	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180719	06/08/18	05/10/18	06/08/18	05/10/18	17/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	98.30%	R\$ 156.839,87	R\$ 15.735,53	R\$ 154.170,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180961	03/09/18	02/03/18	03/09/18	02/03/18	17/12/21	Serviço de Engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão tipo B	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	100.00%	R\$ 1.030.925,81	R\$ 224.094,23	R\$ 1.030.925,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180630	13/09/18	10/07/19	13/09/18	10/07/19	16/12/21	Construção da Escola Maria Cecília com 16 salas de aula localizada na Av. Magalhães Barata	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	11.68%	R\$ 4.358.374,96	R\$ 743.883,70	R\$ 508.861,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20181216	19/11/18	19/03/19	19/11/18	19/03/19	17/12/21	Construção de um prédio anexo a Secretaria de Infraestrutura para instalação do prédio de engenharia	C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE	0%	R\$ 178.096,82	R\$ 22.681,59	R\$ 0,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20181080	08/10/18	05/06/19	08/10/18	05/06/19	16/12/21	Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi	NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA	100.00%	R\$ 3.687.418,21	R\$ 186.943,73	R\$ 3.687.418,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20181228	11/12/18	10/04/19	11/12/18	10/04/19	16/12/21	Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos.	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	100.00%	R\$ 323.245,96	R\$ 0,00	R\$ 323.245,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20181095	08/10/18	05/02/19	08/10/18	05/02/19	16/12/21	Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	100.00%	R\$ 1.750.041,35	R\$ 361.357,00	R\$ 1.750.041,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20181086	03/09/18	03/10/18	03/09/18	03/10/19	16/12/21	Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena	INETE SERV EIRELI - ME	100.00%	R\$ 96.708,95	R\$ 0,00	R\$ 96.708,00
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180075	30/01/18	31/03/18	30/01/18	31/03/18	16/12/21	Obra de recuperação emergencial da unidade básica da família Novo Horizonte, no	JVC ENGENHARIA LTDA - ME	0%	R\$ 138.215,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2018	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180680	30/07/18	28/09/18	30/07/18	28/09/18	17/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para construção de duas arenas de volei na zona urbana no Município de Barcarena.	RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	100.00%	R\$ 116.092,84	R\$ 0,00	R\$ 116.092,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20160346	27/10/16	17/03/20	27/10/16	17/03/20	16/12/21	Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	100.00%	R\$ 649.828,11	R\$ 0,00	R\$ 649.828,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171200	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e construção de 16 (dezesesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	0%	R\$ 374.406,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171201	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	0%	R\$ 369.144,93	R\$ 7.452,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171205	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	0%	R\$ 288.704,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171206	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para	J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	0%	R\$ 285.948,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171209	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 310.146,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171210	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 268.448,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171212	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 410.258,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171215	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 250.409,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA					
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171202	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0%	R\$ 308.514,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171208	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0%	R\$ 251.610,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171203	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0%	R\$ 362.235,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171214	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16	F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0%	R\$ 442.452,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								(dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA					
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171204	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - ME	0%	R\$ 278.268,65	R\$ 42.631,90	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171207	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0%	R\$ 269.925,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171213	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA	CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	0%	R\$ 314.758,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171211	08/01/18	08/04/18	08/01/18	08/04/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas,	INETE SERV EIRELI - ME	0%	R\$ 434.824,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA					
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20170435	03/07/17	01/10/17	03/07/17	30/01/18	13/01/22	Contratação de empresa, visando à execução de obras e serviços de engenharia, para construção de rede de drenagem pluvial, com calçada e meio fio, zona urbana do município de Barcarena/PA	MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP	0%	R\$ 316.363,99	R\$ 30.684,19	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180040	22/01/18	23/03/18	22/01/18	23/03/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Canaã Industrial, zona urbana de Barcarena	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 232.106,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180041	22/01/18	23/03/18	22/01/18	23/03/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Vila Nova, zona urbana de Barcarena	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 161.714,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180042	22/01/18	23/03/18	22/01/18	23/03/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Itupanema, zona urbana de Barcarena	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 138.268,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180043	22/01/18	23/03/18	22/01/18	23/03/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro de Vila do Conde, zona urbana de Barcarena	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 135.960,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171131	26/12/17	25/01/18	26/12/17	25/01/18	16/12/21	Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e construção de calçamento nas laterais da Av. Felix Clemente Malcher, no município de Barcarena	MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP	0%	R\$ 103.312,84	R\$ 235.049,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180182	10/05/18	08/09/18	10/05/18	08/09/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para parada de ônibus, no município de Barcarena/PA	L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0%	R\$ 141.843,26	R\$ 34.511,54	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20180183	12/03/18	09/09/18	12/03/18	09/09/18	16/12/21	Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para mototaxistas, no município de Barcarena/PA	MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP	0%	R\$ 311.753,43	R\$ 61.814,30	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20170203	10/02/17	09/08/17	10/02/17	09/08/17	16/12/21	Contratação de empresa de obras e serviços de	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	0%	R\$ 100.108,57	R\$ 18.004,86	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
								engenharia para reforma da pista de esporte de ação de Baracrena sede, localizada na praça São José Pinheiro Rodrigues					
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20170210	03/03/17	02/05/17	03/03/17	02/05/17	16/12/21	Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para construção de arquibancada em quadras cobertas com vestiários do município de Barcarena/PA	CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA - ME	0%	R\$ 143.441,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20170226	16/03/17	15/05/17	16/03/17	15/05/17	16/12/21	Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma do Hospital Unidade Mista de Saúde, no município de Barcarena	JVC ENGENHARIA LTDA - ME	0%	R\$ 144.799,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20170475	10/07/17	08/09/17	10/07/17	08/09/17	16/12/21	Reforma do centro de vigilância em saúde	JVC ENGENHARIA LTDA - ME	0%	R\$ 112.027,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20170745	11/10/17	10/12/17	11/10/17	10/12/17	16/12/21	Construção de alambrado de proteção para pratica de atividades esportivas na praça da matriz em Vila dos Cabanos	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	0%	R\$ 99.998,37	R\$ 11.471,60	R\$ 0,00
2017	CONCLUÍDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE	20171040	15/11/17	14/02/18	15/11/17	14/02/18	16/12/21	Construção de um trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no	O SOUTO PANTOJA & CIA LTDA - ME	0%	R\$ 146.150,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exercício	Situação	Nº.contrato	Previsão de início	Previsão de fim	Início da execução	Fim da execução	Atualizado	Objeto	Empresa	Percentual	Valor inicial	Valor aditado	Valor aplicado
-----------	----------	-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------	--------	---------	------------	---------------	---------------	----------------

município de Barcarena