

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190530 Cód. Projeto: 20190008040714 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 1-169/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 13/05/2019 Data de Fim da Obra: 10/09/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 329.983,04

Valor Total Aplicado (R\$): 329.983,04

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 11/06/2019 | 1ª Medição | 71.685,59 | |
| 22/07/2019 | 2ª Medição | 98.186,31 | |
| 14/08/2019 | 3ª Medição | 57.095,49 | |
| 01/10/2019 | 4ª Medição | 83.625,72 | |

N.º do Contrato: 20190905 Cód. Projeto: 20190226221209 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BACARENA - PA

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 1-451/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 12/09/2019 Data de Fim da Obra: 09/05/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 203.865,88

Valor Total Aplicado (R\$): 201.865,88

Execução Financeira (%): 99,01

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 06/11/2019 | 1ª Medição | 20.442,92 | |
| 05/12/2019 | 2ª Medição | 20.080,83 | |

N.º do Contrato: 20190264 Cód. Projeto: 20190530032009 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Rod. PA 481, bairro São Francisco, zona urbana do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: São Francisco

Data de Início da Obra: 13/02/2019 Data de Fim da Obra: 11/10/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 902.549,85

Valor Total Aplicado (R\$): 902.549,84

Execução Financeira (%): 99,99

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 06/06/2019 | 1ª Medição | 100.021,35 | |
| 28/06/2019 | 2ª Medição | 97.618,02 | |
| 29/07/2019 | 3ª Medição | 119.756,40 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190265 Cód. Projeto: 20190530062009 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre Rua Fortaleza e Rua São Luiz, bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 13/02/2019 Data de Fim da Obra: 11/10/2019 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 930.840,51 Valor Total Aplicado (R\$): 930.840,50 Execução Financeira (%): 99,99

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 06/06/2019 | 1ª Medição | 87.940,29 | |
| 28/06/2019 | 2ª Medição | 96.420,42 | |
| 29/07/2019 | 3ª Medição | 128.360,26 | |

N.º do Contrato: 20180905 Cód. Projeto: 20190530071909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari no município de Barcarena

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Arapari

Data de Início da Obra: 28/08/2018 Data de Fim da Obra: 12/10/2018 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 88.842,84 Valor Total Aplicado (R\$): 88.842,84 Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 03/09/2018 | 1º Medição | 52.364,71 | 58,94 |
| 01/10/2018 | 2º Medição | 36.478,13 | 41,06 |

N.º do Contrato: 20180904 Cód. Projeto: 20190530091909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de rampa em madeira de lei na Comunidade Aicarau no município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Aicarau

Data de Início da Obra: 28/08/2018 Data de Fim da Obra: 27/09/2018 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 30.220,63 Valor Total Aplicado (R\$): 30.220,63 Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 26/10/2018 | 1º Medição | 30.220,63 | 100 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20180901 Cód. Projeto: 20190530111909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guajará da Costa - Ilha Trambioca no município de Barcarena

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Data de Início da Obra: 28/08/2018

Data de Fim da Obra: 27/09/2018

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 61.871,99

Valor Total Aplicado (R\$): 50.065,64

Execução Financeira (%): 80,91

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 20/10/2018 | 1º Medição | 50.065,64 | 100 |

N.º do Contrato: 20180719 Cód. Projeto: 20190530201909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-003/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Pioneiro

Data de Início da Obra: 06/08/2018

Data de Fim da Obra: 05/10/2018

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 172.575,40

Valor Total Aplicado (R\$): 169.905,64

Execução Financeira (%): 98,45

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 14/09/2018 | 1º Medição | 73.778,92 | 47,04 |
| 11/10/2018 | 2º Medição | 80.391,19 | 51,26 |

N.º do Contrato: 20180961 Cód. Projeto: 20190530211909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Serviço de Engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão tipo B

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Bairro Novo II

Data de Início da Obra: 03/09/2018

Data de Fim da Obra: 02/03/2018

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 1.255.020,04

Valor Total Aplicado (R\$): 1.255.020,04

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 05/11/2018 | 1º Medição | 249.963,53 | 24,25 |
| 06/12/2018 | 2º Medição | 201.203,00 | 19,52 |
| 06/12/2018 | 3º Medição | 233.609,74 | 22,66 |
| 27/02/2019 | 4º Medição | 232.657,51 | 22,57 |
| 02/03/2019 | 5º Medição | 113.492,03 | 11,01 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20180630 Cód. Projeto: 20190530241909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção da Escola Maria Cecília com 16 salas de aula localizada na Av. Magalhães Barata

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2017

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 13/09/2018 Data de Fim da Obra: 10/07/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 5.102.258,66

Valor Total Aplicado (R\$): 4.329.429,91

Execução Financeira (%): 84,85

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 27/09/2018 | 1º Medição | 508.861,37 | 11,68 |

N.º do Contrato: 20181080 Cód. Projeto: 20190530271909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi

Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 3-004/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Caripi

Data de Início da Obra: 08/10/2018 Data de Fim da Obra: 05/06/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 3.874.361,94

Valor Total Aplicado (R\$): 3.874.361,94

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 09/11/2018 | 1º Medição | 1.321.050,89 | 36 |
| 09/12/2018 | 2º Medição | 880.544,14 | 24 |
| 07/01/2019 | 3º Medição | 917.361,46 | 25 |
| 29/01/2019 | 4º Medição | 568.461,72 | 15 |

N.º do Contrato: 20181228 Cód. Projeto: 20190530291909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos.

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 1-450/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 11/12/2018 Data de Fim da Obra: 10/04/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 323.245,96

Valor Total Aplicado (R\$): 323.245,96

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 07/01/2019 | 1º Medição | 262.842,57 | 81 |
| 28/01/2019 | 2º Medição | 60.403,39 | 19 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20181095 Cód. Projeto: 20190530301909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Praia do Sirituba - Ilha Trambioca

Data de Início da Obra: 08/10/2018 Data de Fim da Obra: 05/02/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 2.111.398,35

Valor Total Aplicado (R\$): 2.111.398,35

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 25/10/2018 | 1º Medição | 350.715,99 | 20,04 |
| 28/11/2018 | 2 Medição | 150.658,49 | 8,61 |
| 12/12/2018 | 3º Medição | 220.169,64 | 12,58 |
| 12/01/2019 | 4º Medição | 80.341,00 | 4,59 |
| 01/07/2019 | 5º Medição | 205.408,20 | 11,74 |
| 21/10/2019 | 6º Medição | 258.777,82 | 14,79 |
| 10/12/2019 | 7º Medição | 316.848,48 | 18,11 |
| 23/03/2020 | 8º Medição | 167.121,73 | 9,55 |

N.º do Contrato: 20190211 Cód. Projeto: 20190530341909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção do complexo poliesportivo de Vila dos Cabanos, município de Barcarena

Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 3-006/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 06/02/2019 Data de Fim da Obra: 05/10/2020

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 15.664.167,58

Valor Total Aplicado (R\$): 12.568.277,03

Execução Financeira (%): 80,23

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 09/08/2019 | 4º Medição | 1.244.772,06 | 8,77 |
| 16/09/2019 | 5º Medição | 768.895,81 | 5,42 |
| 11/11/2019 | 6º Medição | 743.409,47 | 50,53 |
| 13/12/2019 | 7º Medição | 704.122,28 | 4,96 |
| 06/03/2020 | 8º Medição | 181.440,33 | 1,28 |
| 31/03/2020 | 9º Medição | 714.413,92 | 5,03 |

N.º do Contrato: 20181086 Cód. Projeto: 20190530361909 Data da Última Atualização do Objeto: 25/10/2021

Objeto do Projeto

Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 1-321/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 03/09/2018 Data de Fim da Obra: 03/10/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 96.708,95

Valor Total Aplicado (R\$): 96.708,95

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 10/10/2018 | 1º Medição | 96.708,95 | 100 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20160346 Cód. Projeto: 20190530381609 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2016

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Convênio Estadual

Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Data de Início da Obra: 27/10/2016

Data de Fim da Obra: 17/03/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 649.828,11

Valor Total Aplicado (R\$): 649.828,11

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 20/11/2017 | 1° BM | 168.989,09 | 26,01 |
| 12/12/2017 | 2° BM | 121.528,05 | 18,70 |
| 14/12/2017 | 3° BM | 303,13 | 0,05 |
| 05/01/2018 | 4° BM | 102.501,25 | 15,77 |
| 31/01/2018 | 5° BM | 101.048,00 | 15,55 |
| 28/02/2018 | 6° BM | 63.117,42 | 9,71 |
| 17/03/2020 | 7° BM | 92.341,17 | 14,21 |

N.º do Contrato: 20190183 Cód. Projeto: 20190530381909 Data da Última Atualização do Objeto: 25/10/2021

Objeto do Projeto

Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena

Nome do Contratado: PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 1-025/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 30/01/2019

Data de Fim da Obra: 30/04/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 304.071,61

Valor Total Aplicado (R\$): 304.071,61

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 26/02/2019 | 1° Medição | 175.038,72 | 58 |
| 11/04/2019 | 2° Medição | 129.032,89 | 42 |

N.º do Contrato: 20190421 Cód. Projeto: 20190530401909 Data da Última Atualização do Objeto: 25/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Cafezal

Data de Início da Obra: 01/04/2019

Data de Fim da Obra: 30/06/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 123.854,50

Valor Total Aplicado (R\$): 123.854,50

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 17/05/2019 | 1° Medição | 42.648,60 | 38,75 |
| 08/06/2019 | 2° Medição | 45.725,17 | 41,55 |
| 26/06/2019 | 3° Medição | 21.678,26 | 19,70 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190424 Cód. Projeto: 20190530421909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, no bairro Zita Cunha, município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: F C FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 01/04/2019 Data de Fim da Obra: 27/11/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 1.139.860,38 Valor Total Aplicado (R\$): 969.192,33 Execução Financeira (%): 85,02

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 14/05/2019 | 1ª Medição | 74.666,37 | |
| 07/06/2019 | 2ª Medição | 98.889,30 | |
| 24/06/2019 | 3ª Medição | 135.300,15 | |
| 16/07/2019 | 4ª Medição | 72.125,37 | |
| 08/08/2019 | 5ª Medição | 116.676,30 | |
| 04/09/2019 | 6ª Medição | 80.741,24 | |
| 26/09/2019 | 7ª Medição | 59.278,84 | |
| 10/10/2019 | 8ª Medição | 40.924,44 | |
| 29/10/2019 | 9ª Medição | 33.100,68 | |
| 27/11/2019 | 10ª Medição | 53.551,02 | |

N.º do Contrato: 20190419 Cód. Projeto: 20190530441909 Data da Última Atualização do Objeto: 19/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 01/04/2019 Data de Fim da Obra: 26/01/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 2.382.275,68 Valor Total Aplicado (R\$): 2.361.264,60 Execução Financeira (%): 99,11

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 06/06/2019 | 1ª Medição | 138.291,44 | |
| 24/06/2019 | 2ª Medição | 145.370,82 | |
| 16/07/2019 | 3ª Medição | 74.156,97 | |
| 05/08/2019 | 4ª Medição | 85.543,04 | |
| 23/08/2019 | 5ª Medição | 109.837,60 | |
| 10/09/2019 | 6ª Medição | 160.884,54 | |
| 24/09/2019 | 7ª Medição | 119.758,34 | |
| 07/10/2019 | 8ª Medição | 131.543,20 | |
| 22/10/2019 | 9ª Medição | 68.711,78 | |
| 05/11/2019 | 10ª Medição | 177.379,35 | |
| 20/11/2019 | 11ª Medição | 142.875,18 | |
| 05/12/2019 | 12ª Medição | 176.468,00 | |
| 16/12/2019 | 13ª Medição | 288.392,89 | |
| 20/01/2020 | 14ª Medição | 121.413,76 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190423 Cód. Projeto: 20190530481909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/Pa

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Arapari

Data de Início da Obra: 01/04/2019 Data de Fim da Obra: 27/11/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 2.217.047,58 Valor Total Aplicado (R\$): 2.124.705,20 Execução Financeira (%): 95,83

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 16/04/2019 | 1ª Medição | 204.168,83 | |
| 29/05/2019 | 2ª Medição | 84.766,82 | |
| 21/06/2019 | 3ª Medição | 214.031,34 | |
| 18/07/2019 | 4ª Medição | 139.983,45 | |

N.º do Contrato: 20190425 Cód. Projeto: 20190530511909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 01/04/2019 Data de Fim da Obra: 27/11/2019 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 2.149.188,32 Valor Total Aplicado (R\$): 2.149.188,32 Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 10/04/2019 | 1ª Medição | 331.162,66 | |
| 14/05/2019 | 2ª Medição | 273.642,60 | |
| 03/07/2019 | 3ª Medição | 374.528,62 | |
| 27/08/2019 | 4ª Medição | 226.750,60 | |
| 23/09/2019 | 5ª Medição | 226.587,17 | |
| 20/09/2019 | 6ª Medição | 144.783,89 | |
| 27/11/2019 | 7ª Medição | 44.731,71 | |

N.º do Contrato: 20190131 Cód. Projeto: 20190530541909 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará

Nome do Contratado: GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-008/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Data de Início da Obra: 28/01/2019 Data de Fim da Obra: 25/10/2019 Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 3.859.384,55 Valor Total Aplicado (R\$): 3.206.352,33 Execução Financeira (%): 83,07

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 30/09/2019 | 1ª Medição | 239.945,53 | |
| 22/11/2019 | 2ª Medição | 535.208,96 | |
| 13/12/2019 | 3ª Medição | 1.080.277,35 | |
| 23/01/2020 | 4ª Medição | 223.056,06 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

| | | |
|------------|-------------|------------|
| 27/02/2020 | 5° Medição | 141.872,46 |
| 24/03/2020 | 6° Medição | 104.222,87 |
| 16/04/2020 | 7° Medição | 358.264,33 |
| 16/06/2020 | 8° Medição | 180.906,35 |
| 17/07/2020 | 9° BM | 226.352,67 |
| 08/09/2020 | 10° Medição | 116.245,75 |

N.º do Contrato: 20190471 Cód. Projeto: 20190530561909 Data da Última Atualização do Objeto: 19/10/2021

Objeto do Projeto

Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-006/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Itupanema

Data de Início da Obra: 16/04/2019 Data de Fim da Obra: 12/12/2019 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 800.841,95 Valor Total Aplicado (R\$): 800.841,95 Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 21/05/2019 | 1ª Medição | 166.737,51 | |
| 25/06/2019 | 2ª Medição | 182.289,00 | |
| 15/07/2019 | 3ª Medição | 182.913,09 | |

N.º do Contrato: 20180483 Cód. Projeto: 20190530581809 Data da Última Atualização do Objeto: 19/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: CRAS-Castanhalzinho

Data de Início da Obra: 02/07/2018 Data de Fim da Obra: 30/09/2018 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 161.265,48 Valor Total Aplicado (R\$): 161.265,48 Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 07/08/2018 | 1° BM | 59.717,54 | |
| 14/09/2018 | 2° BM | 61.394,52 | |
| 16/10/2018 | 3° BM | 2.450,66 | |

N.º do Contrato: 20190472 Cód. Projeto: 20190530591909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/10/2021

Objeto do Projeto

Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-006/208

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 16/04/2019 Data de Fim da Obra: 12/12/2019 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 800.860,13 Valor Total Aplicado (R\$): 872.768,89 Execução Financeira (%): 108,97

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 17/06/2019 | 1ª Medição | 89.154,32 | |
| 27/06/2019 | 2ª Medição | 110.593,95 | |
| 29/07/2019 | 3ª Medição | 73.517,80 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

| | | |
|------------|------------|------------|
| 04/09/2019 | 4ª Medição | 157.203,13 |
| 04/10/2019 | 5ª Medição | 230.694,97 |
| 29/10/2019 | 6ª Medição | 211.604,72 |

N.º do Contrato: 20190609 Cód. Projeto: 20191323401210 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONSTRUÇÃO DO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO.

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 1-216/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: São Francisco

Data de Início da Obra: 03/06/2019 Data de Fim da Obra: 01/10/2019 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 271.600,10 Valor Total Aplicado (R\$): 271.600,10 Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 22/07/2019 | 1ª Medição | 119.304,72 | |
| 14/08/2019 | 2ª Medição | 42.440,39 | |
| 01/10/2019 | 3ª Medição | 78.897,46 | |

N.º do Contrato: 20190804 Cód. Projeto: 20192002520918 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção da Praça da Criança na Rua 03 de Dezembro, av. Jerônimo Pimentel, Tv. Miguel Costa, rua Cantídio Nunes, zona Urbana no Município de Barcarena.

Nome do Contratado: E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Data de Início da Obra: 05/08/2019 Data de Fim da Obra: 01/04/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 1.599.097,72 Valor Total Aplicado (R\$): 1.575.319,97 Execução Financeira (%): 98,51

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 22/08/2019 | 1ª Medição | 78.586,35 | |
| 20/09/2019 | 2ª Medição | 62.230,91 | |
| 15/10/2019 | 3ª Medição | 195.555,41 | |
| 07/11/2019 | 4ª Medição | 262.510,55 | |
| 11/12/2019 | 5ª Medição | 487.260,81 | |
| 20/01/2020 | 6ª Medição | 190.094,99 | |

N.º do Contrato: 20190533 Cód. Projeto: 20192402410716 Data da Última Atualização do Objeto: 21/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 20/05/2019 Data de Fim da Obra: 13/07/2020 Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 15.665.736,11 Valor Total Aplicado (R\$): 11.307.820,12 Execução Financeira (%): 72,18

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 12/06/2019 | 1º Medição | 1.018.041,09 | 7,45 |
| 22/07/2019 | 2º Medição | 657.001,01 | 4,81 |
| 26/08/2019 | 3º Medição | 1.503.143,16 | 11,00 |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

| | | | |
|------------|-------------|--------------|------|
| 24/09/2019 | 4° Medição | 965.911,03 | 7,07 |
| 31/10/2019 | 5° Medição | 1.007.086,98 | 7,37 |
| 02/12/2019 | 6° Medição | 320.886,21 | 2,35 |
| 16/01/2020 | 7° Medição | 515.478,21 | 3,77 |
| 03/03/2020 | 8° Medição | 149.965,49 | 1,10 |
| 30/03/2020 | 9° Medição | 77.291,44 | 0,57 |
| 27/04/2020 | 10° Medição | 462.158,76 | 3,38 |
| 28/05/2020 | 11° Medição | 270.716,31 | 1,98 |
| 18/06/2020 | 12° Medição | 258.730,96 | 1,89 |
| 06/07/2020 | 13° Medição | 104.868,74 | 0,77 |
| 03/08/2020 | 14° Medição | 428.553,20 | 3,14 |
| 03/09/2020 | 15° Medição | 322.544,52 | 2,36 |
| 05/10/2020 | 16° Medição | 433.689,68 | 3,17 |
| 03/11/2020 | 17° Medição | 376.088,41 | 2,75 |
| 09/12/2020 | 18° Medição | 152.863,34 | 1,07 |
| 28/12/2020 | 19° Medição | 181.974,17 | 1,27 |
| 01/02/2021 | 20° Medição | 152.014,00 | 1,07 |
| 22/02/2021 | 21° Medição | 594.082,21 | 4,16 |
| 22/03/2021 | 22° Medição | 126.192,46 | 0,88 |
| 29/04/2021 | 23° Medição | 401.375,05 | 2,56 |
| 24/05/2021 | 24° Medição | 143.748,85 | 0,92 |
| 24/06/2021 | 25° Medição | 145.028,18 | 0,93 |
| 26/07/2021 | 26° Medição | 190.947,04 | 1,22 |
| 24/08/2021 | 27° Medição | 347.439,32 | 2,22 |

N.º do Contrato: 20190740 Cód. Projeto: 20192802000918 Data da Última Atualização do Objeto: 04/10/2021

Objeto do Projeto

Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva na comunidade do Cafezal no município de Barcarena/PA.

Nome do Contratado: CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 1-343/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Comunidade Cafezal

Data de Início da Obra: 08/07/2019 Data de Fim da Obra: 22/08/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 157.638,47

Valor Total Aplicado (R\$): 157.638,47

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 23/08/2019 | 1ª Medição | 103.628,80 | |
| 19/09/2019 | 2ª Medição | 43.990,62 | |

N.º do Contrato: 20190807 Cód. Projeto: 20193030060923 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Ampliação do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, município de Barcarena.

Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-002/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 05/08/2019 Data de Fim da Obra: 19/09/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 108.159,26

Valor Total Aplicado (R\$): 108.159,26

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 24/09/2019 | 1ª Medição | 74.900,32 | |
| 16/10/2019 | 2ª Medição | 11.876,59 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190578 Cód. Projeto: 20193202460917 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Contratação de empresa para construção do campo de futebol de areia Malvinão.

Nome do Contratado: E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 1-237/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 03/06/2019 Data de Fim da Obra: 02/08/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 201.450,14

Valor Total Aplicado (R\$): 197.256,76

Execução Financeira (%): 97,91

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 04/07/2019 | 1ª Medição | 54.271,62 | |
| 31/07/2019 | 2ª Medição | 62.966,93 | |
| 13/08/2019 | 3ª Medição | 40.618,47 | |

N.º do Contrato: 20190850 Cód. Projeto: 20194030331016 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Construção de Casa Mortuária no Cemitério Municipal de Barcarena.

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 2-006/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Data de Início da Obra: 19/08/2019 Data de Fim da Obra: 17/12/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 730.094,07

Valor Total Aplicado (R\$): 730.094,07

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 15/10/2019 | 1ª Medição | 168.271,92 | |

N.º do Contrato: 20191019 Cód. Projeto: 20200215430115 Data da Última Atualização do Objeto: 19/10/2021

Objeto do Projeto

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA RODOVIA PA 151 COM A TV. FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS, BAIRRO NOVO II.

Nome do Contratado: E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 08/10/2019 Data de Fim da Obra: 07/12/2019

Situação da Obra: PARALISADA

Valor Total da Obra (R\$): 583.509,35

Valor Total Aplicado (R\$): 276.956,30

Execução Financeira (%): 47,46

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 22/11/2019 | 1ª Medição | 57.546,64 | |
| 17/12/2019 | 2ª Medição | 124.228,88 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20191120 Cód. Projeto: 20201301111211 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAIA DO CARIPÍ, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA

Nome do Contratado: K C FURTADO DE OLIVEIRA EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 1-620/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 18/12/2019 Data de Fim da Obra: 16/02/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 281.034,98 Valor Total Aplicado (R\$): 281.034,80 Execução Financeira (%): 99,99

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 07/02/2020 | 1° BM | 37.196,36 | |
| 05/04/2020 | 2° BM | 42.773,81 | |
| 12/06/2020 | 3° BM | 34.773,81 | |
| 31/07/2020 | 4° BM | 28.951,48 | |
| 18/08/2020 | 5° BM | 34.627,20 | |
| 10/09/2020 | 6° BM | 25.653,61 | |
| 08/10/2020 | 7° BM | 24.056,33 | |

N.º do Contrato: 20190995 Cód. Projeto: 20203621330108 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS, VILA DOS CABANOS.

Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 09/10/2019 Data de Fim da Obra: 07/01/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 615.500,01 Valor Total Aplicado (R\$): 601.052,25 Execução Financeira (%): 97,65

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 12/11/2019 | 1ª Medição | 56.679,50 | |
| 05/12/2019 | 2ª Medição | 82.869,83 | |

N.º do Contrato: 20191042 Cód. Projeto: 20203904580810 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras/serviços de engenharia para fornecimento e aplicação de TST (Pavimentação - Tratamento Superficial Triplo), no município de Barcarena/PA.

Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA N.º do Proc. Licitatório: 3-003/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 29/10/2019 Data de Fim da Obra: 26/02/2020 Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 5.230.198,58 Valor Total Aplicado (R\$): 2.606.633,95 Execução Financeira (%): 49,83

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 25/11/2019 | 1° BM | 419.635,43 | |
| 15/12/2019 | 2° BM | 543.155,09 | |
| 17/01/2020 | 3° BM | 298.443,17 | |
| 10/02/2020 | 4° BM | 294.452,43 | |
| 04/06/2020 | 5° BM | 226.388,82 | |
| 23/06/2020 | 6° BM | 307.126,08 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

| | | |
|------------|--------|------------|
| 07/07/2020 | 7° BM | 517.432,93 |
| 23/08/2020 | 8° BM | 755.593,74 |
| 31/08/2020 | 9° BM | 71.866,74 |
| 22/09/2020 | 10° BM | 981.702,23 |
| 15/10/2020 | 11° BM | 504.017,51 |
| 17/12/2020 | 12° BM | 212.031,75 |

N.º do Contrato: 20191096 Cód. Projeto: 20205401340615 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA MANOEL DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, ESQUINA COM A RODOVIA PA-483.

Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME

N.º do Proc. Licitatório: 3-004/2019

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Local de Execução da Obra: VILA DOS CABANOS

Data de Início da Obra: 09/12/2019 Data de Fim da Obra: 08/12/2020

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 15.096.497,54

Valor Total Aplicado (R\$): 2.333.489,19

Execução Financeira (%): 15,45

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 29/01/2020 | 1° BM | 230.684,56 | |
| 10/03/2020 | 2° BM | 274.932,35 | |
| 08/04/2020 | 3° BM | 310.529,79 | |
| 04/05/2020 | 4° BM | 308.553,13 | |
| 05/08/2020 | 5° BM | 291.423,27 | |
| 14/09/2020 | 6° BM | 302.040,59 | |
| 31/03/2021 | 7° BM | 504.991,27 | |
| 12/05/2021 | 8° BM | 450.487,43 | |
| 11/06/2021 | 9° BM | 244.989,70 | |
| 24/06/2021 | 10° BM | 503.795,95 | |
| 10/08/2021 | 11° BM | 86.324,80 | |

N.º do Contrato: 20210369 Cód. Projeto: 20210205230710 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA NA ILHA TRAMBOICA E REVITALIZAÇÃO DO FLUTUANTE DO CARIPI.

Nome do Contratado: COSTA MAR PROJETOS ENGENHARIA E VISTORIA NAVAL LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 1-002/2021

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: RAMPA DA TRAMBOICA E PRAIA DO CARIPI

Data de Início da Obra: 10/05/2021 Data de Fim da Obra: 08/08/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 260.396,65

Valor Total Aplicado (R\$): 198.125,84

Execução Financeira (%): 76,08

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 01/06/2021 | 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO | 198.125,84 | |
| 28/07/2021 | 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO | 62.270,81 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20180680 Cód. Projeto: 20210923470910 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de duas arenas de volei na zona urbana no Município de Barcarena.

Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-002/2018

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Município de Barcarena

Data de Início da Obra: 30/07/2018 Data de Fim da Obra: 28/09/2018

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 116.092,84

Valor Total Aplicado (R\$): 116.092,84

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 29/08/2018 | 1º BM | 61.703,91 | |
| 28/09/2018 | 2º BM | 54.388,93 | |

N.º do Contrato: 20201279 Cód. Projeto: 20211008240711 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Construção do Prédio do CRAS Unidade São Francisco

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2020

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Rodovia PA 483, Vila São Francisco, Barcarena PA.

Data de Início da Obra: 23/11/2020 Data de Fim da Obra: 23/03/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 505.044,01

Valor Total Aplicado (R\$): 505.044,01

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 14/12/2020 | 1º BM | 40.208,25 | |
| 09/02/2021 | 2º BM | 73.232,26 | |
| 06/04/2021 | 3º BM | 86.753,54 | |
| 04/05/2021 | 4º BM | 76.139,35 | |
| 22/05/2021 | 5º BM | 93.432,97 | |
| 14/06/2021 | 6º BM | 46.233,87 | |
| 30/06/2021 | 7º BM | 60.574,56 | |
| 25/07/2021 | 8º BM | 28.470,11 | |

N.º do Contrato: 20200704 Cód. Projeto: 20211819540714 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Construção de Trapiche em Concreto na PA-481 - Comunidade Arapari

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 2-012/2019

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Local de Execução da Obra: COMUNIDADE ARAPARI

Data de Início da Obra: 05/05/2020 Data de Fim da Obra: 02/09/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 263.713,47

Valor Total Aplicado (R\$): 225.070,71

Execução Financeira (%): 85,34

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 25/06/2020 | 1º BM | 69.275,67 | |
| 23/07/2020 | 2º BM | 79.157,22 | |
| 17/08/2020 | 3º BM | 27.923,20 | |
| 21/09/2020 | 4º BM | 35.782,37 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20200935 Cód. Projeto: 20212306480716 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Reforma e Ampliação do prédio do Demutran.

Nome do Contratado: CONSTRUTORA REALIZAR LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 1-185/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Av. Governador Magalhães Barata, 173 - Comercial, Barcarena

Data de Início da Obra: 10/06/2020

Data de Fim da Obra: 17/12/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$):

Valor Total Aplicado (R\$):

Execução Financeira (%):

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 06/08/2020 | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO | 32.456,48 | |
| 21/08/2020 | 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO | 18.980,64 | |
| 16/10/2020 | 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO | 41.019,27 | |
| 10/12/2020 | 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO | 43.866,45 | |

N.º do Contrato: 20200918 Cód. Projeto: 20213206450710 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES VILA BRASIL, GUAJARAUNA, CABRESTO E TUCUMANDEUA NO MUNICÍPIO DE BARCARENA

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 1-149/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Local de Execução da Obra: COMUNIDADES VILA BRASIL, GUAJARAUNA, CABRESTO E TUCUMANDEUA NO MUNICÍPIO DE

Data de Início da Obra: 01/06/2020

Data de Fim da Obra: 29/10/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 329.850,82

Valor Total Aplicado (R\$): 329.850,82

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 22/06/2020 | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO | 101.186,45 | |
| 23/07/2020 | 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO | 101.859,91 | |
| 31/08/2020 | 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO | 94.542,08 | |

N.º do Contrato: 20200617 Cód. Projeto: 20213606110709 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Revitalização do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos.

Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Av. Cônego Batista Campos, entre Padre Raimundo Severino e Rua Angelo Malcher

Data de Início da Obra: 16/03/2020

Data de Fim da Obra: 30/07/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 83.845,83

Valor Total Aplicado (R\$): 83.845,83

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 15/04/2020 | 1º Boletim de Medição | 28.107,07 | |
| 29/05/2020 | 2º Boletim de Medição | 42.024,31 | |
| 30/07/2020 | 3º Boletim de Medição | 8.839,55 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20210082 Cód. Projeto: 20213806080814 Data da Última Atualização do Objeto: 22/09/2021

Objeto do Projeto

RESTAURAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRROS ITUPANEMA, SÃO FRANCISCO, NOVO HORIZONTE, BEIRA RIO, PIONEIRO E JARDIM DAS PALMEIRAS; BEM COMO EM VILA DOS CABANOS E BARCARENA SEDE.

Nome do Contratado: JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 3-003/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Local de Execução da Obra: BARCARENA

Data de Início da Obra: 19/01/2021 Data de Fim da Obra: 16/09/2021

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 19.408.292,69

Valor Total Aplicado (R\$): 11.930.765,98

Execução Financeira (%): 61,47

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|----------------------|------------------|--------------|
| 01/02/2021 | 1° BM | 1.556.355,00 | |
| 12/02/2021 | 2° BM | 1.039.479,55 | |
| 04/03/2021 | 3° BM | 447.592,43 | |
| 05/04/2021 | 4° BM | 1.719.267,97 | |
| 22/04/2021 | 5° BM | 503.083,07 | |
| 14/05/2021 | 6° BM | 401.145,92 | |
| 04/06/2021 | 7° BM | 467.868,98 | |
| 28/06/2021 | 8° BM | 499.241,37 | |
| 19/07/2021 | 9° BM | 522.224,50 | |
| 29/07/2021 | 10° BM | 890.058,89 | |
| 18/08/2021 | 11° BM | 1.211.775,64 | |
| 01/09/2021 | 12° BM | 1.379.979,98 | |

N.º do Contrato: 20200616 Cód. Projeto: 20215106120708 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Construção da M.E.I.F Pica Pau Amarelo.

Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Rua da Rocinha, Vila do Conde, BARCARENA PA.

Data de Início da Obra: 16/03/2020 Data de Fim da Obra: 12/09/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 1.716.745,18

Valor Total Aplicado (R\$): 1.716.745,18

Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 24/04/2020 | 1° Boletim de Medição | 155.973,84 | |
| 07/05/2020 | 2° Boletim de Medição | 181.559,07 | |
| 22/06/2020 | 3° Boletim de Medição | 318.725,87 | |
| 02/08/2020 | 4° Boletim de Medição | 323.444,73 | |
| 21/08/2020 | 5° Boletim de Medição | 434.008,53 | |
| 02/11/2020 | 6° Boletim de Medição | 303.033,05 | |

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20200835 Cód. Projeto: 20215906270709 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Contratação de empresa para execução de reforma da prefeitura de barcarena.

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-125/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Prédio da Prefeitura de Barcarena, situado na Av Cronge da Silveira.

Data de Início da Obra: 12/05/2020 Data de Fim da Obra: 10/08/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 310.893,33 Valor Total Aplicado (R\$): 310.893,33 Execução Financeira (%): 100,00

| Dt. da Medição | Descrição da Medição | Valor da Medição | % Percentual |
|----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| 12/06/2020 | 1º Boletim de Medição | 186.872,79 | |
| 30/07/2020 | 2º Boletim de Medição | 124.020,54 | |