

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**ABRIL DE 2022**

**Objeto:** RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS/VIAS

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 3-003/2020

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 20210082

**Nome do Contratado:** JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX

**Data de Início:** 19/01/2021

**Data de Fim:** 16/09/2021

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 19.408.292,69

**Valor Total aplicado:** R\$ 17.583.645,97

**Percentual Total Aplicado:** 90,60%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.787.263,70

**Percentual mensal aplicado:** 9,21%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE PORTE MÉDIO, COM CINCO SALAS DE AULA NO CAFEZAL

**Local de Execução:** BAIRRO CAFEZAL

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 2-001/2021

**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS

**Contrato:** 20210560

**Nome do Contratado:** GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA

**Data de Início:** 12/07/2021

**Data de Fim:** 07/07/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 2.205.951,65

**Valor Total aplicado:** R\$ 1.868.997,57

**Percentual Total Aplicado:** 84,73%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 115.029,26

**Percentual mensal aplicado:** 5,21%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEIF CHECRALLA SALIM KHAYAT, COM VINTE SALAS DE AULA

**Local de Execução:** BAIRRO NOVO II  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-001/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210822  
**Nome do Contratado:** QUADRA ENGENHARIA LTDA  
**Data de Início:** 27/09/2021  
**Data de Fim:** 20/05/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 7.571.011,12

**Valor Total aplicado:** R\$ 1.853.688,50

**Percentual Total Aplicado:** 24,48%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 325.231,76  
**Percentual mensal aplicado:** 4,30%

**Objeto:** DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-002/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210860  
**Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Data de Início:** 21/10/2021  
**Data de Fim:** 18/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 5.771.221,74

**Valor Total aplicado:** R\$ 1.767.182,72

**Percentual Total Aplicado:** 30,62%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 429.246,74  
**Percentual mensal aplicado:** 7,44%

**Objeto:** CALÇADA DE PASSEIO E MEIO FIO EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-002/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210861  
**Nome do Contratado:** FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO & LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI  
**Data de Início:** 21/10/2021  
**Data de Fim:** 19/05/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 4.695.175,30  
**Valor Total aplicado:** R\$ 1.416.075,59  
**Percentual Total Aplicado:** 30,16%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 480.840,77  
**Percentual mensal aplicado:** 10,24%

**Objeto:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO "TST EM RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-002/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210862  
**Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Data de Início:** 21/10/2021  
**Data de Fim:** 17/08/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 10.705.434,01  
**Valor Total aplicado:** R\$ 2.744.786,20  
**Percentual Total Aplicado:** 25,64%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 333.411,44  
**Percentual mensal aplicado:** 3,11%

**Objeto:** REFORMA E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARCARENA

**Local de Execução:** BAIRRO CENTRO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-005/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20210875  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 26/10/2021  
**Data de Fim:** 23/02/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 1.725.902,19  
**Valor Total aplicado:** R\$ 1.419.854,71

**Percentual Total Aplicado:** 82,27%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 210.371,29  
**Percentual mensal aplicado:** 12,19%

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** AD-014/2021-MA  
**Modalidade de Licitação:** ADESÃO  
**Contrato:** 20211169  
**Nome do Contratado:** LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI  
**Data de Início:** 26/11/2021  
**Data de Fim:** 26/11/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 9.766.076,37  
**Valor Total aplicado:** R\$ 5.500.719,82  
**Percentual Total Aplicado:** 56,32%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.199.716,05  
**Percentual mensal aplicado:** 12,28%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. DOM ROMUALDO COELHO, NA VILA DOS CABANOS.

**Local de Execução:** VILA DOS CABANOS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20211229  
**Nome do Contratado:** O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA  
**Data de Início:** 27/12/2021  
**Data de Fim:** 25/06/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 938.392,67  
**Valor Total aplicado:** R\$ 857.497,55  
**Percentual Total Aplicado:** 91,37%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 208.546,57  
**Percentual mensal aplicado:** 22,22%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F LUCIUA NUNES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO RAMAL BACHARELA

**Local de Execução:** RAMAL BACHARELA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20211258  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 30/12/2021  
**Data de Fim:** 30/04/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 730.159,89  
**Valor Total aplicado:** R\$ 162.708,47  
**Percentual Total Aplicado:** 22,28%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 61.547,07  
**Percentual mensal aplicado:** 8,43%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ZITA CUNHA

**Local de Execução:** BAIRRO ZITA CUNHA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220240  
**Nome do Contratado:** GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.897.496,55  
**Valor Total aplicado:** R\$ 365.051,04  
**Percentual Total Aplicado:** 9,37%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 365.051,04  
**Percentual mensal aplicado:** 9,37%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA NA COMUNIDADE SÃO FELIPE

**Local de Execução:** COMUNIDADE SÃO FELIPE  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-007/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20220253  
**Nome do Contratado:** GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 02/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 243.895,80  
**Valor Total aplicado:** R\$ 146.299,76  
**Percentual Total Aplicado:** 59,98%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 146.299,76  
**Percentual mensal aplicado:** 59,98%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ARAPARI

**Local de Execução:** BAIRRO DO ARAPARI  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-007/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20220254  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 02/07/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 400.450,40  
**Valor Total aplicado:** R\$ 108.178,76  
**Percentual Total Aplicado:** 27,01%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 43.915,89  
**Percentual mensal aplicado:** 10,97%

**Objeto:** RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE

**Local de Execução:** VILA DOS CABANOS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-008/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20220255  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 02/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 408.712,64  
**Valor Total aplicado:** R\$ 41.419,36  
**Percentual Total Aplicado:** 10,13%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 41.419,36  
**Percentual mensal aplicado:** 10,13%

**Objeto:** REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS

**Local de Execução:** VILA DOS CABANOS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-008/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20220256  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 02/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 448.376,67  
**Valor Total aplicado:** R\$ 129.305,83  
**Percentual Total Aplicado:** 28,84%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 129.305,83  
**Percentual mensal aplicado:** 28,84%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE SÃO FRANCISCO XAVIER

**Local de Execução:** BAIRRO SÃO FRANCISCO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-011/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220318  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 21/03/2022

**Data de Fim:** 19/07/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 609.362,83

**Valor Total aplicado:** R\$ 72.477,56

**Percentual Total Aplicado:** 11,89%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 72.477,56

**Percentual mensal aplicado:** 11,89%