

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**JANEIRO DE 2022**

**Objeto:** EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS

**Local de Execução:** BAIRRO PIONEIRO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-006/2018  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20190211  
**Nome do Contratado:** NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA  
**Data de Início:** 06/02/2019  
**Data de Fim:** 06/10/2020  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 14.189.184,94  
**Valor Total aplicado:** R\$ 13.124.425,36  
**Percentual Total Aplicado:** 92,50%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 489.704,40  
**Percentual mensal aplicado:** 3,45%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo  
Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 1.147.085,99  
**Valor Total aplicado:** R\$ 810.969,93  
**Percentual Total Aplicado:** 70,70%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 66.770,92  
**Percentual mensal aplicado:** 5,82%

**Objeto:** EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL DE BARCARENA

**Local de Execução:** BAIRRO COMERCIAL  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-002/2019  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20190533  
**Nome do Contratado:** JM MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP  
**Data de Início:** 20/05/2019  
**Data de Fim:** 13/07/2020  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 13.663.853,20  
**Valor Total aplicado:** R\$ 13.089.547,68  
**Percentual Total Aplicado:** 83,57%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 94.471,93  
**Percentual mensal aplicado:** 0,60%

**Objeto:** RESTAURAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS/VIAS

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2020

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210082  
**Nome do Contratado:** JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX  
**Data de Início:** 19/01/2021  
**Data de Fim:** 16/09/2021  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 19.408.292,69  
**Valor Total aplicado:** R\$ 16.714.127,36  
**Percentual Total Aplicado:** 86,12%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 142.095,04  
**Percentual mensal aplicado:** 0,73%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo  
Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 4.850.226,64  
**Valor Total aplicado:** R\$ 2.062.084,76  
**Percentual Total Aplicado:** 42,52%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 711.458,23  
**Percentual mensal aplicado:** 14,67%

**Objeto:** ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA VICINAL MASSARAPÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

**Local de Execução:** VICINAL MASSARAPÓ  
**Origem do Recurso:** CONVÊNIO FEDERAL  
**Processo Licitatório:** 2-007/2020  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20210172  
**Nome do Contratado:** T DA S LEAL EMPREENDIMENTOS EIRELLI  
**Data de Início:** 12/07/2021  
**Data de Fim:** 10/09/2021  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 595.107,07  
**Valor Total aplicado:** R\$ 435.595,96  
**Percentual Total Aplicado:** 73,20%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 289.335,44  
**Percentual mensal aplicado:** 48,62%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE PORTE MÉDIO, COM CINCO SALAS DE AULA NO CAFEZAL

**Local de Execução:** BAIRRO CAFEZAL  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-001/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20210560  
**Nome do Contratado:** GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA  
**Data de Início:** 12/07/2021  
**Data de Fim:** 07/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 2.205.951,65

**Valor Total aplicado:** R\$ 1.557.515,15  
**Percentual Total Aplicado:** 70,61%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 585.435,49  
**Percentual mensal aplicado:** 26,54%

**Objeto:** RETOMADA DA CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO B - CRECHE ZITA CUNHA

**Local de Execução:** BAIRRO ZITA CUNHA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20210634  
**Nome do Contratado:** JVC ENGENHARIA LTDA  
**Data de Início:** 27/07/2021  
**Data de Fim:** 23/01/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 290.544,33  
**Valor Total aplicado:** R\$ 181.998,70  
**Percentual Total Aplicado:** 62,64%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 12.700,89  
**Percentual mensal aplicado:** 4,37%

**Objeto:** SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. PADRE CASEMIRO

**Local de Execução:** VILA DOS CABANOS  
**Origem do Recurso:** CONVENIO MUNICIPAL  
**Processo Licitatório:** AD-014/2021-MA  
**Modalidade de Licitação:** ADESÃO  
**Contrato:** 20210836  
**Nome do Contratado:** LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI  
**Data de Início:** 28/09/2021  
**Data de Fim:** 28/12/2021  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 10.292.815,63  
**Valor Total aplicado:** R\$ 8.332.076,77  
**Percentual Total Aplicado:** 80,95%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.948.766,11  
**Percentual mensal aplicado:** 18,93%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo  
Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 2.493.352,61  
**Valor Total aplicado:** R\$ 2.493.352,61  
**Percentual Total Aplicado:** 100,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 234.525,63  
**Percentual mensal aplicado:** 9,41%

**Objeto:** DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 3-002/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210860  
**Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Data de Início:** 21/10/2021  
**Data de Fim:** 18/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 5.771.221,74  
**Valor Total aplicado:** R\$ 627.431,81  
**Percentual Total Aplicado:** 10,87%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 388.217,98  
**Percentual mensal aplicado:** 6,73%

**Objeto:** CALÇADA DE PASSEIO E MEIO FIO EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-002/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210861  
**Nome do Contratado:** FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO & LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI  
**Data de Início:** 21/10/2021  
**Data de Fim:** 19/05/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 4.695.175,30  
**Valor Total aplicado:** R\$ 250.447,86  
**Percentual Total Aplicado:** 5,33%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 126.455,37  
**Percentual mensal aplicado:** 2,69%

**Objeto:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO "TST EM RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-002/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210862  
**Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Data de Início:** 21/10/2021  
**Data de Fim:** 17/08/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 10.705.434,01  
**Valor Total aplicado:** R\$ 1.155.398,15  
**Percentual Total Aplicado:** 10,79%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 828.519,61  
**Percentual mensal aplicado:** 7,74%

**Objeto:** REFORMA E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARCARENA

**Local de Execução:** BAIRRO CENTRO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-005/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20210875  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 26/10/2021  
**Data de Fim:** 23/02/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 1.725.902,19  
**Valor Total aplicado:** R\$ 1.005.662,15  
**Percentual Total Aplicado:** 58,27%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 245.213,81  
**Percentual mensal aplicado:** 14,21%

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ABRIGOS PARA PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 1-004/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONVITE  
**Contrato:** 20210893  
**Nome do Contratado:** MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**Data de Início:** 11/11/2021  
**Data de Fim:** 09/02/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 295.899,52  
**Valor Total aplicado:** R\$ 184.700,76  
**Percentual Total Aplicado:** 62,42%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 40.083,47  
**Percentual mensal aplicado:** 13,54%

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** AD-014/2021-MA  
**Modalidade de Licitação:** ADESÃO  
**Contrato:** 20211169  
**Nome do Contratado:** LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI  
**Data de Início:** 26/11/2021  
**Data de Fim:** 26/11/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 9.766.076,37

**Valor Total aplicado:** R\$ 3.475.870,26  
**Percentual Total Aplicado:** 35,59%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 607.810,59  
**Percentual mensal aplicado:** 6,22%

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTIVA EM CONCRETO NO ARAPARI

**Local de Execução:** BAIRRO DO ARAPARI  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 1-009/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONVITE  
**Contrato:** 20211199  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 16/12/2021  
**Data de Fim:** 15/04/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 281.201,82  
**Valor Total aplicado:** R\$ 161.917,45  
**Percentual Total Aplicado:** 57,58%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 121.806,03  
**Percentual mensal aplicado:** 43,32%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO PARA FECHAMENTO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS

**Local de Execução:** BAIRRO PIONEIRO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20220008  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 06/01/2022  
**Data de Fim:** 06/05/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 723.097,80  
**Valor Total aplicado:** R\$ 41.769,77  
**Percentual Total Aplicado:** 5,78%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 41.769,77  
**Percentual mensal aplicado:** 5,78%