

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JUNHO DE 2022

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS

Local de Execução: BAIRRO PIONEIRO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-006/2018
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20190211
Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA
Data de Início: 06/02/2019
Data de Fim: 06/10/2020
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 14.189.184,94
Valor Total aplicado: R\$ 13.755.550,41
Percentual Total Aplicado: 88,35%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 355.398,40
Percentual mensal aplicado: 2,28%

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL DE BARCARENA

Local de Execução: BAIRRO COMERCIAL
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-002/2019
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20190533
Nome do Contratado: JM MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
Data de Início: 20/05/2019
Data de Fim: 13/07/2020
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 13.663.853,20
Valor Total aplicado: R\$ 13.932.882,60
Percentual Total Aplicado: 88,94%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 188.972,29
Percentual mensal aplicado: 1,19%

Objeto: SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DE APOIO E ACESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO DE EDIFICAÇÕES

Local de Execução: MUNICIPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: AD-015/2020 - AC
Modalidade de Licitação: ADESÃO
Contrato: 20210506
Nome do Contratado: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Data de Início: 08/06/2021
Data de Fim: 08/06/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.091.645,15
Valor Total aplicado: R\$ 551.307,85
Percentual Total Aplicado: 26,36%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 72.887,28
Percentual mensal aplicado: 3,48%

Objeto: RETOMADA DA CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO B - CRECHE ZITA CUNHA

Local de Execução: BAIRRO ZITA CUNHA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-003/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 20210634
Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA
Data de Início: 27/07/2021
Data de Fim: 23/01/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 290.544,33
Valor Total aplicado: R\$ 209.498,60
Percentual Total Aplicado: 72,11%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 25.736,81
Percentual mensal aplicado: 8,86%

Valor Inicial/Realinhado de Aditivo

Termo Aditivo de Valor

Valor total: R\$ 69.990,92
Valor Total aplicado: R\$ 69.450,92
Percentual Total Aplicado: 99,23%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 28.576,22
Percentual mensal aplicado: 40,83%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEIF CHECRALLA SALIM KHAYAT, COM VINTE SALAS DE AULA

Local de Execução: BAIRRO NOVO II
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-001/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20210822
Nome do Contratado: QUADRA ENGENHARIA LTDA
Data de Início: 27/09/2021
Data de Fim: 20/05/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 7.571.011,12
Valor Total aplicado: R\$ 2.669.043,19
Percentual Total Aplicado: 35,25%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 402.118,12
Percentual mensal aplicado: 5,31%

Objeto: CALÇADA DE PASSEIO E MEIO FIO EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-002/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20210861
Nome do Contratado: FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO & LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI
Data de Início: 21/10/2021
Data de Fim: 19/05/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 4.695.175,30
Valor Total aplicado: R\$ 1.868.058,50
Percentual Total Aplicado: 39,79%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 451.982,91
Percentual mensal aplicado: 9,63%

Objeto: REFORMA E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARCARENA

Local de Execução: BAIRRO CENTRO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-005/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 20210875
Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI
Data de Início: 26/10/2021
Data de Fim: 23/02/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 1.725.902,19
Valor Total aplicado: R\$ 1.624.643,61
Percentual Total Aplicado: 94,13%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 69.297,15
Percentual mensal aplicado: 4,02%

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: AD-014/2021-MA
Modalidade de Licitação: ADESÃO
Contrato: 20211169
Nome do Contratado: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
Data de Início: 26/11/2021
Data de Fim: 26/11/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 9.766.076,37
Valor Total aplicado: R\$ 8.264.770,18
Percentual Total Aplicado: 84,63%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.127.193,19

Percentual mensal aplicado: 11,54%

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTIVA EM CONCRETO NO ARAPARI

Local de Execução: BAIRRO DO ARAPARI
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 1-009/2021
Modalidade de Licitação: CONVITE
Contrato: 20211199
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 16/12/2021
Data de Fim: 15/04/2022
Situação: CONCLUÍDO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 281.201,82
Valor Total aplicado: R\$ 278.952,22
Percentual Total Aplicado: 99,20%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 34.720,38
Percentual mensal aplicado: 12,35%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. DOM ROMUALDO COELHO, NA VILA DOS CABANOS.

Local de Execução: VILA DOS CABANOS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-006/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 20211229
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: 27/12/2021
Data de Fim: 25/06/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 938.392,67
Valor Total aplicado: R\$ 928.501,66
Percentual Total Aplicado: 98,94%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 71.004,11
Percentual mensal aplicado: 7,56%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM ITUPANEMA

Local de Execução: BAIRRO ITUPANEMA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-006/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 20211230
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: 27/12/2021
Data de Fim: 26/04/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 275.668,86
Valor Total aplicado: R\$ 183.649,34

Percentual Total Aplicado: 66,62%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 183.649,34
Percentual mensal aplicado: 66,62%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO PARA FECHAMENTO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS

Local de Execução: BAIRRO PIONEIRO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-006/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 20220008
Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI
Data de Início: 06/01/2022
Data de Fim: 06/05/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 723.097,80
Valor Total aplicado: R\$ 642.601,95
Percentual Total Aplicado: 88,87%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 90.531,42
Percentual mensal aplicado: 12,52%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ZITA CUNHA

Local de Execução: BAIRRO ZITA CUNHA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-003/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220240
Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.897.496,55
Valor Total aplicado: R\$ 1.002.380,43
Percentual Total Aplicado: 25,72%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 200.230,39
Percentual mensal aplicado: 5,14%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA N SENHORA PERPETUO SOCORRO

Local de Execução: COMUNIDADE TURUI
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-003/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220241
Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 829.134,67

Valor Total aplicado: R\$ 251.880,38
Percentual Total Aplicado: 30,38%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 199.997,33
Percentual mensal aplicado: 24,12%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA DAS GRAÇAS SOUZA NASCIMENTO

Local de Execução: COMUNIDADE TAUPORANGA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-003/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220242
Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 820.876,85
Valor Total aplicado: R\$ 285.942,38
Percentual Total Aplicado: 34,83%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 189.076,47
Percentual mensal aplicado: 23,01%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO LIMEIRA

Local de Execução: COMUNIDADE LIMEIRA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-003/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220243
Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 821.076,81
Valor Total aplicado: R\$ 306.672,49
Percentual Total Aplicado: 37,35%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 219.883,55
Percentual mensal aplicado: 26,78%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F SÃO FELIPE

Local de Execução: COMUNIDADE SÃO FELIPE
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-007/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220246
Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 692.843,73
Valor Total aplicado: R\$ 201.567,08
Percentual Total Aplicado: 29,09%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 62.355,58
Percentual mensal aplicado: 9,00%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ARAPARI

Local de Execução: BAIRRO DO ARAPARI
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-007/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 20220254
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 02/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 400.450,40
Valor Total aplicado: R\$ 251.485,26
Percentual Total Aplicado: 62,80%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 65.448,99
Percentual mensal aplicado: 16,34%

Objeto: RECUPERAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FRANCISCO VINAGRE

Local de Execução: VILA DOS CABANOS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-008/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 20220255
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 02/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 408.712,64
Valor Total aplicado: R\$ 215.325,56
Percentual Total Aplicado: 52,68%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 173.906,20
Percentual mensal aplicado: 42,55%

Objeto: REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS

Local de Execução: VILA DOS CABANOS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-008/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 20220256
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 04/03/2022

Data de Fim: 02/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 448.376,67
Valor Total aplicado: R\$ 233.400,74
Percentual Total Aplicado: 52,05%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 47.952,56
Percentual mensal aplicado: 10,69%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F SAO JOSÉ DE PIRAMANHA NA ILHA DAS ONÇAS

Local de Execução: ILHA DAS ONÇAS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220260
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.258.497,24
Valor Total aplicado: R\$ 984.902,60
Percentual Total Aplicado: 30,23%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 142.732,00
Percentual mensal aplicado: 4,38%

Objeto: ESCOLA M.E.I.F NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

Local de Execução: ILHA DAS ONÇAS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220261
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.921.011,10
Valor Total aplicado: R\$ 626.905,50
Percentual Total Aplicado: 21,46%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 492.335,93
Percentual mensal aplicado: 16,85%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F ILHA DO MACACO

Local de Execução: ILHA DAS ONÇAS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220264
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.760.974,21
Valor Total aplicado: R\$ 273.287,16
Percentual Total Aplicado: 9,90%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 273.287,16
Percentual mensal aplicado: 9,90%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ARAQUISSAL

Local de Execução: ILHA SÃO MATHEUS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220265
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/06/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.093.645,03
Valor Total aplicado: R\$ 678.371,72
Percentual Total Aplicado: 32,40%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 200.868,51
Percentual mensal aplicado: 9,59%

Objeto: AMPLIAÇÃO DE PISO DE CONCRETO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE VILA DOS CABANOS

Local de Execução: VILA DOS CABANOS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-011/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220320
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: 21/03/2022
Data de Fim: 19/06/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 122.704,11
Valor Total aplicado: R\$ 104.465,10
Percentual Total Aplicado: 85,14%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 104.465,10
Percentual mensal aplicado: 85,14%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VILA DO CONDE-24HS

Local de Execução: VILA DO CONDE
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-009/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 20220756
Nome do Contratado: M S VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: 16/05/2022
Data de Fim: 16/11/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 4.663.594,86
Valor Total aplicado: R\$ 157.302,09
Percentual Total Aplicado: 3,37%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 157.302,09
Percentual mensal aplicado: 3,37%

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE RENASCER COM CRISTO

Local de Execução: BAIRRO RENASCER COM CRISTO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 1-005/2022
Modalidade de Licitação: CONVITE
Contrato: 20220867
Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME
Data de Início: 09/06/2022
Data de Fim: 08/08/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 79.567,39
Valor Total aplicado: R\$ 33.894,34
Percentual Total Aplicado: 42,60%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 33.894,34
Percentual mensal aplicado: 42,60%

Objeto: RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS

Local de Execução: VILA DOS CABANOS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-005/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220869
Nome do Contratado: JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX
Data de Início: 14/06/2022
Data de Fim: 09/06/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 32.683.573,30
Valor Total aplicado: R\$ 1.535.683,74
Percentual Total Aplicado: 4,70%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.535.683,74
Percentual mensal aplicado: 4,70%