

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**MARÇO DE 2022**

**Objeto:** EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL DE BARCARENA

**Local de Execução:** BAIRRO COMERCIAL  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-002/2019  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20190533  
**Nome do Contratado:** JM MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP  
**Data de Início:** 20/05/2019  
**Data de Fim:** 13/07/2020  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 13.663.853,20  
**Valor Total aplicado:** R\$ 13.175.262,30  
**Percentual Total Aplicado:** 84,10%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 85.714,62  
**Percentual mensal aplicado:** 0,55%

**Objeto:** RESTAURAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS/VIAS

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2020  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210082  
**Nome do Contratado:** JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX  
**Data de Início:** 19/01/2021  
**Data de Fim:** 16/09/2021  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo**

**Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 4.850.226,64  
**Valor Total aplicado:** R\$ 4.850.226,64  
**Percentual Total Aplicado:** 100,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 2.193.705,97  
**Percentual mensal aplicado:** 45,23%

**Objeto:** RETOMADA DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO CIDADANIA - CULTURA

**Local de Execução:** BAIRRO ITUPANEMA  
**Origem do Recurso:** TERMO DE COMPROMISSO  
**Processo Licitatório:** 2-002/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20210460  
**Nome do Contratado:** MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**Data de Início:** 21/06/2021  
**Data de Fim:** 19/10/2021  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 1.391.690,16  
**Valor Total aplicado:** R\$ 643.153,15  
**Percentual Total Aplicado:** 46,21%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 294.013,39  
**Percentual mensal aplicado:** 21,13%

**Objeto:** SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DE APOIO E ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO DE EDIFICAÇÕES

**Local de Execução:** MUNICIPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** AD-015/2020 - AC  
**Modalidade de Licitação:** ADESÃO  
**Contrato:** 20210506  
**Nome do Contratado:** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
**Data de Início:** 08/06/2021  
**Data de Fim:** 08/06/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 2.091.645,15  
**Valor Total aplicado:** R\$ 478.420,57  
**Percentual Total Aplicado:** 22,87%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 57.960,59  
**Percentual mensal aplicado:** 2,77%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE PORTE MÉDIO, COM CINCO SALAS DE AULA NO CAFEZAL

**Local de Execução:** BAIRRO CAFEZAL  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-001/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20210560  
**Nome do Contratado:** GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA  
**Data de Início:** 12/07/2021  
**Data de Fim:** 07/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 2.205.951,65  
**Valor Total aplicado:** R\$ 1.753.968,31  
**Percentual Total Aplicado:** 79,51%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 196.453,16  
**Percentual mensal aplicado:** 8,91%

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA DO CONDE

**Local de Execução:** VILA DO CONDE  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 1-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONVITE  
**Contrato:** 20210561

**Nome do Contratado:** O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA

**Data de Início:** 13/07/2021

**Data de Fim:** 09/01/2022

**Situação:** CONCLUÍDO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 304.976,50

**Valor Total aplicado:** R\$ 304.976,50

**Percentual Total Aplicado:** 100,00%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 18.274,88

**Percentual mensal aplicado:** 5,99%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo**

**Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 24.247,53

**Valor Total aplicado:** R\$ 24.247,53

**Percentual Total Aplicado:** 100,00%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 24.247,53

**Percentual mensal aplicado:** 100,00%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEIF CHECRALLA SALIM KHAYAT, COM VINTE SALAS DE AULA

**Local de Execução:** BAIRRO NOVO II

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 3-001/2021

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 20210822

**Nome do Contratado:** QUADRA ENGENHARIA LTDA

**Data de Início:** 27/09/2021

**Data de Fim:** 20/05/2023

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 7.571.011,12

**Valor Total aplicado:** R\$ 1.528.456,74

**Percentual Total Aplicado:** 20,19%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 383.210,81

**Percentual mensal aplicado:** 5,06%

**Objeto:** DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 3-002/2021

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 20210860

**Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

**Data de Início:** 21/10/2021

**Data de Fim:** 18/07/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 5.771.221,74

**Valor Total aplicado:** R\$ 1.337.935,98

**Percentual Total Aplicado:** 23,18%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 710.504,17

Percentual mensal aplicado: 12,31%

**Objeto:** CALÇADA DE PASSEIO E MEIO FIO EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 3-002/2021

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 20210861

**Nome do Contratado:** FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO & LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI

**Data de Início:** 21/10/2021

**Data de Fim:** 19/05/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 4.695.175,30

**Valor Total aplicado:** R\$ 935.234,82

**Percentual Total Aplicado:** 19,92%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 310.912,63

**Percentual mensal aplicado:** 6,62%

**Objeto:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO "TST EM RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 3-002/2021

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 20210862

**Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

**Data de Início:** 21/10/2021

**Data de Fim:** 17/08/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 10.705.434,01

**Valor Total aplicado:** R\$ 2.411.374,76

**Percentual Total Aplicado:** 22,52%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 524.492,73

**Percentual mensal aplicado:** 4,90%

**Objeto:** REFORMA E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARCARENA

**Local de Execução:** BAIRRO CENTRO

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 2-005/2021

**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS

**Contrato:** 20210875

**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI

**Data de Início:** 26/10/2021

**Data de Fim:** 23/02/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 1.725.902,19

**Valor Total aplicado:** R\$ 1.209.483,42  
**Percentual Total Aplicado:** 70,08%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 83.677,45  
**Percentual mensal aplicado:** 4,85%

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS ABRIGOS PARA PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 1-004/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONVITE  
**Contrato:** 20210893  
**Nome do Contratado:** MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI  
**Data de Início:** 11/11/2021  
**Data de Fim:** 09/02/2022  
**Situação:** CONCLUÍDO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 295.899,52  
**Valor Total aplicado:** R\$ 268.448,83  
**Percentual Total Aplicado:** 90,72%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 83.748,07  
**Percentual mensal aplicado:** 28,30%

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTIVA EM CONCRETO NO ARAPARI

**Local de Execução:** BAIRRO DO ARAPARI  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 1-009/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONVITE  
**Contrato:** 20211199  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 16/12/2021  
**Data de Fim:** 15/04/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 281.201,82  
**Valor Total aplicado:** R\$ 244.231,84  
**Percentual Total Aplicado:** 86,85%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 33.938,29  
**Percentual mensal aplicado:** 12,07%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. DOM ROMUALDO COELHO, NA VILA DOS CABANOS.

**Local de Execução:** VILA DOS CABANOS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20211229  
**Nome do Contratado:** O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA  
**Data de Início:** 27/12/2021  
**Data de Fim:** 25/06/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 938.392,67  
**Valor Total aplicado:** R\$ 648.950,98  
**Percentual Total Aplicado:** 69,15%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 648.950,98  
**Percentual mensal aplicado:** 69,15%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F LUCIUA NUNES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO RAMAL BACHARELA

**Local de Execução:** RAMAL BACHARELA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20211258  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 30/12/2021  
**Data de Fim:** 30/04/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 730.159,89  
**Valor Total aplicado:** R\$ 101.161,39  
**Percentual Total Aplicado:** 13,85%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 101.161,39  
**Percentual mensal aplicado:** 13,85%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO PARA FECHAMENTO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS

**Local de Execução:** BAIRRO PIONEIRO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20220008  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 06/01/2022  
**Data de Fim:** 06/05/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 723.097,80  
**Valor Total aplicado:** R\$ 403.329,22  
**Percentual Total Aplicado:** 55,78%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 122.614,29  
**Percentual mensal aplicado:** 16,96%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ARAPARI

**Local de Execução:** BAIRRO DO ARAPARI  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-007/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20220254  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022

**Data de Fim:** 02/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 400.450,40  
**Valor Total aplicado:** R\$ 64.262,87  
**Percentual Total Aplicado:** 16,05%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 64.262,87  
**Percentual mensal aplicado:** 16,05%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F JOÃO PANTOJA DE CASTRO

**Local de Execução:** ILHA TRAMBIOCA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-008/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220263  
**Nome do Contratado:** J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.094.035,59  
**Valor Total aplicado:** R\$ 118.140,83  
**Percentual Total Aplicado:** 3,82%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 187.219,44  
**Percentual mensal aplicado:** 6,05%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO XAVIER

**Local de Execução:** BAIRRO SÃO FRANCISCO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-011/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220319  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 21/03/2022  
**Data de Fim:** 19/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 478.222,39  
**Valor Total aplicado:** R\$ 83.284,01  
**Percentual Total Aplicado:** 17,42%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 83.284,01  
**Percentual mensal aplicado:** 17,42%