

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**AGOSTO DE 2022**

**Objeto:** SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, DE APOIO E ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO/EXECUTIVO DE EDIFICAÇÕES

**Local de Execução:** MUNICIPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** AD-015/2020 - AC  
**Modalidade de Licitação:** ADESÃO  
**Contrato:** 20210508  
**Nome do Contratado:** VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
**Data de Início:** 08/06/2021  
**Data de Fim:** 08/06/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 796.453,31  
**Valor Total aplicado:** R\$ 247.136,47  
**Percentual Total Aplicado:** 31,03%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 43.574,54  
**Percentual mensal aplicado:** 5,47%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEIF CHECRALLA SALIM KHAYAT, COM VINTE SALAS DE AULA

**Local de Execução:** BAIRRO NOVO II  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-001/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210822  
**Nome do Contratado:** QUADRA ENGENHARIA LTDA  
**Data de Início:** 27/09/2021  
**Data de Fim:** 20/05/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 7.571.011,12  
**Valor Total aplicado:** R\$ 3.379.191,74  
**Percentual Total Aplicado:** 44,63%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 346.517,59  
**Percentual mensal aplicado:** 4,58%

**Objeto:** CALÇADA DE PASSEIO E MEIO FIO EM RUAS/VIAS DO MUNICIPIO DE BARCARENA.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-002/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20210861  
**Nome do Contratado:** FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO & LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI  
**Data de Início:** 21/10/2021  
**Data de Fim:** 19/05/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 4.695.175,30  
**Valor Total aplicado:** R\$ 3.174.011,86  
**Percentual Total Aplicado:** 67,60%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 499.490,82  
**Percentual mensal aplicado:** 10,64%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. DOM ROMUALDO COELHO, NA VILA DOS CABANOS.

**Local de Execução:** VILA DOS CABANOS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20211229  
**Nome do Contratado:** O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA  
**Data de Início:** 27/12/2021  
**Data de Fim:** 25/06/2022  
**Situação:** CONCLUÍDO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 938.392,67  
**Valor Total aplicado:** R\$ 938.392,67  
**Percentual Total Aplicado:** 100,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 9.891,01  
**Percentual mensal aplicado:** 1,05%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo**

**Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 232.755,40  
**Valor Total aplicado:** R\$ 232.755,40  
**Percentual Total Aplicado:** 100,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 232.755,40  
**Percentual mensal aplicado:** 100,00%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM ITUPANEMA

**Local de Execução:** BAIRRO ITUPANEMA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20211230  
**Nome do Contratado:** O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA  
**Data de Início:** 27/12/2021  
**Data de Fim:** 26/04/2022  
**Situação:** CONCLUÍDO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 275.668,86  
**Valor Total aplicado:** R\$ 270.481,63  
**Percentual Total Aplicado:** 98,12%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 86.832,29  
**Percentual mensal aplicado:** 31,50%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F LUCIUA NUNES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO RAMAL BACHARELA

**Local de Execução:** RAMAL BACHARELA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20211258  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 30/12/2021  
**Data de Fim:** 30/04/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 730.159,89  
**Valor Total aplicado:** R\$ 394.399,17  
**Percentual Total Aplicado:** 54,02%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 62.821,16  
**Percentual mensal aplicado:** 8,60%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO PARA FECHAMENTO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS

**Local de Execução:** BAIRRO PIONEIRO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-006/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20220008  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 06/01/2022  
**Data de Fim:** 06/05/2022  
**Situação:** CONCLUÍDO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 723.097,80  
**Valor Total aplicado:** R\$ 723.097,80  
**Percentual Total Aplicado:** 100,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 80.495,85  
**Percentual mensal aplicado:** 11,13%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ZITA CUNHA

**Local de Execução:** BAIRRO ZITA CUNHA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220240  
**Nome do Contratado:** GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.897.496,55  
**Valor Total aplicado:** R\$ 1.340.831,42  
**Percentual Total Aplicado:** 34,40%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 199.893,27  
**Percentual mensal aplicado:** 5,13%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA N SENHORA PERPETUO SOCORRO

**Local de Execução:** COMUNIDADE TURUÍ  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220241  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 829.134,67  
**Valor Total aplicado:** R\$ 416.867,81  
**Percentual Total Aplicado:** 50,28%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 95.379,91  
**Percentual mensal aplicado:** 11,50%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA DAS GRAÇAS SOUZA NASCIMENTO

**Local de Execução:** COMUNIDADE TAUPORANGA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220242  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 820.876,85  
**Valor Total aplicado:** R\$ 452.543,62  
**Percentual Total Aplicado:** 55,13%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 90.681,76  
**Percentual mensal aplicado:** 11,05%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F SÃO FELIPE

**Local de Execução:** COMUNIDADE SÃO FELIPE  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-007/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220246  
**Nome do Contratado:** GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 692.843,73  
**Valor Total aplicado:** R\$ 388.151,91  
**Percentual Total Aplicado:** 56,02%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 85.526,04  
**Percentual mensal aplicado:** 12,34%

**Objeto:** REFORMA DA PRAÇA DA CRIANÇA DE VILA DOS CABANOS

**Local de Execução:** VILA DOS CABANOS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 2-008/2021  
**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS  
**Contrato:** 20220256  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 02/07/2022  
**Situação:** CONCLUÍDO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 448.376,67  
**Valor Total aplicado:** R\$ 443.653,03  
**Percentual Total Aplicado:** 98,95%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 210.252,29  
**Percentual mensal aplicado:** 46,89%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F SAO JOSÉ DE PIRAMANHA NA ILHA DAS ONÇAS

**Local de Execução:** ILHA DAS ONÇAS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-008/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220260  
**Nome do Contratado:** J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.258.497,24  
**Valor Total aplicado:** R\$ 1.393.185,53  
**Percentual Total Aplicado:** 42,76%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 408.282,93  
**Percentual mensal aplicado:** 12,53%

**Objeto:** ESCOLA M.E.I.F NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

**Local de Execução:** ILHA DAS ONÇAS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-008/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220261  
**Nome do Contratado:** J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 2.921.011,10  
**Valor Total aplicado:** R\$ 867.438,39  
**Percentual Total Aplicado:** 29,70%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 240.532,89  
**Percentual mensal aplicado:** 8,23%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F JOÃO PANTOJA DE CASTRO

**Local de Execução:** ILHA TRAMBIOCA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-008/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220263  
**Nome do Contratado:** J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.094.035,59  
**Valor Total aplicado:** R\$ 550.861,01  
**Percentual Total Aplicado:** 17,80%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 363.641,57  
**Percentual mensal aplicado:** 11,75%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo  
Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 89.597,50  
**Valor Total aplicado:** R\$ 80.009,05  
**Percentual Total Aplicado:** 89,30%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 80.009,05  
**Percentual mensal aplicado:** 89,30%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F ILHA DO MACACO

**Local de Execução:** ILHA DAS ONÇAS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-008/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220264  
**Nome do Contratado:** J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 2.760.974,21  
**Valor Total aplicado:** R\$ 573.663,34  
**Percentual Total Aplicado:** 20,78%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 300.376,18  
**Percentual mensal aplicado:** 10,87%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ARAQUISSAL

**Local de Execução:** ILHA SÃO MATHEUS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-008/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220265  
**Nome do Contratado:** J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/06/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 2.093.645,03  
**Valor Total aplicado:** R\$ 947.039,88  
**Percentual Total Aplicado:** 45,23%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 177.710,73  
**Percentual mensal aplicado:** 8,49%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DO TRAPICHE SÃO FRANCISCO XAVIER

**Local de Execução:** BAIRRO SÃO FRANCISCO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-011/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220318  
**Nome do Contratado:** INETE SERV EIRELI  
**Data de Início:** 21/03/2022  
**Data de Fim:** 19/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 609.362,83  
**Valor Total aplicado:** R\$ 491.313,92  
**Percentual Total Aplicado:** 80,63%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 293.467,39  
**Percentual mensal aplicado:** 48,16%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO XAVIER

**Local de Execução:** BAIRRO SÃO FRANCISCO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-011/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220319  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 21/03/2022  
**Data de Fim:** 19/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 478.222,39  
**Valor Total aplicado:** R\$ 274.978,08  
**Percentual Total Aplicado:** 57,50%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 32.796,69  
**Percentual mensal aplicado:** 6,86%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VILA DO CONDE-24HS

**Local de Execução:** VILA DO CONDE  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-009/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220756  
**Nome do Contratado:** M S VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA  
**Data de Início:** 16/05/2022  
**Data de Fim:** 16/11/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 4.663.594,86  
**Valor Total aplicado:** R\$ 693.791,11  
**Percentual Total Aplicado:** 14,88%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 222.359,77  
**Percentual mensal aplicado:** 4,77%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

**Local de Execução:** BAIRRO CENTRO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-006/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 8662022  
**Nome do Contratado:** MAAR NAVEGAÇÃO E TERMINAIS LTDA  
**Data de Início:** 09/06/2022  
**Data de Fim:** 09/04/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 10.871.018,51  
**Valor Total aplicado:** R\$ 3.136.585,84  
**Percentual Total Aplicado:** 28,85%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 3.136.585,84  
**Percentual mensal aplicado:** 28,85%

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE RENASCER COM CRISTO

**Local de Execução:** BAIRRO RENASCER COM CRISTO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 1-005/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONVITE  
**Contrato:** 8672022  
**Nome do Contratado:** D P MORAES EIRELI - ME  
**Data de Início:** 09/06/2022  
**Data de Fim:** 08/08/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 79.567,39  
**Valor Total aplicado:** R\$ 77.446,00  
**Percentual Total Aplicado:** 97,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 43.551,66  
**Percentual mensal aplicado:** 54,70%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS NA COMUNIDADE TURUÍ

**Local de Execução:** COMUNIDADE TURUÍ  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 1-007/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONVITE  
**Contrato:** 8682022



**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI

**Data de Início:** 09/06/2022

**Data de Fim:** 07/09/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 167.001,60

**Valor Total aplicado:** R\$ 70.252,15

**Percentual Total Aplicado:** 42,07%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 70.252,15

**Percentual mensal aplicado:** 42,07%

**Objeto:** RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS

**Local de Execução:** VILA DOS CABANOS

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 3-005/2022

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 8692022

**Nome do Contratado:** JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX

**Data de Início:** 14/06/2022

**Data de Fim:** 09/06/2023

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 32.683.573,30

**Valor Total aplicado:** R\$ 4.688.041,94

**Percentual Total Aplicado:** 14,34%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.319.346,63

**Percentual mensal aplicado:** 4,04%

**Objeto:** PINTURA GERAL DOS PRÉDIOS DE 6 UNIDADES ESCOLARES

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 9-086/2021

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO ELETRONICO

**Contrato:** 9272022

**Nome do Contratado:** INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI

**Data de Início:** 13/07/2022

**Data de Fim:** 10/10/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 1.133.919,22

**Valor Total aplicado:** R\$ 81.244,25

**Percentual Total Aplicado:** 7,16%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 81.244,25

**Percentual mensal aplicado:** 7,16%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOM FUTURO

**Local de Execução:** BAIRRO FAZENDINHA

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 3-010/2021

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 9532022

**Nome do Contratado:** MOCATORRES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**Data de Início:** 04/07/2022  
**Data de Fim:** 04/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.142.195,84  
**Valor Total aplicado:** R\$ 228.478,16  
**Percentual Total Aplicado:** 7,27%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 228.478,16  
**Percentual mensal aplicado:** 7,27%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PIRAMANHA

**Local de Execução:** ILHA DAS ONÇAS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-012/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 9542022  
**Nome do Contratado:** J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA  
**Data de Início:** 04/07/2022  
**Data de Fim:** 04/12/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.933.449,62  
**Valor Total aplicado:** R\$ 304.224,35  
**Percentual Total Aplicado:** 7,73%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 304.224,35  
**Percentual mensal aplicado:** 7,73%

**Objeto:** RECUPERAÇÃO ASFALTICA COM REMENDO PROFUNDO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-009/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 9602022  
**Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Data de Início:** 05/07/2022  
**Data de Fim:** 02/03/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 5.939.674,03  
**Valor Total aplicado:** R\$ 519.663,83  
**Percentual Total Aplicado:** 8,75%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 519.663,83  
**Percentual mensal aplicado:** 8,75%

**Objeto:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇÃO DA AV CÔNEGO BATISTA CAMPOS E DA TV. NAPOLEÃO

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-002/2022

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 9612022  
**Nome do Contratado:** JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX  
**Data de Início:** 05/07/2022  
**Data de Fim:** 31/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 7.143.332,85  
**Valor Total aplicado:** R\$ 893.253,80  
**Percentual Total Aplicado:** 12,50%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 893.253,80  
**Percentual mensal aplicado:** 12,50%

**Objeto:** EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS/VIAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA E A CONSTRUÇÃO DE 220 METROS DE CANAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA AV. EDUARDO ANGELIM EM VILA DOS CABANOS

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-010/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 9732022  
**Nome do Contratado:** LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI  
**Data de Início:** 12/07/2022  
**Data de Fim:** 05/10/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 34.907.509,36  
**Valor Total aplicado:** R\$ 3.388.759,67  
**Percentual Total Aplicado:** 9,71%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 3.388.759,67  
**Percentual mensal aplicado:** 9,71%

**Objeto:** REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-007/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 10382022  
**Nome do Contratado:** BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Data de Início:** 28/07/2022  
**Data de Fim:** 19/01/2024  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 18.766.120,41  
**Valor Total aplicado:** R\$ 2.819.267,24  
**Percentual Total Aplicado:** 15,02%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 2.819.267,24  
**Percentual mensal aplicado:** 15,02%