

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**NOVEMBRO DE 2022**

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ZITA CUNHA

**Local de Execução:** BAIRRO ZITA CUNHA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220240  
**Nome do Contratado:** GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.897.496,55  
**Valor Total aplicado:** R\$ 1.999.795,61  
**Percentual Total Aplicado:** 51,31%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 271.850,77  
**Percentual mensal aplicado:** 6,98%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA N SENHORA PERPETUO SOCORRO

**Local de Execução:** COMUNIDADE TURUÍ  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220241  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 829.134,67  
**Valor Total aplicado:** R\$ 0,00  
**Percentual Total Aplicado:** 0,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00  
**Percentual mensal aplicado:** 0,00%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo**

**Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 204.776,28  
**Valor Total aplicado:** R\$ 73.990,27  
**Percentual Total Aplicado:** 30,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 73.990,27  
**Percentual mensal aplicado:** 30,00%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA DAS GRAÇAS SOUZA NASCIMENTO

**Local de Execução:** COMUNIDADE TAUPORANGA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 20220242  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 820.876,85  
**Valor Total aplicado:** R\$ 0,00  
**Percentual Total Aplicado:** 0,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00  
**Percentual mensal aplicado:** 0,00%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo  
Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 204.776,28  
**Valor Total aplicado:** R\$ 73.990,26  
**Percentual Total Aplicado:** 36,13%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 73.990,26  
**Percentual mensal aplicado:** 36,13%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO LIMEIRA

**Local de Execução:** COMUNIDADE LIMEIRA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-003/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220243  
**Nome do Contratado:** T DA C SOARES EIRELI  
**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/07/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 821.076,81  
**Valor Total aplicado:** R\$ 0,00  
**Percentual Total Aplicado:** 0,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0,00  
**Percentual mensal aplicado:** 0,00%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo  
Termo Aditivo de Valor**

**Valor total:** R\$ 204.776,28  
**Valor Total aplicado:** R\$ 73.990,26  
**Percentual Total Aplicado:** 36,13%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 73.990,26  
**Percentual mensal aplicado:** 36,13%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ROSANGELA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

**Local de Execução:** BAIRRO PEDREIRA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-004/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 20220244  
**Nome do Contratado:** GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA

**Data de Início:** 04/03/2022  
**Data de Fim:** 04/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.860.575,98  
**Valor Total aplicado:** R\$ 571.683,22  
**Percentual Total Aplicado:** 14,80%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 302.380,46  
**Percentual mensal aplicado:** 7,83%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

**Local de Execução:** BAIRRO CENTRO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-006/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 8662022  
**Nome do Contratado:** MAAR NAVEGAÇÃO E TERMINAIS LTDA  
**Data de Início:** 09/06/2022  
**Data de Fim:** 09/04/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 10.871.018,51  
**Valor Total aplicado:** R\$ 5.999.436,50  
**Percentual Total Aplicado:** 55,19%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 854.917,76  
**Percentual mensal aplicado:** 7,86%

**Objeto:** RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS

**Local de Execução:** VILA DOS CABANOS  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-005/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 8692022  
**Nome do Contratado:** JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX  
**Data de Início:** 14/06/2022  
**Data de Fim:** 09/06/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 32.683.573,30  
**Valor Total aplicado:** R\$ 14.396.635,66  
**Percentual Total Aplicado:** 44,05%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 3.820.871,47  
**Percentual mensal aplicado:** 11,69%

**Objeto:** PINTURA GERAL DOS PRÉDIOS DE 6 UNIDADES ESCOLARES

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 9-086/2021  
**Modalidade de Licitação:** PREGÃO ELETRONICO  
**Contrato:** 9272022

**Nome do Contratado:** INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI  
**Data de Início:** 13/07/2022  
**Data de Fim:** 10/10/2022  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 1.133.919,22  
**Valor Total aplicado:** R\$ 425.529,62  
**Percentual Total Aplicado:** 37,52%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 138.975,69  
**Percentual mensal aplicado:** 12,25%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOM FUTURO

**Local de Execução:** BAIRRO FAZENDINHA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-010/2021  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 9532022  
**Nome do Contratado:** MOCATORRES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI  
**Data de Início:** 04/07/2022  
**Data de Fim:** 04/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 3.142.195,84  
**Valor Total aplicado:** R\$ 561.938,86  
**Percentual Total Aplicado:** 17,88%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 149.940,03  
**Percentual mensal aplicado:** 4,77%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIAO, PASSEIO E MEIO-FIO EM PARTE DA ORLA DA PRAIA DA FAZENDINHA

**Local de Execução:** BAIRRO DA FAZENDINHA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-001/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 9682022  
**Nome do Contratado:** NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA  
**Data de Início:** 08/07/2022  
**Data de Fim:** 04/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 2.152.608,44  
**Valor Total aplicado:** R\$ 1.657.130,76  
**Percentual Total Aplicado:** 76,98%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 507.920,05  
**Percentual mensal aplicado:** 23,60%

**Objeto:** OBRAS/SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO DE VIAS

**Local de Execução:** MUNICIPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-008/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 11852022

**Nome do Contratado:** JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX

**Data de Início:** 06/09/2022

**Data de Fim:** 01/09/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 9.435.611,40

**Valor Total aplicado:** R\$ 9.414.932,46

**Percentual Total Aplicado:** 99,78%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.702.227,01

**Percentual mensal aplicado:** 18,04%

**Objeto:** PRAÇA DA SAÚDE DO KAYATE

**Local de Execução:** BAIRRO PEDREIRA

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO E FEDERAL

**Processo Licitatório:** 3-013/2022

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 12442022

**Nome do Contratado:** O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA

**Data de Início:** 26/09/2022

**Data de Fim:** 25/03/2023

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 2.564.983,42

**Valor Total aplicado:** R\$ 383.265,67

**Percentual Total Aplicado:** 14,94%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 383.265,67

**Percentual mensal aplicado:** 14,94%

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DO MURO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BARCARENA.

**Local de Execução:** BAIRRO CAFEZAL

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 2-002/2022

**Modalidade de Licitação:** TOMADA DE PREÇOS

**Contrato:** 12502022

**Nome do Contratado:** D P MORAES EIRELI - ME

**Data de Início:** 27/09/2022

**Data de Fim:** 26/12/2022

**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 855.171,31

**Valor Total aplicado:** R\$ 664.155,78

**Percentual Total Aplicado:** 77,66%

**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 215.199,86

**Percentual mensal aplicado:** 25,16%

**Objeto:** AMPLIAÇÃO DA REDE MONOFASICA DO RAMAL CARAVELAS

**Local de Execução:** MUNICIPIO DE BARCARENA

**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

**Processo Licitatório:** 1-015/2022

**Modalidade de Licitação:** CONVITE

**Contrato:** 12522022

**Nome do Contratado:** E R N COSTA JUNIOR EIRELI  
**Data de Início:** 29/09/2022  
**Data de Fim:** 27/01/2023  
**Situação:** CONCLUÍDO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 189.346,87  
**Valor Total aplicado:** R\$ 189.346,87  
**Percentual Total Aplicado:** 100,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 189.346,87  
**Percentual mensal aplicado:** 100,00%

**Objeto:** RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BARCARENA

**Local de Execução:** BAIRRO NOVO  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-011/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 12742022  
**Nome do Contratado:** O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA  
**Data de Início:** 06/10/2022  
**Data de Fim:** 06/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 1.710.712,15  
**Valor Total aplicado:** R\$ 265.185,67  
**Percentual Total Aplicado:** 15,50%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 265.185,67  
**Percentual mensal aplicado:** 15,50%

**Objeto:** REFORMA DA PRAÇA DO CAFEZAL

**Local de Execução:** BAIRRO CAFEZAL  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 1-016/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONVITE  
**Contrato:** 12892022  
**Nome do Contratado:** BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME  
**Data de Início:** 14/10/2022  
**Data de Fim:** 12/01/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 285.727,67  
**Valor Total aplicado:** R\$ 90.661,09  
**Percentual Total Aplicado:** 31,73%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 90.661,09  
**Percentual mensal aplicado:** 31,73%

**Objeto:** REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA RUA GERMANO ARANHA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE VILA DOS CABANOS

**Local de Execução:** MUNICIPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 1-017/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONVITE  
**Contrato:** 12902022

**Nome do Contratado:** O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA  
**Data de Início:** 18/10/2022  
**Data de Fim:** 16/01/2023  
**Situação:** CONCLUÍDO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 80.923,34  
**Valor Total aplicado:** R\$ 80.923,34  
**Percentual Total Aplicado:** 100,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 80.923,34  
**Percentual mensal aplicado:** 100,00%  
**Percentual mensal aplicado:** 0,00%

**Objeto:** SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

**Local de Execução:** MUNICIPIO DE BARCARENA  
**Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO  
**Processo Licitatório:** 3-012/2022  
**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA  
**Contrato:** 13522022  
**Nome do Contratado:** CGM MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA  
**Data de Início:** 04/11/2022  
**Data de Fim:** 03/05/2023  
**Situação:** EM EXECUÇÃO

**Valor Inicial/Realinhado de Contrato**

**Valor total:** R\$ 15.100.000,00  
**Valor Total aplicado:** R\$ 5.285.000,00  
**Percentual Total Aplicado:** 35,00%  
**Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 5.285.000,00  
**Percentual mensal aplicado:** 35,00%