

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO DE 2022

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL DE BARCARENA

Local de Execução: BAIRRO COMERCIAL
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-002/2019
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20190533
Nome do Contratado: JM MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
Data de Início: 20/05/2019
Data de Fim: 13/07/2020
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 13.663.853,20
Valor Total aplicado: R\$ 14.821.164,58
Percentual Total Aplicado: 94,61%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 888.281,98
Percentual mensal aplicado: 5,67%

Objeto: DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-002/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20210860
Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: 21/10/2021
Data de Fim: 18/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 5.771.221,74
Valor Total aplicado: R\$ 3.260.354,89
Percentual Total Aplicado: 41,98%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 935.486,87
Percentual mensal aplicado: 12,05%

Objeto: CALÇADA DE PASSEIO E MEIO FIO EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-002/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20210861
Nome do Contratado: FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO & LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI
Data de Início: 21/10/2021
Data de Fim: 19/05/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 4.695.175,30
Valor Total aplicado: R\$ 3.747.590,53
Percentual Total Aplicado: 79,82%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 573.578,67
Percentual mensal aplicado: 12,22%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ZITA CUNHA

Local de Execução: BAIRRO ZITA CUNHA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-003/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220240
Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.897.496,55
Valor Total aplicado: R\$ 1.727.944,84
Percentual Total Aplicado: 44,33%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 387.113,42
Percentual mensal aplicado: 9,93%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ROSANGELA CARVALHO DA CONCEIÇÃO

Local de Execução: BAIRRO PEDREIRA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-004/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220244
Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.860.575,98
Valor Total aplicado: R\$ 269.302,76
Percentual Total Aplicado: 6,98%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 269.302,76
Percentual mensal aplicado: 6,98%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F RIO CAFEZAL

Local de Execução: COMUNIDADE RIO CAFEZAL
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-005/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220245
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 668.442,23
Valor Total aplicado: R\$ 176.717,02
Percentual Total Aplicado: 26,44%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 91.477,10
Percentual mensal aplicado: 13,69%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F SAO JOSÉ DE PIRAMANHA NA ILHA DAS ONÇAS

Local de Execução: ILHA DAS ONÇAS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220260
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.258.497,24
Valor Total aplicado: R\$ 2.131.054,77
Percentual Total Aplicado: 65,40%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 432.469,36
Percentual mensal aplicado: 13,27%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F JOÃO PANTOJA DE CASTRO

Local de Execução: ILHA TRAMBIOCA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220263
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.094.035,59
Valor Total aplicado: R\$ 830.749,67
Percentual Total Aplicado: 26,85%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 74.715,70
Percentual mensal aplicado: 2,41%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO XAVIER

Local de Execução: BAIRRO SÃO FRANCISCO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-011/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220319
Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI
Data de Início: 21/03/2022
Data de Fim: 19/07/2022
Situação: CONCLUÍDA

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 478.222,39
Valor Total aplicado: R\$ 466.405,62
Percentual Total Aplicado: 97,53%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 126.203,10
Percentual mensal aplicado: 26,39%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo
Termo Aditivo de Valor**

Valor total: R\$ 32.174,48
Valor Total aplicado: R\$ 32.174,48
Percentual Total Aplicado: 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 32.174,48
Percentual mensal aplicado: 100,00%

Objeto: RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS

Local de Execução: VILA DOS CABANOS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-005/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220869
Nome do Contratado: JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX
Data de Início: 14/06/2022
Data de Fim: 09/06/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 32.683.573,30
Valor Total aplicado: R\$ 7.841.271,93
Percentual Total Aplicado: 23,99%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 444.971,93
Percentual mensal aplicado: 1,36%

Objeto: PINTURA GERAL DOS PRÉDIOS DE 6 UNIDADES ESCOLARES

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 9-086/2021
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRONICO
Contrato: 9272022
Nome do Contratado: INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI
Data de Início: 13/07/2022
Data de Fim: 10/10/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 1.133.919,22
Valor Total aplicado: R\$ 286.553,93
Percentual Total Aplicado: 25,27%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 205.309,68
Percentual mensal aplicado: 18,10%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOM FUTURO

Local de Execução: BAIRRO FAZENDINHA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-010/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220953
Nome do Contratado: MOCATORRES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI
Data de Início: 04/07/2022
Data de Fim: 04/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.142.195,84
Valor Total aplicado: R\$ 411.998,83
Percentual Total Aplicado: 13,11%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 77.305,71
Percentual mensal aplicado: 2,46%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PIRAMANHA

Local de Execução: ILHA DAS ONÇAS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-012/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220954
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/07/2022
Data de Fim: 04/12/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.933.449,62
Valor Total aplicado: R\$ 748.308,10
Percentual Total Aplicado: 19,02%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 150.358,52
Percentual mensal aplicado: 3,82%

Objeto: RECUPERAÇÃO ASFALTICA COM REMENDO PROFUNDO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-009/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 9602022
Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: 05/07/2022
Data de Fim: 02/03/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 5.939.674,03
Valor Total aplicado: R\$ 1.720.345,27
Percentual Total Aplicado: 28,96%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 833.567,85
Percentual mensal aplicado: 14,03%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIAO, PASSEIO E MEIO-FIO EM PARTE DA ORLA DA PRAIA DA FAZENDINHA

Local de Execução: BAIRRO DA FAZENDINHA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-001/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 9682022
Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA
Data de Início: 08/07/2022
Data de Fim: 04/01/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.152.608,44
Valor Total aplicado: R\$ 1.149.210,71
Percentual Total Aplicado: 53,39%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 958.067,59
Percentual mensal aplicado: 44,51%

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS/VIAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA E A CONSTRUÇÃO DE 220 METROS DE CANAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA AV. EDUARDO ANGELIM EM VILA DOS CABANOS

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-010/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 9732022
Nome do Contratado: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
Data de Início: 12/07/2022
Data de Fim: 05/10/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 34.907.509,36
Valor Total aplicado: R\$ 17.012.383,47
Percentual Total Aplicado: 48,74%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 5.381.246,51
Percentual mensal aplicado: 15,42%

Objeto: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-007/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 10382022
Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: 28/07/2022
Data de Fim: 19/01/2024
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 18.766.120,41
Valor Total aplicado: R\$ 6.314.131,13

Percentual Total Aplicado: 33,65%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.422.080,54
Percentual mensal aplicado: 7,58%

Objeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS ARAPARI

Local de Execução: BAIRRO DO ARAPARI
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-003/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 10692022
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 03/08/2022
Data de Fim: 29/07/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 1.974.498,84
Valor Total aplicado: R\$ 549.604,86
Percentual Total Aplicado: 27,84%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 233.600,11
Percentual mensal aplicado: 11,83%

Objeto: OBRAS/SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E REGULARIZAÇÃO DE VIAS

Local de Execução: MUNICIPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 11852022
Nome do Contratado: JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX
Data de Início: 06/09/2022
Data de Fim: 01/09/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 9.435.611,40
Valor Total aplicado: R\$ 5.144.465,04
Percentual Total Aplicado: 54,52%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.252.003,09
Percentual mensal aplicado: 13,27%

Objeto: CONSTRUÇÃO DO MURO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE BARCARENA.

Local de Execução: BAIRRO CAFEZAL
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-002/2022
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 12502022
Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME
Data de Início: 27/09/2022
Data de Fim: 26/12/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 855.171,31
Valor Total aplicado: R\$ 448.955,92



BARCARENA
PREFEITURA

SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Percentual Total Aplicado: 52,50%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 219.876,98
Percentual mensal aplicado: 25,71%