

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DEZEMBRO DE 2022

Objeto: DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-002/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20210860
Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: 21/10/2021
Data de Fim: 18/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 5.771.221,74
Valor Total aplicado: R\$ 4.217.540,90
Percentual Total Aplicado: 60,04%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 247.592,29
Percentual mensal aplicado: 3,46%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F LUCILIA NUNES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO RAMAL BACHARELA

Local de Execução: RAMAL BACHARELA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-006/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20211258
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 30/12/2021
Data de Fim: 30/04/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 730.159,89
Valor Total aplicado: R\$ 637.823,08
Percentual Total Aplicado: 87,35%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 61.469,98
Percentual mensal aplicado: 8,42%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ZITA CUNHA

Local de Execução: BAIRRO ZITA CUNHA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-003/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220240
Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.897.496,55
Valor Total aplicado: R\$ 2.355.570,00
Percentual Total Aplicado: 60,44%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 355.774,39
Percentual mensal aplicado: 9,13%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F RIO CAFEZAL

Local de Execução: COMUNIDADE RIO CAFEZAL
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-005/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220245
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 668.442,23
Valor Total aplicado: R\$ 309.731,15
Percentual Total Aplicado: 46,34%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 37.135,95
Percentual mensal aplicado: 5,56%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F SÃO FELIPE

Local de Execução: COMUNIDADE SÃO FELIPE
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-007/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220246
Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA. LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: CONCLUÍDA

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 692.843,73
Valor Total aplicado: R\$ 662.301,00
Percentual Total Aplicado: 95,59%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 113.883,65
Percentual mensal aplicado: 16,44%

Valor Inicial/Realinhado de Aditivo

Termo Aditivo de Valor

Valor total: R\$ 150.394,83
Valor Total aplicado: R\$ 150.394,83
Percentual Total Aplicado: 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 10.175,29
Percentual mensal aplicado: 6,77%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F SAO JOSÉ DE PIRAMANHA NA ILHA DAS ONÇAS

Local de Execução: ILHA DAS ONÇAS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220260
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.258.497,24
Valor Total aplicado: R\$ 2.634.786,82
Percentual Total Aplicado: 80,86%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 367.622,27
Percentual mensal aplicado: 11,28%

Objeto: ESCOLA M.E.I.F NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO

Local de Execução: ILHA DAS ONÇAS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220261
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.921.011,10
Valor Total aplicado: R\$ 2.190.460,85
Percentual Total Aplicado: 74,99%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 444.894,58
Percentual mensal aplicado: 15,24%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F JOÃO PANTOJA DE CASTRO

Local de Execução: ILHA TRAMBIOCA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-008/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220263
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/03/2022
Data de Fim: 04/07/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.094.035,59
Valor Total aplicado: R\$ 1.353.712,37
Percentual Total Aplicado: 43,75%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 522.962,70

Percentual mensal aplicado: 16,90%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo
Termo Aditivo de Valor**

Valor total: R\$ 89.597,50

Valor Total aplicado: R\$ 89.597,50

Percentual Total Aplicado: 100,00%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 9.588,45

Percentual mensal aplicado: 10,70%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA M.E.I.F ILHA DO MACACO

Local de Execução: ILHA DAS ONÇAS

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-008/2021

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 20220264

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Data de Início: 04/03/2022

Data de Fim: 04/07/2022

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.760.974,21

Valor Total aplicado: R\$ 1.324.444,57

Percentual Total Aplicado: 47,97%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 140.862,40

Percentual mensal aplicado: 5,10%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VILA DO CONDE-24HS

Local de Execução: VILA DO CONDE

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-009/2021

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 20220756

Nome do Contratado: M S VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA

Data de Início: 16/05/2022

Data de Fim: 16/11/2022

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 4.663.594,86

Valor Total aplicado: R\$ 1.850.263,72

Percentual Total Aplicado: 39,67%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 289.197,85

Percentual mensal aplicado: 6,20%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

Local de Execução: BAIRRO CENTRO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-006/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 8662022
Nome do Contratado: MAAR NAVEGAÇÃO E TERMINAIS LTDA
Data de Início: 09/06/2022
Data de Fim: 09/04/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 10.871.018,51
Valor Total aplicado: R\$ 6.221.822,22
Percentual Total Aplicado: 57,23%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 222.385,72
Percentual mensal aplicado: 2,05%

Objeto: REFORMA DA QUADRA DE AREIA DA COMUNIDADE RENASCER COM CRISTO

Local de Execução: COMUNIDADE RENASCER COM CRISTO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 1-005/2022
Modalidade de Licitação: CONVITE
Contrato: 8672022
Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME
Data de Início: 09/06/2022
Data de Fim: 08/08/2022
Situação: CONCLUÍDO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 79.567,39
Valor Total aplicado: R\$ 77.446,00
Percentual Total Aplicado: 97,00%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 43.551,66
Percentual mensal aplicado: 54,70%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PIRAMANHA

Local de Execução: ILHA DAS ONÇAS
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-012/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 9542022
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Data de Início: 04/07/2022
Data de Fim: 04/12/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 3.933.449,62
Valor Total aplicado: R\$ 1.248.353,24
Percentual Total Aplicado: 31,74%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 408.113,78

Percentual mensal aplicado: 10,38%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO NONATO

Local de Execução: ILHA ARAPIRANGA

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-004/2022

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 9552022

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA

Data de Início: 04/07/2022

Data de Fim: 04/11/2022

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.959.821,08

Valor Total aplicado: R\$ 783.279,29

Percentual Total Aplicado: 26,46%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 124.428,52

Percentual mensal aplicado: 4,20%

Objeto: RECUPERAÇÃO ASFALTICA COM REMENDO PROFUNDO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-009/2022

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 9602022

Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

Data de Início: 05/07/2022

Data de Fim: 02/03/2023

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 5.939.674,03

Valor Total aplicado: R\$ 3.108.186,36

Percentual Total Aplicado: 52,33%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 543.878,51

Percentual mensal aplicado: 9,16%

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇÃO DA AV CÔNEGO BATISTA CAMPOS E DA TV. NAPOLEÃO

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-002/2022

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 9612022

Nome do Contratado: JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX

Data de Início: 05/07/2022

Data de Fim: 31/01/2023

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 7.143.332,85
Valor Total aplicado: R\$ 2.142.456,24
Percentual Total Aplicado: 29,99%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 882.807,82
Percentual mensal aplicado: 12,36%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIAO, PASSEIO E MEIO-FIO EM PARTE DA ORLA DA PRAIA DA FAZENDINHA

Local de Execução: BAIRRO DA FAZENDINHA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-001/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 9682022
Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA
Data de Início: 08/07/2022
Data de Fim: 04/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.152.608,44
Valor Total aplicado: R\$ 1.798.297,11
Percentual Total Aplicado: 83,54%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 141.166,35
Percentual mensal aplicado: 6,56%

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS/VIAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA E A CONSTRUÇÃO DE 220 METROS DE CANAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA AV. EDUARDO ANGELIM EM VILA DOS CABANOS

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-010/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 9732022
Nome do Contratado: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
Data de Início: 12/07/2022
Data de Fim: 05/10/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 34.907.509,36
Valor Total aplicado: R\$ 22.065.222,35
Percentual Total Aplicado: 63,21%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.556.340,52
Percentual mensal aplicado: 4,46%

Objeto: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-007/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 10382022
Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: 28/07/2022
Data de Fim: 19/01/2024
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 18.766.120,41
Valor Total aplicado: R\$ 9.651.465,18
Percentual Total Aplicado: 51,43%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.755.096,29
Percentual mensal aplicado: 9,34%

Objeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS ARAPARI

Local de Execução: BAIRRO DO ARAPARI
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-003/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 10692022
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 03/08/2022
Data de Fim: 29/07/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 1.974.498,84
Valor Total aplicado: R\$ 815.848,68
Percentual Total Aplicado: 41,32%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 65.737,82
Percentual mensal aplicado: 3,33%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESTIVA DE CONCRETO NA COMUNIDADE TAUPORANGA

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 1-013/2022
Modalidade de Licitação: CONVITE
Contrato: 11162022
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: 19/08/2022
Data de Fim: 19/12/2022
Situação: CONCLUÍDA

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 289.037,60
Valor Total aplicado: R\$ 269.335,19
Percentual Total Aplicado: 93,18%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 180.977,65
Percentual mensal aplicado: 62,61%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE DO KAYATE

Local de Execução: BAIRRO PEDREIRA

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO E FEDERAL
Processo Licitatório: 3-013/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 12442022
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: 26/09/2022
Data de Fim: 25/03/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.564.983,42
Valor Total aplicado: R\$ 851.008,00
Percentual Total Aplicado: 18,24%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 467.742,33
Percentual mensal aplicado: 18,24%

Objeto: RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BARCARENA

Local de Execução: BAIRRO NOVO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-011/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 12742022
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: 06/10/2022
Data de Fim: 06/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 1.710.712,15
Valor Total aplicado: R\$ 425.590,22
Percentual Total Aplicado: 24,88%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 160.404,55
Percentual mensal aplicado: 9,38%

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PIER EM CONCRETO ARMADO NA PRAIA DO CARIPI

Local de Execução: PRAIA DO CARIPI
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-012/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 12812022
Nome do Contratado: PPB ENGENHARIA LTDA
Data de Início: 13/10/2022
Data de Fim: 13/08/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.986.309,99
Valor Total aplicado: R\$ 124.922,57
Percentual Total Aplicado: 4,18%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 124.922,57
Percentual mensal aplicado: 4,18%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA NO RAMAL DA EMBRASA

Local de Execução: MUNICIPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 1-018/2022
Modalidade de Licitação: CONVITE
Contrato: 12912022
Nome do Contratado: LEÃO & LEÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Data de Início: 14/10/2022
Data de Fim: 11/02/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 287.734,85
Valor Total aplicado: R\$ 40.871,41
Percentual Total Aplicado: 14,20%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 14.218,70
Percentual mensal aplicado: 4,94%

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA UBS DO PIONEIRO

Local de Execução: BAIRRO PIONEIRO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 1-019/2022
Modalidade de Licitação: CONVITE
Contrato: 12922022
Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME
Data de Início: 17/10/2022
Data de Fim: 15/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 250.016,13
Valor Total aplicado: R\$ 169.132,13
Percentual Total Aplicado: 67,65%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 169.132,13
Percentual mensal aplicado: 67,65%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA NA COMUNIDADE DO ARAPARI

Local de Execução: BAIRRO DO ARAPARI
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-007/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13112022
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 21/10/2022
Data de Fim: 18/02/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 376.956,09
Valor Total aplicado: R\$ 92.263,48

Percentual Total Aplicado: 24,48%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 92.263,48
Percentual mensal aplicado: 24,48%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA LUIZA CLARA ANGELIM, BAIRRO JARDIM CABANO

Local de Execução: BAIRRO JARDIM CABANO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-001/2022
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13582022
Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME
Data de Início: 24/11/2022
Data de Fim: 23/04/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 704.732,33
Valor Total aplicado: R\$ 77.402,84
Percentual Total Aplicado: 10,98%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 77.402,84
Percentual mensal aplicado: 10,98%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZAD NA AV. FELIX CLEMENTE MALCHER, BAIRRO DO PIONEIRO

Local de Execução: BAIRRO PIONEIRO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-001/2022
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13592022
Nome do Contratado: DNC - DRAGAGEM, NAVAL E CIVIL EIRELI
Data de Início: 24/11/2022
Data de Fim: 24/03/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 397.585,64
Valor Total aplicado: R\$ 62.715,33
Percentual Total Aplicado: 15,77%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 62.715,33
Percentual mensal aplicado: 15,77%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA UBS DA VILA DE SÃO FRANCISCO

Local de Execução: BAIRRO SÃO FRANCISCO

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 2-003/2022

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS

Contrato: 13872022

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI

Data de Início: 24/11/2022

Data de Fim: 24/05/2023

Situação:

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 1.239.510,46

Valor Total aplicado: R\$ 141.817,85

Percentual Total Aplicado: 11,44%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 141.817,85

Percentual mensal aplicado: 11,44%