

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JANEIRO DE 2023

Objeto: DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-002/2021

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 20210860

Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

Data de Início: 21/10/2021

Data de Fim: 18/07/2022

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 5.771.221,74

Valor Total aplicado: R\$ 4.413.136,52

Percentual Total Aplicado: 62,83%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 195.595,62

Percentual mensal aplicado: 3,39%

Objeto: CALÇADA DE PASSEIO E MEIO FIO EM RUAS/VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-002/2021

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 20210861

Nome do Contratado: FÊNIX LOGÍSTICA COMERCIO & LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI

Data de Início: 21/10/2021

Data de Fim: 19/05/2022

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 4.695.175,30

Valor Total aplicado: R\$ 4.213.116,25

Percentual Total Aplicado: 89,73%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 170.450,86

Percentual mensal aplicado: 3,63%

Termo Aditivo de Valor

Valor total: R\$ 1.173.520,36

Valor Total aplicado: R\$ 979.440,92

Percentual Total Aplicado: 83,46%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 491.032,82

Percentual mensal aplicado: 41,84%

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO "TST EM RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-002/2021

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 20210862
Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: 21/10/2021
Data de Fim: 17/08/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Aditivo
Termo Aditivo de Valor

Valor total: R\$ 2.667.752,22
Valor Total aplicado: R\$ 1.660.537,88
Percentual Total Aplicado: 62,24%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 173.027,04
Percentual mensal aplicado: 6,49%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VILA DO CONDE-24HS

Local de Execução: VILA DO CONDE
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-009/2021
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 20220756
Nome do Contratado: M S VASCONCELLOS CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: 16/05/2022
Data de Fim: 16/11/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 4.663.594,86
Valor Total aplicado: R\$ 2.203.342,88
Percentual Total Aplicado: 47,25%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 353.079,16
Percentual mensal aplicado: 7,57%

Objeto: RECUPERAÇÃO ASFALTICA COM REMENDO PROFUNDO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-009/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 9602022
Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início: 05/07/2022
Data de Fim: 02/03/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 5.939.674,03
Valor Total aplicado: R\$ 3.521.293,25
Percentual Total Aplicado: 59,28%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 413.106,89
Percentual mensal aplicado: 6,96%

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E URBANIZAÇÃO DA AV CÔNEGO BATISTA CAMPOS E DA TV. NAPOLEÃO

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-002/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 9612022
Nome do Contratado: JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI -PAVIFÊNIX
Data de Início: 05/07/2022
Data de Fim: 31/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 7.143.332,85
Valor Total aplicado: R\$ 3.095.528,07
Percentual Total Aplicado: 43,33%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 953.071,83
Percentual mensal aplicado: 13,34%

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS/VIAS NO MUNICIPIO DE BARCARENA E A CONSTRUÇÃO DE 220 METROS DE CANAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO NA AV. EDUARDO ANGELIM EM VILA DOS CABANOS

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-010/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 9732022
Nome do Contratado: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
Data de Início: 12/07/2022
Data de Fim: 05/10/2022
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 34.907.509,36
Valor Total aplicado: R\$ 22.142.978,39
Percentual Total Aplicado: 63,43%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 77.756,04
Percentual mensal aplicado: 0,22%

**Valor Inicial/Realinhado de Aditivo
Termo Aditivo de Valor**

Valor total: R\$ 5.607.383,72
Valor Total aplicado: R\$ 1.560.240,63
Percentual Total Aplicado: 27,82%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.560.240,63
Percentual mensal aplicado: 27,82%

Objeto: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-007/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 10382022

Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

Data de Início: 28/07/2022

Data de Fim: 19/01/2024

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 18.766.120,41

Valor Total aplicado: R\$ 10.908.022,68

Percentual Total Aplicado: 58,13%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.256.557,50

Percentual mensal aplicado: 6,70%

Objeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS ARAPARI

Local de Execução: BAIRRO DO ARAPARI

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-003/2022

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 10692022

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI

Data de Início: 03/08/2022

Data de Fim: 29/07/2023

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 1.974.498,84

Valor Total aplicado: R\$ 967.842,36

Percentual Total Aplicado: 49,02%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 151.993,68

Percentual mensal aplicado: 7,70%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESTIVA DE CONCRETO NA COMUNIDADE TAUPORANGA

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 1-013/2022

Modalidade de Licitação: CONVITE

Contrato: 11162022

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA

Data de Início: 19/08/2022

Data de Fim: 19/12/2022

Situação: CONCLUÍDO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 289.037,60

Valor Total aplicado: R\$ 286.865,34

Percentual Total Aplicado: 99,25%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 17.530,15

Percentual mensal aplicado: 6,07%

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ABRIGAM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E O CEMITÉRIO MUNICIPAL DE

Local de Execução: MUNICÍPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 1-006/2022
Modalidade de Licitação: CONVITE
Contrato: 11392022
Nome do Contratado: WP'S VIDRAÇARIA COMERCIO LTDA
Data de Início: 26/08/2022
Data de Fim: 26/11/2022
Situação: CONCLUÍDO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 310.534,51
Valor Total aplicado: R\$ 310.534,51
Percentual Total Aplicado: 100,00%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 73.374,44
Percentual mensal aplicado: 23,63%

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE DO KAYATE

Local de Execução: BAIRRO PEDREIRA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO E FEDERAL
Processo Licitatório: 3-013/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 12442022
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: 26/09/2022
Data de Fim: 25/03/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.564.983,42
Valor Total aplicado: R\$ 1.148.256,24
Percentual Total Aplicado: 44,77%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 297.248,24
Percentual mensal aplicado: 11,59%

Objeto: RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BARCARENA

Local de Execução: BAIRRO NOVO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-011/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 12742022
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA
Data de Início: 06/10/2022
Data de Fim: 06/01/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 1.710.712,15
Valor Total aplicado: R\$ 577.764,99
Percentual Total Aplicado: 33,77%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 152.174,77

Percentual mensal aplicado: 8,90%

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PIER EM CONCRETO ARMADO NA PRAIA DO CARIPI

Local de Execução: PRAIA DO CARIPI
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 3-012/2022
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Contrato: 12812022
Nome do Contratado: PPB ENGENHARIA LTDA
Data de Início: 13/10/2022
Data de Fim: 13/08/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 2.986.309,99
Valor Total aplicado: R\$ 503.312,19
Percentual Total Aplicado: 16,85%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 378.389,62
Percentual mensal aplicado: 12,67%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA NO RAMAL DA EMBRASA

Local de Execução: MUNICIPIO DE BARCARENA
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 1-018/2022
Modalidade de Licitação: CONVITE
Contrato: 12912022
Nome do Contratado: LEÃO & LEÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Data de Início: 14/10/2022
Data de Fim: 11/02/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 287.734,85
Valor Total aplicado: R\$ 110.397,72
Percentual Total Aplicado: 38,37%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 69.526,30
Percentual mensal aplicado: 24,16%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA NA COMUNIDADE DO ARAPARI

Local de Execução: BAIRRO DO ARAPARI
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-007/2021
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13112022
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI
Data de Início: 21/10/2022
Data de Fim: 18/02/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 376.956,09
Valor Total aplicado: R\$ 172.226,38
Percentual Total Aplicado: 45,69%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 79.962,90
Percentual mensal aplicado: 21,21%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE LOCALIZADO NA RUA SANDRA BATISTA, BAIRRO BEIRA RIO

Local de Execução: BAIRRO BEIRA RIO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-001/2022
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13572022
Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME
Data de Início: 24/11/2022
Data de Fim: 24/03/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 272.264,64
Valor Total aplicado: R\$ 88.383,38
Percentual Total Aplicado: 32,46%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 88.383,38
Percentual mensal aplicado: 32,46%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA LUIZA CLARA ANGELIM, BAIRRO JARDIM CABANO

Local de Execução: BAIRRO JARDIM CABANO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-001/2022
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13582022
Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME
Data de Início: 24/11/2022
Data de Fim: 23/04/2023
Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 704.732,33
Valor Total aplicado: R\$ 235.871,58
Percentual Total Aplicado: 33,47%
Valor aplicado no mês vigente: R\$ 158.468,73
Percentual mensal aplicado: 22,49%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA LUIZA CLARA ANGELIM, BAIRRO JARDIM CABANO

Local de Execução: BAIRRO JARDIM CABANO
Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
Processo Licitatório: 2-001/2022
Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS
Contrato: 13582022
Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME
Data de Início: 24/11/2022

Data de Fim: 23/04/2023

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 704.732,33

Valor Total aplicado: R\$ 235.871,58

Percentual Total Aplicado: 33,47%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 158.468,73

Percentual mensal aplicado: 22,49%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA AV. FELIX CLEMENTE MALCHER, BAIRRO DO PIONEIRO

Local de Execução: BAIRRO PIONEIRO

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 2-001/2022

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS

Contrato: 13592022

Nome do Contratado: DNC - DRAGAGEM, NAVAL E CIVIL EIRELI

Data de Início: 24/11/2022

Data de Fim: 24/03/2023

Situação:

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 397.585,64

Valor Total aplicado: R\$ 155.977,52

Percentual Total Aplicado: 39,23%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 93.262,19

Percentual mensal aplicado: 23,46%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BOM FUTURO

Local de Execução: BAIRRO BOM FUTURO

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-016/2022

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 1082023

Nome do Contratado: BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME

Data de Início: 11/01/2023

Data de Fim: 10/07/2023

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 880.469,83

Valor Total aplicado: R\$ 243.724,09

Percentual Total Aplicado: 27,68%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 243.724,09

Percentual mensal aplicado: 27,68%

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AGUAS VERDES

Local de Execução: BAIRRO AGUAS VERDES

Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

Processo Licitatório: 3-016/2022

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 1092023

Nome do Contratado: BOM JESUS ENGENHARIA LTDA - ME

Data de Início: 11/01/2023

Data de Fim: 10/07/2023

Situação: EM EXECUÇÃO

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 790.962,76

Valor Total aplicado: R\$ 211.291,93

Percentual Total Aplicado: 26,71%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 211.291,93

Percentual mensal aplicado: 26,71%