

RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS NO MUNICÍPIO

JUNHO DE 2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO

Local de Execução: VILA DOS CABANOS
Origem do Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Processo Licitatório: Nº 3-006/2018
Modalidade de Licitação: CONCORÊNCIA
Contrato: 20190211
Data de Início: 06/02/2019
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: R\$ 15.570.071,76
Valor Total aplicado: R\$ 13.755.550,41
Percentual Total Aplicado: 88,35%
Valor total de Termos Aditivos de Valor
Valor total: R\$ 2.777.389,33
Valor Total aplicado: R\$ 2.777.389,33
Percentual Total Aplicado: 100,00%
Situação: PARALIZADO
Motivo da Paralisação: RECISÃO CONTRATUAL
Previsão de Retomada: 14/08/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL

Local de Execução: VILA DOS CABANOS
Origem do Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Processo Licitatório: Nº 3-004/2019
Modalidade de Licitação: CONCORÊNCIA
Contrato: 20191096
Data de Início: 09/12/2019
Valor Inicial/Realinhado de Contrato
Valor total: R\$ 7.052.578,87
Valor Total aplicado: R\$ 3.981.806,81
Percentual Total Aplicado: 54,46%
Valor total de Termos Aditivos de Valor
Valor total: R\$ 1.231.654,31
Valor Total aplicado: R\$ 1.168.107,62
Percentual Total Aplicado: 94,84%
Situação: PARALIZADA
Motivo da Paralisação: RECISÃO CONTRATUAL
Previsão de Retomada: 02/10/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA Sra. DO PERPETUO SOCORRO

Local de Execução: VILA TURUI
Origem do Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Processo Licitatório: Nº 3-003/2021
Modalidade de Licitação: CONCORÊNCIA
Contrato: 20220241
Data de Início: 04/03/2022

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 829.134,67
Valor Total aplicado: R\$ 585.436,77
Percentual Total Aplicado: 70,61%

Valor total de Termos Aditivos de Valor

Valor total: R\$ 204.776,28
Valor Total aplicado: R\$ 204.776,28
Percentual Total Aplicado: 100,00%

Situação: PARALIZADA
Motivo da Paralização: RECISÃO CONTRATUAL
Previsão de Retomada: 10/10/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF. MARIA DAS GRAÇAS

Local de Execução: SÍTIO PARAÍSO
Origem do Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Processo Licitatório: 3-003/2021
Modalidade de Licitação: CONCORÊNCIA
Contrato: 20220242
Data de Início: 04/03/2022

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 820.876,85
Valor Total aplicado: R\$ 666.052,15
Percentual Total Aplicado: 81,14%

Valor total de Termos Aditivos de Valor

Valor total: R\$ 204.776,28
Valor Total aplicado: R\$ 204.776,28
Percentual Total Aplicado: 100,00%

Situação: PARALIZADO
Motivo da Paralização: RECISÃO CONTRATUAL
Previsão de Retomada: 10/10/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA LIMEIRA

Local de Execução: PA-151
Origem do Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Processo Licitatório: 3-003/2021
Modalidade de Licitação: CONCORÊNCIA
Contrato: 20220243
Data de Início: 04/03/2022

Valor Inicial/Realinhado de Contrato

Valor total: R\$ 820.876,81
Valor Total aplicado: R\$ 620.095,05
Percentual Total Aplicado: 75,52%

Valor total de Termos Aditivos de Valor

Valor total: R\$ 204.776,28
Valor Total aplicado: R\$ 204.776,28
Percentual Total Aplicado: 100,00%

Situação: PARALIZADO
Motivo da Paralização: RECISÃO CONTRATUAL
Previsão de Retomada: 10/10/2023