

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190530](#)      Cód. Projeto: [20190008040714](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [07/05/2020](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-169/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [13/05/2019](#)      Data de Fim da Obra: [10/09/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [329.983,04](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [329.983,04](#)      Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190905](#)      Cód. Projeto: [20190226221209](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 \(QUATRO\) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BACARENA - PA](#)

Nome do Contratado: [T DA C SOARES EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-451/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [12/09/2019](#)      Data de Fim da Obra: [09/05/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): [203.865,88](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [201.865,88](#)      Execução Financeira (%): [99,01](#)

---

N.º do Contrato:      Cód. Projeto: [20190529541616](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF São José, com trapiche](#)

Data de Início da Obra:      Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [376.596,93](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)      Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato:      Cód. Projeto: [20190530011809](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Construção da EMEIF são Gregório](#)

Data de Início da Obra:      Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [434.824,56](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)      Execução Financeira (%): [0,00](#)

---









---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20180908](#) Cód. Projeto: [20190530161909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Arapiranga](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [26/11/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [198.078,25](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [158.629,60](#)

Execução Financeira (%): [80,08](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530171909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [62.575,66](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [51.836,02](#)

Execução Financeira (%): [82,83](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530181809](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Itupanema, zona urbana de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Itupanema](#)

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [138.268,16](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530201909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Pioneiro](#)

Data de Início da Obra: [06/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [05/10/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [172.575,40](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [154.170,11](#)

Execução Financeira (%): [89,33](#)

---



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530261809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e construção de calçamento nas laterais da Av. Felix Clemente Malcher, no município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-009/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Bairro Laranjal</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">338.361,84</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20181080</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530271909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-004/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Caripi</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">08/10/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">05/06/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">3.874.361,94</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">3.874.361,94</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530281809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para parada de ônibus, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-010/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Município de Barcarena</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">12/03/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">08/09/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">176.354,80</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">141.843,26</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">80,43</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530291709</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">25/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma da EMEIF Marilda Nunes no município de Barcarena</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">310.146,56</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530291909</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto	<a href="#">Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">O. SOUTO PANTOJA &amp; CIA LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-450/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila dos Cabanos</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">323.245,96</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530301809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto	<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para mototaxistas, no município de Barcarena/PA</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-010/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Município de Barcarena</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">12/03/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">09/09/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">373.567,73</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">96.339,45</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">25,78</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20181095</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530301909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2020</a>
Objeto do Projeto	<a href="#">Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-002/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Praia do Sirituba - Ilha Trambioca</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">08/10/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">05/02/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">1.750.041,35</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">1.266.071,14</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">72,34</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530321809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto	<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para drenagem e calçamento da Rua Alenquer, e construção de arena com alambrado no Bairro União, município de Barcarena</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-011/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila do Conde</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">06/02/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">29/10/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">343.156,02</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">231.337,61</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">67,41</a>
<hr/>		



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530361809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto	<a href="#">Construção do predio da secretaria municipal de segurança, trânsito e Defesa - SEMPS</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-387/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">São Francisco</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">108.934,59</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530361909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto	<a href="#">Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">INETE SERV EIRELI - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-321/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Convite</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">03/09/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">03/10/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">96.708,95</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">96.708,95</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530371709</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto	<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Construção da EMEIF Furo Conceição</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">410.258,70</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530381609</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">26/06/2019</a>
Objeto do Projeto	<a href="#">Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-001/2016</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha Trambioca</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">27/10/2016</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">08/12/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">649.828,11</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">557.486,94</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">85,78</a>
<hr/>		

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530381809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para construção de arquibancada em quadras cobertas com vestiários do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-011/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena Sede</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">143.441,10</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530381909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">PASSOS &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-025/2019</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Convite</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">30/01/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">30/04/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">304.071,61</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">304.071,61</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530391709</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Construção da EMEIF Santo Antônio</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">250.409,40</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190421</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530401909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">22/01/2020</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">INETE SERV EIRELI - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-005/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Cafezal</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">30/06/2020</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">123.854,50</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">123.854,50</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530431809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Reforma do centro de vigilância em saúde</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">JVC ENGENHARIA LTDA - ME</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-158/2017</a>
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena Sede</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">112.027,58</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
N.º do Contrato: <a href="#">20190419</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530441909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2020</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-005/2019</a>
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">26/01/2020</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">2.382.275,68</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">2.361.264,60</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">99,11</a>
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530451609</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">12/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e construção de 16 (dezesesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma da EMEIF Cônego Eugênio G. Pantoja, com trapiche</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">374.406,54</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530451809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção de alambrado de proteção para pratica de atividades esportivas na praça da matriz em Vila dos Cabanos</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">O. SOUTO PANTOJA &amp; CIA LTDA</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-289/2017</a>
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila dos Cabanos</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">111.469,97</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530461709</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma da EMEIF São Francisco</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">362.235,70</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190420</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530461909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">02/09/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma praça do Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-005/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Cafezal</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">31/05/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">223.155,50</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">223.155,50</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530471808</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção de um trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">O. SOUTO PANTOJA &amp; CIA LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-316/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha Arapiranga</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">146.150,39</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530481609</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma da EMEIF José Pinheiro Rodrigues, com trapiche</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">288.704,71</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530481709</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Construção da EMEIF Jupariquara</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">442.452,24</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190423</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530481909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2020</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">INETE SERV EIRELI - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-007/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Arapari</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/11/2020</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">2.217.047,58</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">2.124.705,20</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">95,83</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190422</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530491909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2020</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula com trapiche, no Furo do Nazário, Ilha das Onças, zona rural do município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-007/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha das Onças</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/11/2020</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">3.447.313,15</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">2.493.778,63</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">72,33</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530501709</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma do Centro Municipal de Educação Especial Santa Joana</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">320.900,55</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530511609</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesses) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma da EMEIF Idália da Silva Gurgel</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">285.948,51</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190425</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530511909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">02/03/2020</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-007/2018</a>
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila dos Cabanos</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/11/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">2.149.188,32</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">2.149.188,32</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530531709</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma da EMEIF Nova Vida</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">269.925,51</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530541809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia, para construção de 20 (vinte) micro estações de tratamento de água, zona rural do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-001/2017</a>
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Comunidade Tauaporanga</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">04/10/2017</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">01/07/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">384.635,96</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">384.635,96</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190131](#) Cód. Projeto: [20190530541909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará](#)

Nome do Contratado: [GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-008/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/01/2019](#) Data de Fim da Obra: [25/10/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [3.300.188,84](#) Valor Total Aplicado (R\$): [2.324.583,23](#) Execução Financeira (%): [70,43](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530561809](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução da fundação estaca raiz 25 mm da escola Maria Cecília](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: [09/07/2018](#) Data de Fim da Obra: [23/08/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [328.235,61](#) Valor Total Aplicado (R\$): [328.235,61](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190471](#) Cód. Projeto: [20190530561909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Itupanema](#)

Data de Início da Obra: [16/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [12/12/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [800.841,95](#) Valor Total Aplicado (R\$): [800.841,95](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530581809](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [CRAS-Castanhalzinho](#)

Data de Início da Obra: [02/07/2018](#) Data de Fim da Obra: [30/09/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [123.562,72](#) Valor Total Aplicado (R\$): [123.562,72](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto:	20190530591709	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto	Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado:	CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	N.º do Proc. Licitatório:	3-001/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso:	Municipal
Local de Execução da Obra:	Construção da EMEIF Bom Jardim		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:		
Valor Total da Obra (R\$):	314.758,96	Valor Total Aplicado (R\$):	0,00
		Execução Financeira (%):	0,00
<hr/>			
N.º do Contrato:	Cód. Projeto:	20190530591909	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto	Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/Pa		
Nome do Contratado:	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	N.º do Proc. Licitatório:	2-006/208
Modalidade de Licitação Contratada:	Tomada de Preços	Origem do Recurso:	Municipal
Local de Execução da Obra:	Vila dos Cabanos		
Data de Início da Obra:	16/04/2019	Data de Fim da Obra:	12/12/2019
Valor Total da Obra (R\$):	800.860,13	Valor Total Aplicado (R\$):	872.768,89
		Execução Financeira (%):	108,97
<hr/>			
N.º do Contrato:	Cód. Projeto:	20191323401210	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto	CONSTRUÇÃO DO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO.		
Nome do Contratado:	INETE SERV EIRELI - ME	N.º do Proc. Licitatório:	1-216/2019
Modalidade de Licitação Contratada:	Convite	Origem do Recurso:	Municipal
Local de Execução da Obra:	São Francisco		
Data de Início da Obra:	03/06/2019	Data de Fim da Obra:	01/10/2019
Valor Total da Obra (R\$):	271.600,10	Valor Total Aplicado (R\$):	271.600,10
		Execução Financeira (%):	100,00
<hr/>			
N.º do Contrato:	Cód. Projeto:	20192002520918	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto	Execução de obras e serviços de engenharia para construção da Praça da Criança na Rua 03 de Dezembro, av. Jerônimo Pimentel, Tv. Miguel Costa, rua Cantídio Nunes, zona Urbana no Município de Barcarena.		
Nome do Contratado:	E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	N.º do Proc. Licitatório:	2-001/2019
Modalidade de Licitação Contratada:	Tomada de Preço	Origem do Recurso:	Municipal
Local de Execução da Obra:	Barcarena Sede		
Data de Início da Obra:	05/08/2019	Data de Fim da Obra:	01/04/2020
Valor Total da Obra (R\$):	1.599.097,72	Valor Total Aplicado (R\$):	1.575.319,97
		Execução Financeira (%):	98,51
<hr/>			

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190533](#)      Cód. Projeto: [20192402410716](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [20/05/2019](#)      Data de Fim da Obra: [13/07/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): [14.406.917,49](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [7.964.622,48](#)      Execução Financeira (%): [55,28](#)

---

N.º do Contrato: [20190740](#)      Cód. Projeto: [20192802000918](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [04/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva na comunidade do Cafezal no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-343/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Comunidade Cafezal](#)

Data de Início da Obra: [08/07/2019](#)      Data de Fim da Obra: [22/08/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [157.638,47](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [157.638,47](#)      Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190807](#)      Cód. Projeto: [20193030060923](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [02/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[Ampliação do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-002/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [05/08/2019](#)      Data de Fim da Obra: [19/09/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [108.159,26](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [108.159,26](#)      Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190578](#)      Cód. Projeto: [20193202460917](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [01/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção do campo de futebol de areia Malvinão.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-237/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [03/06/2019](#)      Data de Fim da Obra: [02/08/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [201.450,14](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [197.256,76](#)      Execução Financeira (%): [97,91](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190850](#) Cód. Projeto: [20194030331016](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Construção de Casa Mortuária no Cemitério Municipal de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: [19/08/2019](#) Data de Fim da Obra: [17/12/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [597.638,49](#) Valor Total Aplicado (R\$): [431.598,38](#) Execução Financeira (%): [72,21](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20195304580609](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Obra de recuperação emergencial da unidade básica da família Novo Horizonte, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-022/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Novo Horizonte](#)

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [138.215,54](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato: [20191019](#) Cód. Projeto: [20200215430115](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA RODOVIA PA 151 COM A TV. FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS, BAIRRO NOVO II.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [08/10/2019](#) Data de Fim da Obra: [07/12/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [583.509,35](#) Valor Total Aplicado (R\$): [276.956,30](#) Execução Financeira (%): [47,46](#)

---

N.º do Contrato: [20191088](#) Cód. Projeto: [20201301570616](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS DA AVENIDA PADRE CASEMIRO, NO TRECHO DA PA-481 A ENTRADA DA PRAIA DO CARIPI, MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-006/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [27/11/2019](#) Data de Fim da Obra: [25/02/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): Valor Total Aplicado (R\$): [469.767,01](#) Execução Financeira (%):

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190632](#) Cód. Projeto: [20202101430611](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUTUANTE PARA O TRAPICHE DO CARIPÍ.](#)

Nome do Contratado: [MAGMA ENGENHARIA EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-295/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [14/06/2019](#) Data de Fim da Obra: [29/07/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [313.386,00](#) Valor Total Aplicado (R\$): [313.386,00](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190891](#) Cód. Projeto: [20202701300611](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Construção da Escola Bom Jesus, com Trapiche, na Comunidade Bom Jesus, Ilha das Onças, Município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [TOMADA DE PREÇOS](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha das Onças](#)

Data de Início da Obra: [29/08/2019](#) Data de Fim da Obra: [25/02/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): [521.611,24](#) Valor Total Aplicado (R\$): [426.204,02](#) Execução Financeira (%): [81,70](#)

---

N.º do Contrato: [20191065](#) Cód. Projeto: [20203401410615](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação e drenagem superficial e profunda da Tv. Miguel Costa e Tv. Jerônimo Pimentel, município de Barcarena, estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [BARCARENA](#)

Data de Início da Obra: [22/11/2019](#) Data de Fim da Obra: [20/02/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): [5.171.535,06](#) Valor Total Aplicado (R\$): [1.372.761,56](#) Execução Financeira (%): [26,54](#)

---

N.º do Contrato: [20190995](#) Cód. Projeto: [20203621330108](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS, VILA DOS CABANOS.](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [09/10/2019](#) Data de Fim da Obra: [07/01/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): [615.500,01](#) Valor Total Aplicado (R\$): [433.579,79](#) Execução Financeira (%): [70,44](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20191046](#)      Cód. Projeto: [20204301010613](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PINTURA EM GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-581/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [BARCARENA](#)

Data de Início da Obra: [01/11/2019](#)      Data de Fim da Obra: [31/12/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [326.693,68](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [326.694,26](#)      Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20191057](#)      Cód. Projeto: [20204501280614](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.](#)

Nome do Contratado: [EXPERTISE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-599/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [19/11/2019](#)      Data de Fim da Obra: [18/03/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): [167.015,15](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [167.015,15](#)      Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20191096](#)      Cód. Projeto: [20205401340615](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA MANOEL DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, ESQUINA COM A RODOVIA PA-483.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-006/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra:      Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [15.096.497,54](#)      Valor Total Aplicado (R\$):      Execução Financeira (%):

---