
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190530](#) Cód. Projeto: [20190008040714](#) Data da Última Atualização do Objeto: [07/05/2020](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-169/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [13/05/2019](#)

Data de Fim da Obra: [10/09/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [329.983,04](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [329.983,04](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20190905](#)

Cód. Projeto: [20190226221209](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 \(QUATRO\) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BACARENA - PA](#)

Nome do Contratado: [T DA C SOARES EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-451/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [12/09/2019](#)

Data de Fim da Obra: [09/05/2020](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [203.865,88](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [201.865,88](#)

Execução Financeira (%): [99,01](#)

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190529541616](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF São José, com trapiche](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [376.596,93](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530011809](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Construção da EMEIF são Gregório](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [434.824,56](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530051909	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto		
Construção de obras para construção de estivas em madeira de lei, na Comunidade do Jacarequara, Ilha Trambioca no município de Barcarena		
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME	N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca		
Data de Início da Obra: 28/08/2018	Data de Fim da Obra: 27/09/2018	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 86.704,57	Valor Total Aplicado (R\$): 86.704,57	Execução Financeira (%): 100,00
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530061809	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Implementação/Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Feira da Vila dos Cabanos, zona urbana do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2017	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: Sudam/Municipal	
Local de Execução da Obra: Feira da Vila dos Cabanos		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 1.087.411,84	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190265	Cód. Projeto: 20190530062009	Data da Última Atualização do Objeto: 07/05/2020
Objeto do Projeto		
Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre Rua Fortaleza e Rua São Luiz, bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2018	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos		
Data de Início da Obra: 13/02/2019	Data de Fim da Obra: 11/10/2019	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 930.840,51	Valor Total Aplicado (R\$): 930.840,50	Execução Financeira (%): 99,99
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530071909	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto		
Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari no município de Barcarena		
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME	N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Arapari		
Data de Início da Obra: 28/08/2018	Data de Fim da Obra: 12/10/2018	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 88.842,84	Valor Total Aplicado (R\$): 88.842,84	Execução Financeira (%): 100,00
<hr/>		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20180908](#) Cód. Projeto: [20190530161909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Arapiranga](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#)

Data de Fim da Obra: [26/11/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [198.078,25](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [158.629,60](#)

Execução Financeira (%): [80,08](#)

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530171909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#)

Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [62.575,66](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [51.836,02](#)

Execução Financeira (%): [82,83](#)

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530181809](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Itupanema, zona urbana de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Itupanema](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [138.268,16](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530201909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Pioneiro](#)

Data de Início da Obra: [06/08/2018](#)

Data de Fim da Obra: [05/10/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [172.575,40](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [154.170,11](#)

Execução Financeira (%): [89,33](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530261809	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e construção de calçamento nas laterais da Av. Felix Clemente Malcher, no município de Barcarena		
Nome do Contratado: MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 2-009/2017	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Bairro Laranjal		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 338.361,84	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		
N.º do Contrato: 20181080	Cód. Projeto: 20190530271909	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto		
Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi		
Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA	N.º do Proc. Licitatório: 3-004/2018	
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Caripi		
Data de Início da Obra: 08/10/2018	Data de Fim da Obra: 05/06/2019	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 3.874.361,94	Valor Total Aplicado (R\$): 3.874.361,94	Execução Financeira (%): 100,00
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530281809	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para parada de ônibus, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2017	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Município de Barcarena		
Data de Início da Obra: 12/03/2018	Data de Fim da Obra: 08/09/2018	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 176.354,80	Valor Total Aplicado (R\$): 141.843,26	Execução Financeira (%): 80,43
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530291709	Data da Última Atualização do Objeto: 25/06/2019
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Marilda Nunes no município de Barcarena		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 310.146,56	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530291909	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto	Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos	
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA	N.º do Proc. Licitatório: 1-450/2018	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 323.245,96	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530301809	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto	Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para mototaxistas, no município de Barcarena/PA	
Nome do Contratado: MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2017	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Município de Barcarena		
Data de Início da Obra: 12/03/2018	Data de Fim da Obra: 09/09/2018	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 373.567,73	Valor Total Aplicado (R\$): 96.339,45	Execução Financeira (%): 25,78
<hr/>		
N.º do Contrato: 20181095	Cód. Projeto: 20190530301909	Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020
Objeto do Projeto	Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca	
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2018	
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Praia do Sirituba - Ilha Trambioca		
Data de Início da Obra: 08/10/2018	Data de Fim da Obra: 05/02/2019	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 1.750.041,35	Valor Total Aplicado (R\$): 1.266.071,14	Execução Financeira (%): 72,34
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530321809	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto	Execução de obras e serviços de engenharia, para drenagem e calçamento da Rua Alenquer, e construção de arena com alambrado no Bairro União, município de Barcarena	
Nome do Contratado: CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	N.º do Proc. Licitatório: 2-011/2017	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Vila do Conde		
Data de Início da Obra: 06/02/2018	Data de Fim da Obra: 29/10/2018	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 343.156,02	Valor Total Aplicado (R\$): 231.337,61	Execução Financeira (%): 67,41
<hr/>		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530361809	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Construção do predio da secretaria municipal de segurança, trânsito e Defesa - SEMPS		
Nome do Contratado: MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP		N.º do Proc. Licitatório: 1-387/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: São Francisco		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 108.934,59	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530361909	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto		
Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena		
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME		N.º do Proc. Licitatório: 1-321/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Convite		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Barcarena		
Data de Início da Obra: 03/09/2018	Data de Fim da Obra: 03/10/2019	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 96.708,95	Valor Total Aplicado (R\$): 96.708,95	Execução Financeira (%): 100,00
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530371709	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA		N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF Furo Conceição		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 410.258,70	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530381609	Data da Última Atualização do Objeto: 26/06/2019
Objeto do Projeto		
Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca		
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2016
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca		
Data de Início da Obra: 27/10/2016	Data de Fim da Obra: 08/12/2018	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 649.828,11	Valor Total Aplicado (R\$): 557.486,94	Execução Financeira (%): 85,78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530381809	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para construção de arquibancada em quadras cobertas com vestiários do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA - ME		N.º do Proc. Licitatório: 1-011/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 143.441,10	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530381909	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto		
Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena		
Nome do Contratado: PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP		N.º do Proc. Licitatório: 1-025/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Barcarena		
Data de Início da Obra: 30/01/2019	Data de Fim da Obra: 30/04/2019	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 304.071,61	Valor Total Aplicado (R\$): 304.071,61	Execução Financeira (%): 100,00
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530391709	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA		N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF Santo Antônio		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 250.409,40	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190421	Cód. Projeto: 20190530401909	Data da Última Atualização do Objeto: 22/01/2020
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME		N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Cafezal		
Data de Início da Obra: 01/04/2019	Data de Fim da Obra: 30/06/2020	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 123.854,50	Valor Total Aplicado (R\$): 123.854,50	Execução Financeira (%): 100,00
<hr/>		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530431809	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Reforma do centro de vigilância em saúde		
Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME		N.º do Proc. Licitatório: 1-158/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 112.027,58	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
N.º do Contrato: 20190419	Cód. Projeto: 20190530441909	Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP		N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Barcarena		
Data de Início da Obra: 01/04/2019	Data de Fim da Obra: 26/01/2020	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 2.382.275,68	Valor Total Aplicado (R\$): 2.361.264,60	Execução Financeira (%): 99,11
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530451609	Data da Última Atualização do Objeto: 12/06/2019
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e construção de 16 (dezesesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Cônego Eugênio G. Pantoja, com trapiche		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 374.406,54	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530451809	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Construção de alambrado de proteção para pratica de atividades esportivas na praça da matriz em Vila dos Cabanos		
Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA		N.º do Proc. Licitatório: 1-289/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 111.469,97	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530481709	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2018	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF Jupariquara		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 442.452,24	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190423	Cód. Projeto: 20190530481909	Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME	N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018	
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Arapari		
Data de Início da Obra: 01/04/2019	Data de Fim da Obra: 27/11/2020	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 2.217.047,58	Valor Total Aplicado (R\$): 2.124.705,20	Execução Financeira (%): 95,83
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190422	Cód. Projeto: 20190530491909	Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula com trapiche, no Furo do Nazário, Ilha das Onças, zona rural do município de Barcarena		
Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018	
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Ilha das Onças		
Data de Início da Obra: 01/04/2019	Data de Fim da Obra: 27/11/2020	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 3.447.313,15	Valor Total Aplicado (R\$): 2.493.778,63	Execução Financeira (%): 72,33
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530501709	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - ME	N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Reforma do Centro Municipal de Educação Especial Santa Joana		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 320.900,55	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530511609	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 7 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Idália da Silva Gurgel		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 285.948,51	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190425	Cód. Projeto: 20190530511909	Data da Última Atualização do Objeto: 02/03/2020
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena		
Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA		N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos		
Data de Início da Obra: 01/04/2019	Data de Fim da Obra: 27/11/2019	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 2.149.188,32	Valor Total Aplicado (R\$): 2.149.188,32	Execução Financeira (%): 100,00
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530531709	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Nova Vida		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 269.925,51	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530541809	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto		
Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia, para construção de 20 (vinte) micro estações de tratamento de água, zona rural do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP		N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2017
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Comunidade Tauaporanga		
Data de Início da Obra: 04/10/2017	Data de Fim da Obra: 01/07/2018	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 384.635,96	Valor Total Aplicado (R\$): 384.635,96	Execução Financeira (%): 100,00
<hr/>		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190131](#) Cód. Projeto: [20190530541909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará](#)

Nome do Contratado: [GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-008/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/01/2019](#) Data de Fim da Obra: [25/10/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [3.300.188,84](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [2.324.583,23](#)

Execução Financeira (%): [70,43](#)

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530561809](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução da fundação estaca raiz 25 mm da escola Maria Cecília](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: [09/07/2018](#) Data de Fim da Obra: [23/08/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [328.235,61](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [328.235,61](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20190471](#)

Cód. Projeto: [20190530561909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Itupanema](#)

Data de Início da Obra: [16/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [12/12/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [800.841,95](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [800.841,95](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530581809](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [CRAS-Castanhalzinho](#)

Data de Início da Obra: [02/07/2018](#) Data de Fim da Obra: [30/09/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [123.562,72](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [123.562,72](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530591709	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF Bom Jardim		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 314.758,96	Valor Total Aplicado (R\$): 0,00	Execução Financeira (%): 0,00
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190472	Cód. Projeto: 20190530591909	Data da Última Atualização do Objeto: 21/01/2020
Objeto do Projeto		
Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/Pa		
Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		N.º do Proc. Licitatório: 2-006/208
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos		
Data de Início da Obra: 16/04/2019	Data de Fim da Obra: 12/12/2019	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 800.860,13	Valor Total Aplicado (R\$): 872.768,89	Execução Financeira (%): 108,97
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190609	Cód. Projeto: 20191323401210	Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020
Objeto do Projeto		
CONSTRUÇÃO DO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO.		
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME		N.º do Proc. Licitatório: 1-216/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Convite		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: São Francisco		
Data de Início da Obra: 03/06/2019	Data de Fim da Obra: 01/10/2019	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 271.600,10	Valor Total Aplicado (R\$): 271.600,10	Execução Financeira (%): 100,00
<hr/>		
N.º do Contrato: 20190804	Cód. Projeto: 20192002520918	Data da Última Atualização do Objeto: 01/06/2020
Objeto do Projeto		
Execução de obras e serviços de engenharia para construção da Praça da Criança na Rua 03 de Dezembro, av. Jerônimo Pimentel, Tv. Miguel Costa, rua Cantídio Nunes, zona Urbana no Município de Barcarena.		
Nome do Contratado: E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI		N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2019
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço		Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede		
Data de Início da Obra: 05/08/2019	Data de Fim da Obra: 01/04/2020	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): 1.599.097,72	Valor Total Aplicado (R\$): 1.575.319,97	Execução Financeira (%): 98,51
<hr/>		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190533](#) Cód. Projeto: [20192402410716](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [20/05/2019](#) Data de Fim da Obra: [13/07/2020](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [14.406.917,49](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [7.964.622,48](#)

Execução Financeira (%): [55,28](#)

N.º do Contrato: [20190740](#)

Cód. Projeto: [20192802000918](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva na comunidade do Cafezal no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-343/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Comunidade Cafezal](#)

Data de Início da Obra: [08/07/2019](#) Data de Fim da Obra: [22/08/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [157.638,47](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [157.638,47](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20190807](#)

Cód. Projeto: [20193030060923](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [02/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[Ampliação do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-002/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [05/08/2019](#) Data de Fim da Obra: [19/09/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [108.159,26](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [108.159,26](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20190578](#)

Cód. Projeto: [20193202460917](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção do campo de futebol de areia Malvinão.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-237/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [03/06/2019](#) Data de Fim da Obra: [02/08/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [201.450,14](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [197.256,76](#)

Execução Financeira (%): [97,91](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190850](#) Cód. Projeto: [20194030331016](#) Data da Última Atualização do Objeto: [30/09/2020](#)

Objeto do Projeto

[Construção de Casa Mortuária no Cemitério Municipal de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: [19/08/2019](#) Data de Fim da Obra: [17/12/2019](#) Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [597.638,49](#) Valor Total Aplicado (R\$): [597.638,49](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20195304580609](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Obra de recuperação emergencial da unidade básica da família Novo Horizonte, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-022/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Novo Horizonte](#)

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra: Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [138.215,54](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

N.º do Contrato: [20191019](#) Cód. Projeto: [20200215430115](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA RODOVIA PA 151 COM A TV. FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS, BAIRRO NOVO II.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [08/10/2019](#) Data de Fim da Obra: [07/12/2019](#) Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [583.509,35](#) Valor Total Aplicado (R\$): [276.956,30](#) Execução Financeira (%): [47,46](#)

N.º do Contrato: [20191120](#) Cód. Projeto: [20201301111211](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAIA DO CARIPI, NO MUNICÍPIO DE BARCARENÁ/PA](#)

Nome do Contratado: [K C FURTADO DE OLIVEIRA EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-620/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [18/12/2019](#) Data de Fim da Obra: [16/02/2020](#) Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [281.034,98](#) Valor Total Aplicado (R\$): [281.034,80](#) Execução Financeira (%): [99,99](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20191088](#) Cód. Projeto: [20201301570616](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS DA AVENIDA PADRE CASEMIRO, NO TRECHO DA PA-481 A ENTRADA DA PRAIA DO CARIPÍ, MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-006/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [27/11/2019](#)

Data de Fim da Obra: [25/02/2020](#)

Situação da Obra: [EM ANDAMENTO](#)

Valor Total da Obra (R\$):

Valor Total Aplicado (R\$): [469.767,01](#)

Execução Financeira (%):

N.º do Contrato: [20191040](#)

Cód. Projeto: [20201402430910](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DA SEFIN \(Secretaria Municipal de Finanças\) e da SEMEOTH \(Secretaria Municipal extraordinária de Ordenamento Territorial e Habitação\).](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [São Francisco](#)

Data de Início da Obra: [29/10/2019](#)

Data de Fim da Obra: [26/02/2020](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [772.298,20](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [720.588,77](#)

Execução Financeira (%): [93,30](#)

N.º do Contrato: [20191125](#)

Cód. Projeto: [20201826171016](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE FLECHEIRAS.](#)

Nome do Contratado: [ECO ENGENHARIA LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-625/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Comunidade Flecheiras - Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [20/12/2019](#)

Data de Fim da Obra: [18/02/2020](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [99.069,80](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [98.423,81](#)

Execução Financeira (%): [99,34](#)

N.º do Contrato: [20190632](#)

Cód. Projeto: [20202101430611](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUTUANTE PARA O TRAPICHE DO CARIPÍ.](#)

Nome do Contratado: [MAGMA ENGENHARIA EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-295/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [14/06/2019](#)

Data de Fim da Obra: [29/07/2019](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [313.386,00](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [313.386,00](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190986](#) Cód. Projeto: [20202203491110](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MUNICIPIO DE BARCARENA/PA](#)

Nome do Contratado: [MAIS CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [São Francisco - Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [25/09/2019](#) Data de Fim da Obra: [24/12/2019](#) Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [555.889,85](#) Valor Total Aplicado (R\$): [555.889,85](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20190891](#) Cód. Projeto: [20202701300611](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[Construção da Escola Bom Jesus, com Trapiche, na Comunidade Bom Jesus, Ilha das Onças, Município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [TOMADA DE PREÇOS](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha das Onças](#)

Data de Início da Obra: [29/08/2019](#) Data de Fim da Obra: [25/02/2020](#) Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [521.611,24](#) Valor Total Aplicado (R\$): [426.204,02](#) Execução Financeira (%): [81,70](#)

N.º do Contrato: [20191065](#) Cód. Projeto: [20203401410615](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação e drenagem superficial e profunda da Tv. Miguel Costa e Tv. Jerônimo Pimentel, município de Barcarena, estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [BARCARENA](#)

Data de Início da Obra: [22/11/2019](#) Data de Fim da Obra: [20/02/2020](#) Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [5.171.535,06](#) Valor Total Aplicado (R\$): [1.372.761,56](#) Execução Financeira (%): [26,54](#)

N.º do Contrato: [20190993](#) Cód. Projeto: [20203602450908](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA AVENIDA VERDE E BRANCO, COM TRAVESSA SÃO CRISTÓVÃO, BAIRRO ITUPANEMA - LOTE 02.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Itupanema](#)

Data de Início da Obra: [25/09/2019](#) Data de Fim da Obra: [24/12/2019](#) Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [294.365,25](#) Valor Total Aplicado (R\$): [294.365,25](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190995](#) Cód. Projeto: [20203621330108](#) Data da Última Atualização do Objeto: [27/10/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS, VILA DOS CABANOS.](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [09/10/2019](#)

Data de Fim da Obra: [07/01/2020](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [615.500,01](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [601.052,25](#)

Execução Financeira (%): [97,65](#)

N.º do Contrato: [20191042](#)

Cód. Projeto: [20203904580810](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras/serviços de engenharia para fornecimento e aplicação de TST \(Pavimentação - Tratamento Superficial Triplo\), no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-003/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [29/10/2019](#)

Data de Fim da Obra: [26/02/2020](#)

Situação da Obra: [EM ANDAMENTO](#)

Valor Total da Obra (R\$): [5.230.198,58](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [2.606.633,95](#)

Execução Financeira (%): [49,83](#)

N.º do Contrato: [20191046](#)

Cód. Projeto: [20204301010613](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PINTURA EM GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-581/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [BARCARENA](#)

Data de Início da Obra: [01/11/2019](#)

Data de Fim da Obra: [31/12/2019](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [326.693,68](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [326.694,26](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20191057](#)

Cód. Projeto: [20204501280614](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.](#)

Nome do Contratado: [EXPERTISE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-599/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [19/11/2019](#)

Data de Fim da Obra: [18/03/2020](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [206.900,15](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [206.900,15](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190994](#) Cód. Projeto: [20204602420908](#) Data da Última Atualização do Objeto: [02/09/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA TV. CEARÁ, BAIRRO RENASCER COM CRISTO - LOTE 03.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Renascer com Cristo](#)

Data de Início da Obra: [25/09/2019](#) Data de Fim da Obra: [24/11/2019](#) Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [96.160,66](#) Valor Total Aplicado (R\$): [96.160,66](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20191096](#) Cód. Projeto: [20205401340615](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA MANOEL DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, ESQUINA COM A RODOVIA PA-483.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-004/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [09/12/2019](#) Data de Fim da Obra: [08/12/2020](#) Situação da Obra: [EM ANDAMENTO](#)

Valor Total da Obra (R\$): [15.096.497,54](#) Valor Total Aplicado (R\$): [2.333.489,19](#) Execução Financeira (%): [15,45](#)

N.º do Contrato: [20191118](#) Cód. Projeto: [20205701291211](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO AGUAS VERDES](#)

Nome do Contratado: [TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-623/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [20/12/2019](#) Data de Fim da Obra: [03/02/2020](#) Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [294.926,02](#) Valor Total Aplicado (R\$): [322.719,58](#) Execução Financeira (%): [109,42](#)
