

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190530](#) Cód. Projeto: [20190008040714](#) Data da Última Atualização do Objeto: [08/07/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-169/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [13/05/2019](#) Data de Fim da Obra: [10/09/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$):

Valor Total Aplicado (R\$): [71.685,59](#)

Execução Financeira (%):

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190529541616](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesses\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF São José, com trapiche](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [376.596,93](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530011809](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesses\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Construção da EMEIF são Gregório](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [434.824,56](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530011909](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de dois banheiros, três bilheterias e um castelo de água no centro de exposições cultural Maria Siqueira dos Santos Dias de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-280/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [323.968,27](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530031809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Contratação de empresa, visando à execução de obras e serviços de engenharia, para construção de rede de drenagem pluvial, com calçada e meio fio, zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-002/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Av. Felix Clemente Malcher</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">347.048,18</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20180907</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530031909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">26/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras para construção de estivas em madeira de lei, no Furo do Abacate, na Ilha Trambioca no município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">INETE SERV EIRELI - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-004/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha Trambioca</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">28/08/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/10/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">121.441,36</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">120.260,24</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">99,02</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190264</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530032009</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">02/07/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Rod. PA 481, bairro São Francisco, zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-007/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">São Francisco</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">13/02/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">11/10/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">902.549,85</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">197.639,37</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">21,89</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530051909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção de obras para construção de estivas em madeira de lei, na Comunidade do Jacarequara, Ilha Trambioca no município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">INETE SERV EIRELI - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-004/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha Trambioca</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">28/08/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/09/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">86.704,57</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">86.704,57</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530061809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Implementação/Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Feira da Vila dos Cabanos, zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-004/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Sudam/Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Feira da Vila dos Cabanos</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">1.087.411,84</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190265</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530062009</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">02/07/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre Rua Fortaleza e Rua São Luiz, bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-007/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila dos Cabanos</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">13/02/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">11/10/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">930.840,51</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">184.360,71</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">19,80</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530071909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari no município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">INETE SERV EIRELI - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-004/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Arapari</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">28/08/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">12/10/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">88.842,84</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">88.842,84</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530081809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da Biblioteca Municipal Dr. Firmo Cardoso, zona urbana do município de Barcarena/PA, conforme projeto planilha orçamentária e demais documentos técnicos.</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-005/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena Sede</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">15/01/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">26/07/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">340.790,99</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">282.123,16</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">82,78</a>
<hr/>		

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530091909	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto Construção de rampa em madeira de lei na Comunidade Aicarau no município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME	N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Aicarau		
Data de Início da Obra: 28/08/2018	Data de Fim da Obra: 27/09/2018	
Valor Total da Obra (R\$): 30.220,63	Valor Total Aplicado (R\$): 30.220,63	Execução Financeira (%): 100,00

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530101809	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Praça da Criança, zona urbana do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 2-006/2017	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos		
Data de Início da Obra: 15/01/2018	Data de Fim da Obra: 29/07/2018	
Valor Total da Obra (R\$): 908.803,01	Valor Total Aplicado (R\$): 797.338,65	Execução Financeira (%): 87,73

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530111909	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto Construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guajará da Costa - Ilha Trambioca no município de Barcarena		
Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME	N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca		
Data de Início da Obra: 28/08/2018	Data de Fim da Obra: 27/09/2018	
Valor Total da Obra (R\$): 61.871,99	Valor Total Aplicado (R\$): 50.065,64	Execução Financeira (%): 80,91

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: 20190530121809	Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019
Objeto do Projeto Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da nova unidade de espaço de acolhimento da criança e do adolescente (EACA), zona urbana do município de Barcarena/PA		
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2017	
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal	
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede		
Data de Início da Obra: 15/01/2018	Data de Fim da Obra: 13/08/2018	
Valor Total da Obra (R\$): 605.912,34	Valor Total Aplicado (R\$): 547.244,51	Execução Financeira (%): 90,31

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530141809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Canaã Industrial, zona urbana de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-008/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Canaã Industrial</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">232.106,53</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530141909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção de estiva em madeira de lei na Ilha São João Vila do Conde</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-004/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha São João</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">28/08/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/10/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">158.629,60</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">118.230,82</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">74,53</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530161809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Vila Nova, zona urbana de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-008/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila Nova (Itupanema)</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">161.714,59</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20180908</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530161909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-004/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha Arapiranga</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">28/08/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">26/11/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">198.078,25</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">158.629,60</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">80,08</a>
<hr/>		

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: 20190530171909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca no município de Barcarena

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Data de Início da Obra: 28/08/2018 Data de Fim da Obra: 27/09/2018

Valor Total da Obra (R\$): 62.575,66 Valor Total Aplicado (R\$): 51.836,02 Execução Financeira (%): 82,83

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: 20190530181809 Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Itupanema, zona urbana de Barcarena

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-008/2017

Modalidade de Licitação Contratada: Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Itupanema

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): 138.268,16 Valor Total Aplicado (R\$): 0,00 Execução Financeira (%): 0,00

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: 20190530201909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-003/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Pioneiro

Data de Início da Obra: 06/08/2018 Data de Fim da Obra: 05/10/2018

Valor Total da Obra (R\$): 172.575,40 Valor Total Aplicado (R\$): 154.170,11 Execução Financeira (%): 89,33

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: 20190530211909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019

Objeto do Projeto

Serviço de Engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão tipo B

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Bairro Novo II

Data de Início da Obra: 03/09/2018 Data de Fim da Obra: 02/03/2018

Valor Total da Obra (R\$): 1.255.020,04 Valor Total Aplicado (R\$): 1.255.020,04 Execução Financeira (%): 100,00

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530241809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro de Vila do Conde, zona urbana de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-008/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila do Conde</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">135.960,05</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20180630</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530241909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção da Escola Maria Cecília com 16 salas de aula localizada na Av. Magalhães Barata</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-002/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">13/09/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">10/07/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">5.102.258,66</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">4.329.429,91</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">84,85</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530251909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção de um prédio anexo a Secretaria de Infraestrutura para instalação do prédio de engenharia</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">C &amp; C SERVIÇO DE TRANSPORTE</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-424/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Convite</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">São Francisco</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">19/11/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">19/03/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">200.778,41</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">178.096,82</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">88,70</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530261809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e construção de calçamento nas laterais da Av. Felix Clemente Malcher, no município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-009/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Bairro Laranjal</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">338.361,84</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20181080](#) Cód. Projeto: [20190530271909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Caripi](#)

Data de Início da Obra: [08/10/2018](#) Data de Fim da Obra: [05/06/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [3.874.361,94](#) Valor Total Aplicado (R\$): [3.874.361,94](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530281809](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 \(vinte\) abrigos para parada de ônibus, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-010/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Município de Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [12/03/2018](#) Data de Fim da Obra: [08/09/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [176.354,80](#) Valor Total Aplicado (R\$): [141.843,26](#) Execução Financeira (%): [80,43](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530291709](#) Data da Última Atualização do Objeto: [25/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Marilda Nunes no município de Barcarena](#)

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [310.146,56](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530291909](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos](#)

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-450/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [323.245,96](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---



---

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:                                      Cód. Projeto: [20190530301809](#)                                      Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 \(vinte\) abrigos para mototaxistas, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-010/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Município de Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [12/03/2018](#)      Data de Fim da Obra: [09/09/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [373.567,73](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [96.339,45](#)

Execução Financeira (%): [25,78](#)

---

N.º do Contrato: [20181095](#)

Cód. Projeto: [20190530301909](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Sirituba](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [1.750.041,35](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530321809](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para drenagem e calçamento da Rua Alenquer, e construção de arena com alambrado no Bairro União, município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-011/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila do Conde](#)

Data de Início da Obra: [06/02/2018](#)      Data de Fim da Obra: [29/10/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [343.156,02](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [231.337,61](#)

Execução Financeira (%): [67,41](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530321909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [02/07/2019](#)

Objeto do Projeto

[Serviço de fechamento com tapume da área da futura construção do Ginásio Poliesportivo de Vila dos Cabanos município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [TORK CONSTRUTORA LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-020/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [25/01/2019](#)      Data de Fim da Obra: [25/02/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [167.926,60](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [167.926,60](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530341809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma da pista de esporte de ação de Baracrena sede, localizada na praça São José Pinheiro Rodrigues</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">O. SOUTO PANTOJA &amp; CIA LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-006/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena Sede</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">118.113,43</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
N.º do Contrato: <a href="#">20190211</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530341909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">26/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção do complexo poliesportivo de Vila dos Cabanos, município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-006/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila dos Cabanos</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">06/02/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">05/10/2020</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">14.189.184,94</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530351709</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma da EMEIF Eduardo Francisco Ambé</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">268.448,98</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530361809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção do prédio da secretaria municipal de segurança, trânsito e Defesa - SEMPS</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-387/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">São Francisco</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">108.934,59</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530361909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-321/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [03/09/2018](#) Data de Fim da Obra: [03/10/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [96.708,95](#) Valor Total Aplicado (R\$): [96.708,95](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530371709](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Construção da EMEIF Furo Conceição](#)

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [410.258,70](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530381609](#) Data da Última Atualização do Objeto: [26/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2016](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [27/10/2016](#) Data de Fim da Obra: [08/12/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [649.828,11](#) Valor Total Aplicado (R\$): [557.486,94](#) Execução Financeira (%): [85,78](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530381809](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para construção de arquibancada em quadras cobertas com vestiários do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-011/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [143.441,10](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: 20190530381909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/06/2019

Objeto do Projeto

Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena

Nome do Contratado: PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 1-025/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 30/01/2019 Data de Fim da Obra: 30/04/2019

Valor Total da Obra (R\$): 304.071,61

Valor Total Aplicado (R\$): 304.071,61

Execução Financeira (%): 100,00

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: 20190530391709 Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Construção da EMEIF Santo Antônio

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): 250.409,40

Valor Total Aplicado (R\$): 0,00

Execução Financeira (%): 0,00

---

N.º do Contrato: 20190421 Cód. Projeto: 20190530401909 Data da Última Atualização do Objeto: 08/07/2019

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Cafezal

Data de Início da Obra: 01/04/2019 Data de Fim da Obra: 30/06/2020

Valor Total da Obra (R\$): 110.052,03

Valor Total Aplicado (R\$): 88.373,77

Execução Financeira (%): 80,30

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: 20190530411709 Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 3-001/2017

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Reforma da EMEIF Nova Santarém

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): 308.514,14

Valor Total Aplicado (R\$): 0,00

Execução Financeira (%): 0,00

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530411809](#) Data da Última Atualização do Objeto:  
Objeto do Projeto  
[Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma do Hospital Unidade Mista de Saúde, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-015/2017](#)  
Modalidade de Licitação Contratada: Origem do Recurso: [Municipal](#)  
Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)  
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:  
Valor Total da Obra (R\$): [144.799,76](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190424](#) Cód. Projeto: [20190530421909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/07/2019](#)  
Objeto do Projeto  
[Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, no bairro Zita Cunha, município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F C FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)  
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)  
Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)  
Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [27/11/2020](#)  
Valor Total da Obra (R\$): [1.139.860,38](#) Valor Total Aplicado (R\$): [308.855,82](#) Execução Financeira (%): [27,09](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530431709](#) Data da Última Atualização do Objeto:  
Objeto do Projeto  
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)  
Modalidade de Licitação Contratada: Origem do Recurso: [Municipal](#)  
Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Manoel Nascimento do Amaral](#)  
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:  
Valor Total da Obra (R\$): [251.610,08](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530431809](#) Data da Última Atualização do Objeto:  
Objeto do Projeto  
[Reforma do centro de vigilância em saúde](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-158/2017](#)  
Modalidade de Licitação Contratada: Origem do Recurso: [Municipal](#)  
Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)  
Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:  
Valor Total da Obra (R\$): [112.027,58](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190419](#) Cód. Projeto: [20190530441909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [27/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [26/01/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): [2.382.275,68](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [283.662,26](#)

Execução Financeira (%): [11,90](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530451609](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [12/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Cônego Eugênio G. Pantoja, com trapiche](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [374.406,54](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530451809](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de alambrado de proteção para pratica de atividades esportivas na praça da matriz em Vila dos Cabanos](#)

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-289/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [111.469,97](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530461709](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF São Francisco](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [362.235,70](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190420](#)      Cód. Projeto: [20190530461909](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma praça do Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Cafezal](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#)      Data de Fim da Obra: [31/05/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [223.155,50](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [147.132,94](#)      Execução Financeira (%): [65,93](#)

---

N.º do Contrato:      Cód. Projeto: [20190530471808](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de um trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-316/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Arapiranga](#)

Data de Início da Obra:      Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [146.150,39](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)      Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato:      Cód. Projeto: [20190530481609](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF José Pinheiro Rodrigues, com trapiche](#)

Data de Início da Obra:      Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [288.704,71](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)      Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato:      Cód. Projeto: [20190530481709](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Construção da EMEIF Jupariquera](#)

Data de Início da Obra:      Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [442.452,24](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)      Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190423](#)      Cód. Projeto: [20190530481909](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [02/07/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Arapari](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#)      Data de Fim da Obra: [27/11/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): [1.900.332,00](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [502.966,99](#)

Execução Financeira (%): [26,46](#)

---

N.º do Contrato: [20190422](#)      Cód. Projeto: [20190530491909](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 12 salas de aula com trapiche, no Furo do Nazário, Ilha das Onças, zona rural do município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha das Onças](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#)      Data de Fim da Obra: [27/11/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$): [3.289.426,39](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [336.866,53](#)

Execução Financeira (%): [10,24](#)

---

N.º do Contrato:      Cód. Projeto: [20190530501709](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma do Centro Municipal de Educação Especial Santa Joana](#)

Data de Início da Obra:      Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [320.900,55](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato:      Cód. Projeto: [20190530511609](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesses\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Idália da Silva Gurgel](#)

Data de Início da Obra:      Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [285.948,51](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190425](#) Cód. Projeto: [20190530511909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [27/11/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [1.719.625,74](#) Valor Total Aplicado (R\$): [604.805,26](#) Execução Financeira (%): [35,17](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530531709](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Nova Vida](#)

Data de Início da Obra: Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [269.925,51](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530541809](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia, para construção de 20 \(vinte\) micro estações de tratamento de água, zona rural do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Comunidade Tauaporanga](#)

Data de Início da Obra: [04/10/2017](#) Data de Fim da Obra: [01/07/2018](#)

Valor Total da Obra (R\$): [384.635,96](#) Valor Total Aplicado (R\$): [384.635,96](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190131](#) Cód. Projeto: [20190530541909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará](#)

Nome do Contratado: [GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-008/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/01/2019](#) Data de Fim da Obra: [25/10/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [3.300.188,84](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530561809</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução da fundação estaca raiz 25 mm da escola Maria Cecília</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-002/2017</a>
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena Sede</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">09/07/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">23/08/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">328.235,61</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">328.235,61</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
N.º do Contrato: <a href="#">20190471</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530561909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">02/07/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-006/2018</a>
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Itupanema</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">16/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">12/12/2019</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">800.841,95</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">349.026,51</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">43,58</a>
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530581809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-001/2018</a>
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">CRAS-Castanhalzinho</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">02/07/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">30/09/2018</a>	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">123.562,72</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">123.562,72</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530591709</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA</a>		N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>
Modalidade de Licitação Contratada:		Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>
Local de Execução da Obra: <a href="#">Construção da EMEIF Bom Jardim</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">314.758,96</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190472](#)      Cód. Projeto: [20190530591909](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [02/07/2019](#)

Objeto do Projeto

[Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/Pa](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/208](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [16/04/2019](#)      Data de Fim da Obra: [12/12/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [800.860,13](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [199.748,27](#)      Execução Financeira (%): [24,94](#)

---

N.º do Contrato: [20190533](#)      Cód. Projeto: [20192402410716](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [02/07/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [20/05/2019](#)      Data de Fim da Obra: [13/07/2020](#)

Valor Total da Obra (R\$):      Valor Total Aplicado (R\$):      Execução Financeira (%):

---

N.º do Contrato:      Cód. Projeto: [20195304580609](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Obra de recuperação emergencial da unidade básica da família Novo Horizonte, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-022/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Novo Horizonte](#)

Data de Início da Obra:      Data de Fim da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [138.215,54](#)      Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)      Execução Financeira (%): [0,00](#)

---