

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190530](#) Cód. Projeto: [20190008040714](#) Data da Última Atualização do Objeto: [07/05/2020](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-169/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [13/05/2019](#)

Data de Fim da Obra: [10/09/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [329.983,04](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [329.983,04](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190905](#)

Cód. Projeto: [20190226221209](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 \(QUATRO\) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BACARENA - PA](#)

Nome do Contratado: [T DA C SOARES EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-451/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [12/09/2019](#)

Data de Fim da Obra: [09/05/2020](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [203.865,88](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [201.865,88](#)

Execução Financeira (%): [99,01](#)

---

N.º do Contrato: [20171201](#)

Cód. Projeto: [20190529541616](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF São José, com trapiche](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#)

Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [376.596,93](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [376.596,93](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20171211](#)

Cód. Projeto: [20190530011809](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Construção da EMEIF são Gregório](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#)

Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [434.824,56](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [434.824,56](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: <a href="#">20180800</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530011909</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção de dois banheiros, três bilheterias e um castelo de água no centro de exposições cultural Maria Siqueira dos Santos Dias de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">C &amp; C SERVIÇO DE TRANSPORTE</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-280/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena Sede</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">323.968,27</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20170435</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530031809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2021</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Contratação de empresa, visando à execução de obras e serviços de engenharia, para construção de rede de drenagem pluvial, com calçada e meio fio, zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-002/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">TOMADA DE PREÇOS</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Av. Felix Clemente Malcher</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">03/07/2017</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">30/01/2018</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">347.048,18</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">347.048,18</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20180907</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530031909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">26/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras para construção de estivas em madeira de lei, no Furo do Abacate, na Ilha Trambioca no município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">INETE SERV EIRELI - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-004/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha Trambioca</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">28/08/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/10/2018</a>	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">121.441,36</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">120.260,24</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">99,02</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190264</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530032009</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">07/05/2020</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Rod. PA 481, bairro São Francisco, zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-007/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">São Francisco</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">13/02/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">11/10/2019</a>	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">902.549,85</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">902.549,84</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">99,99</a>
<hr/>		

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20180906](#) Cód. Projeto: [20190530051909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa visando a execução de obras para construção de estivas em madeira de lei, na Comunidade do Jacarequara, Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#)

Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [86.704,57](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [86.704,57](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20171100](#)

Cód. Projeto: [20190530061809](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [11/05/2021](#)

Objeto do Projeto

[Implementação/Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Feira da Vila dos Cabanos, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [TOMADA DE PREÇOS](#)

Origem do Recurso: [Sudam/Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Feira da Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [10/04/2018](#)

Data de Fim da Obra: [10/08/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [1.087.411,84](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [1.087.411,84](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190265](#)

Cód. Projeto: [20190530062009](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [07/05/2020](#)

Objeto do Projeto

[Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre Rua Fortaleza e Rua São Luiz, bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [13/02/2019](#)

Data de Fim da Obra: [11/10/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [930.840,51](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [930.840,50](#)

Execução Financeira (%): [99,99](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530071909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Arapari](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#)

Data de Fim da Obra: [12/10/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [88.842,84](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [88.842,84](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20171220](#) Cód. Projeto: [20190530081809](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da Biblioteca Municipal Dr. Firmo Cardoso, zona urbana do município de Barcarena/PA, conforme projeto planilha orçamentária e demais documentos técnicos.](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: [15/01/2018](#) Data de Fim da Obra: [26/07/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [340.790,99](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [282.123,16](#)

Execução Financeira (%): [82,78](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530091909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Construção de rampa em madeira de lei na Comunidade Aicarau no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Aicarau](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [30.220,63](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [30.220,63](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20171225](#) Cód. Projeto: [20190530101809](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da Praça da Criança, zona urbana do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [15/01/2018](#) Data de Fim da Obra: [29/07/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [908.803,01](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [797.338,65](#)

Execução Financeira (%): [87,73](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530111909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guajará da Costa - Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [61.871,99](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [50.065,64](#)

Execução Financeira (%): [80,91](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: <a href="#">20171221</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530121809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2021</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da nova unidade de espaço de acolhimento da criança e do adolescente (EACA), zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-007/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena Sede</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">15/01/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">13/08/2018</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">605.912,34</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">547.244,51</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">90,31</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20180040</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530141809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2021</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Canaã Industrial, zona urbana de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-008/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">TOMADA DE PREÇOS</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Canaã Industrial</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">22/01/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">23/03/2018</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">232.106,53</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">232.106,53</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530141909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Construção de estiva em madeira de lei na Ilha São João Vila do Conde</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-004/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha São João</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">28/08/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/10/2018</a>	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">158.629,60</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">118.230,82</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">74,53</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20180041</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530161809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2021</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Vila Nova, zona urbana de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-008/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">TOMADA DE PREÇOS</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila Nova (Itupanema)</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">22/01/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">23/03/2018</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">161.714,59</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">161.714,59</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20180908](#) Cód. Projeto: [20190530161909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Arapiranga](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#)

Data de Fim da Obra: [26/11/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [198.078,25](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [158.629,60](#)

Execução Financeira (%): [80,08](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530171909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#)

Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [62.575,66](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [51.836,02](#)

Execução Financeira (%): [82,83](#)

---

N.º do Contrato: [20180042](#)

Cód. Projeto: [20190530181809](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma da estratégia de saúde da família do Bairro Itupanema, zona urbana de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [TOMADA DE PREÇOS](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Itupanema](#)

Data de Início da Obra: [22/01/2018](#)

Data de Fim da Obra: [23/03/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [138.268,16](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [138.268,16](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato:

Cód. Projeto: [20190530201909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Pioneiro](#)

Data de Início da Obra: [06/08/2018](#)

Data de Fim da Obra: [05/10/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [172.575,40](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [154.170,11](#)

Execução Financeira (%): [89,33](#)

---



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20171131](#) Cód. Projeto: [20190530261809](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação asfáltica e construção de calçamento nas laterais da Av. Felix Clemente Malcher, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-009/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [TOMADA DE PREÇOS](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Bairro Laranjal](#)

Data de Início da Obra: [26/12/2017](#)

Data de Fim da Obra: [25/01/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [338.361,84](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [338.361,84](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20181080](#)

Cód. Projeto: [20190530271909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-004/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Caripi](#)

Data de Início da Obra: [08/10/2018](#)

Data de Fim da Obra: [05/06/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [3.874.361,94](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [3.874.361,94](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20180182](#)

Cód. Projeto: [20190530281809](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 \(vinte\) abrigos para parada de ônibus, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-010/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Município de Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [10/05/2018](#)

Data de Fim da Obra: [08/09/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [176.354,80](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [176.354,80](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20171209](#)

Cód. Projeto: [20190530291709](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Marilda Nunes no município de Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#)

Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [310.146,56](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [310.146,56](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530291909</a>	Data da Última Atualização do Objeto:
Objeto do Projeto	<a href="#">Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">O. SOUTO PANTOJA &amp; CIA LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-450/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila dos Cabanos</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">323.245,96</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20180183</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530301809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2021</a>
Objeto do Projeto	<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para mototaxistas, no município de Barcarena/PA</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-010/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Tomada de Preços</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Município de Barcarena</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">12/03/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">09/09/2018</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">373.567,73</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">373.567,73</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20181095</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530301909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2020</a>
Objeto do Projeto	<a href="#">Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-002/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Praia do Sirituba - Ilha Trambioca</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">08/10/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">05/02/2019</a>	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">1.750.041,35</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">1.266.071,14</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">72,34</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20180088</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530321809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2021</a>
Objeto do Projeto	<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para drenagem e calçamento da Rua Alenquer, e construção de arena com alambrado no Bairro União, município de Barcarena</a>	
Nome do Contratado: <a href="#">CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">2-011/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">TOMADA DE PREÇOS</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila do Conde</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">06/02/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">07/04/2018</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">343.156,02</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">343.156,02</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20180007](#) Cód. Projeto: [20190530361809](#) Data da Última Atualização do Objeto: [11/05/2021](#)

Objeto do Projeto

[Construção do predio da secretaria municipal de segurança, trânsito e Defesa - SEMPS](#)

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-387/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [São Francisco](#)

Data de Início da Obra: [10/01/2018](#) Data de Fim da Obra: [11/03/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [108.934,59](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [108.934,59](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20190530361909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-321/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [03/09/2018](#) Data de Fim da Obra: [03/10/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [96.708,95](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [96.708,95](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20171212](#) Cód. Projeto: [20190530371709](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Construção da EMEIF Furo Conceição](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#) Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [410.258,70](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [410.258,70](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [00000000](#) Cód. Projeto: [20190530381609](#) Data da Última Atualização do Objeto: [11/05/2021](#)

Objeto do Projeto

[Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2016](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Convênio Estadual](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [27/10/2016](#) Data de Fim da Obra: [17/03/2020](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [649.828,11](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [649.828,11](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: <a href="#">20170210</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530381809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">11/05/2021</a>
Objeto do Projeto <a href="#">Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para construção de arquibancada em quadras cobertas com vestiários do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">CONSTRUTORA MADUREIRA LTDA - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-011/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">CONVITE</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena Sede</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">03/03/2017</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">02/05/2017</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">143.441,10</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">143.441,10</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato:	Cód. Projeto: <a href="#">20190530381909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">04/06/2019</a>
Objeto do Projeto <a href="#">Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">PASSOS &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-025/2019</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Convite</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">30/01/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">30/04/2019</a>	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">304.071,61</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">304.071,61</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20171215</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530391709</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2021</a>
Objeto do Projeto <a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">CONCORRÊNCIA</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Construção da EMEIF Santo Antônio</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">08/01/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">08/04/2018</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">250.409,40</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">250.409,40</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190421</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530401909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">22/01/2020</a>
Objeto do Projeto <a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">INETE SERV EIRELI - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-005/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Cafezal</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">30/06/2020</a>	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">123.854,50</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">123.854,50</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20171202](#) Cód. Projeto: [20190530411709](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Nova Santarém](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#) Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [308.514,14](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [308.514,14](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20170226](#) Cód. Projeto: [20190530411809](#) Data da Última Atualização do Objeto: [11/05/2021](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa de obras e serviços de engenharia para reforma do Hospital Unidade Mista de Saúde, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-015/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: [16/03/2017](#) Data de Fim da Obra: [15/05/2017](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [144.799,76](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [144.799,76](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190424](#) Cód. Projeto: [20190530421909](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, no bairro Zita Cunha, município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F C FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [27/11/2020](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [1.139.860,38](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [969.192,33](#)

Execução Financeira (%): [85,02](#)

---

N.º do Contrato: [20171208](#) Cód. Projeto: [20190530431709](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Manoel Nascimento do Amaral](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#) Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [251.610,08](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [251.610,08](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: <a href="#">20170475</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530431809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">11/05/2021</a>
Objeto do Projeto <a href="#">Reforma do centro de vigilância em saúde</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">JVC ENGENHARIA LTDA - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-158/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">CONVITE</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena Sede</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">10/07/2017</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">08/09/2017</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">112.027,58</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">112.027,58</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190419</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530441909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2020</a>
Objeto do Projeto <a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-005/2019</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Barcarena</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">26/01/2020</a>	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">2.382.275,68</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">2.361.264,60</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">99,11</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20171200</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530451609</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">12/06/2019</a>
Objeto do Projeto <a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e construção de 16 (dezesesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada:	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma da EMEIF Cônego Eugênio G. Pantoja, com trapiche</a>		
Data de Início da Obra:	Data de Fim da Obra:	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">374.406,54</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">0,00</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">0,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20170745</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530451809</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">11/05/2021</a>
Objeto do Projeto <a href="#">Construção de alambrado de proteção para pratica de atividades esportivas na praça da matriz em Vila dos Cabanos</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">O. SOUTO PANTOJA &amp; CIA LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">1-289/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">CONVITE</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Vila dos Cabanos</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">11/10/2017</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">10/12/2017</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">111.469,97</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">111.469,97</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20171203](#) Cód. Projeto: [20190530461709](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF São Francisco](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#)

Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [362.235,70](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [362.235,70](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190420](#)

Cód. Projeto: [20190530461909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [02/09/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma praça do Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Cafezal](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#)

Data de Fim da Obra: [31/05/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [223.155,50](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [223.155,50](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20171040](#)

Cód. Projeto: [20190530471808](#)

Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Construção de um trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-316/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada:

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Arapiranga](#)

Data de Início da Obra:

Data de Fim da Obra:

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [146.150,39](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#)

Execução Financeira (%): [0,00](#)

---

N.º do Contrato: [20171205](#)

Cód. Projeto: [20190530481609](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesses\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF José Pinheiro Rodrigues, com trapiche](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#)

Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [288.704,71](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [288.704,71](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: <a href="#">20171214</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530481709</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2021</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Construção da EMEIF Jupariquera</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">08/01/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">08/04/2018</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">442.452,24</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">442.452,24</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190423</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530481909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2020</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">INETE SERV EIRELI - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-007/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Arapari</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/11/2020</a>	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">2.217.047,58</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">2.124.705,20</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">95,83</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20190422</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530491909</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2020</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula com trapiche, no Furo do Nazário, Ilha das Onças, zona rural do município de Barcarena</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">L &amp; R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-007/2018</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Ilha das Onças</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">01/04/2019</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">27/11/2020</a>	Situação da Obra:
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">3.447.313,15</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">2.493.778,63</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">72,33</a>
<hr/>		
N.º do Contrato: <a href="#">20171204</a>	Cód. Projeto: <a href="#">20190530501709</a>	Data da Última Atualização do Objeto: <a href="#">01/06/2021</a>
Objeto do Projeto		
<a href="#">Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 (dezesseis) escolas, sendo 07 (sete) com trapiche, no município de Barcarena/PA</a>		
Nome do Contratado: <a href="#">GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - ME</a>	N.º do Proc. Licitatório: <a href="#">3-001/2017</a>	
Modalidade de Licitação Contratada: <a href="#">Concorrência</a>	Origem do Recurso: <a href="#">Municipal</a>	
Local de Execução da Obra: <a href="#">Reforma do Centro Municipal de Educação Especial Santa Joana</a>		
Data de Início da Obra: <a href="#">08/01/2018</a>	Data de Fim da Obra: <a href="#">08/04/2018</a>	Situação da Obra: <a href="#">CONCLUÍDA</a>
Valor Total da Obra (R\$): <a href="#">320.900,55</a>	Valor Total Aplicado (R\$): <a href="#">320.900,55</a>	Execução Financeira (%): <a href="#">100,00</a>

---



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20171206](#)      Cód. Projeto: [20190530511609](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 7 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Idália da Silva Gurgel](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#)

Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [285.948,51](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [285.948,51](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20190425](#)

Cód. Projeto: [20190530511909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [02/03/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#)

Data de Fim da Obra: [27/11/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [2.149.188,32](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [2.149.188,32](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20171207](#)

Cód. Projeto: [20190530531709](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Reforma da EMEIF Nova Vida](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#)

Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [269.925,51](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [269.925,51](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

N.º do Contrato: [20170735](#)

Cód. Projeto: [20190530541809](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa visando a execução de obras e serviços de engenharia, para construção de 20 \(vinte\) micro estações de tratamento de água, zona rural do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Comunidade Tauaporanga](#)

Data de Início da Obra: [04/10/2017](#)

Data de Fim da Obra: [01/07/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [384.635,96](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [384.635,96](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190131](#)      Cód. Projeto: [20190530541909](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará](#)

Nome do Contratado: [GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-008/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/01/2019](#)      Data de Fim da Obra: [25/10/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [3.300.188,84](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [2.324.583,23](#)

Execução Financeira (%): [70,43](#)

---

N.º do Contrato: [20180631](#)      Cód. Projeto: [20190530561809](#)      Data da Última Atualização do Objeto:

Objeto do Projeto

[Execução da fundação estaca raiz 25 mm da escola Maria Cecília](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: [09/07/2018](#)      Data de Fim da Obra: [23/08/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [328.235,61](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [328.235,61](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190471](#)      Cód. Projeto: [20190530561909](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/Pa](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Itupanema](#)

Data de Início da Obra: [16/04/2019](#)      Data de Fim da Obra: [12/12/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [800.841,95](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [800.841,95](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20180483](#)      Cód. Projeto: [20190530581809](#)      Data da Última Atualização do Objeto: [04/06/2019](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [CRAS-Castanhalzinho](#)

Data de Início da Obra: [02/07/2018](#)      Data de Fim da Obra: [30/09/2018](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [123.562,72](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [123.562,72](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20171213](#) Cód. Projeto: [20190530591709](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma e construção de 16 \(dezesseis\) escolas, sendo 07 \(sete\) com trapiche, no município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-001/2017](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Construção da EMEIF Bom Jardim](#)

Data de Início da Obra: [08/01/2018](#)

Data de Fim da Obra: [08/04/2018](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [314.758,96](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [314.758,96](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190472](#)

Cód. Projeto: [20190530591909](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [21/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/Pa](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-006/208](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [16/04/2019](#)

Data de Fim da Obra: [12/12/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [800.860,13](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [872.768,89](#)

Execução Financeira (%): [108,97](#)

---

N.º do Contrato: [20190609](#)

Cód. Projeto: [20191323401210](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO.](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-216/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [São Francisco](#)

Data de Início da Obra: [03/06/2019](#)

Data de Fim da Obra: [01/10/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [271.600,10](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [271.600,10](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190804](#)

Cód. Projeto: [20192002520918](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção da Praça da Criança na Rua 03 de Dezembro, av. Jerônimo Pimentel, Tv. Miguel Costa, rua Cantídio Nunes, zona Urbana no Município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: [05/08/2019](#)

Data de Fim da Obra: [01/04/2020](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [1.599.097,72](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [1.575.319,97](#)

Execução Financeira (%): [98,51](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190533](#) Cód. Projeto: [20192402410716](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [20/05/2019](#) Data de Fim da Obra: [13/07/2020](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [14.406.917,49](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [7.964.622,48](#)

Execução Financeira (%): [55,28](#)

---

N.º do Contrato: [20190740](#)

Cód. Projeto: [20192802000918](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [04/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva na comunidade do Cafezal no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-343/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Comunidade Cafezal](#)

Data de Início da Obra: [08/07/2019](#) Data de Fim da Obra: [22/08/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [157.638,47](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [157.638,47](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190807](#)

Cód. Projeto: [20193030060923](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [02/01/2020](#)

Objeto do Projeto

[Ampliação do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-002/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [05/08/2019](#) Data de Fim da Obra: [19/09/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [108.159,26](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [108.159,26](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190578](#)

Cód. Projeto: [20193202460917](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [01/11/2019](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção do campo de futebol de areia Malvinão.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-237/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [03/06/2019](#) Data de Fim da Obra: [02/08/2019](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [201.450,14](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [197.256,76](#)

Execução Financeira (%): [97,91](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190850](#) Cód. Projeto: [20194030331016](#) Data da Última Atualização do Objeto: [30/09/2020](#)

Objeto do Projeto

[Construção de Casa Mortuária no Cemitério Municipal de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)

Data de Início da Obra: [19/08/2019](#) Data de Fim da Obra: [17/12/2019](#) Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [597.638,49](#) Valor Total Aplicado (R\$): [597.638,49](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: Cód. Projeto: [20195304580609](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2021](#)

Objeto do Projeto

[Obra de recuperação emergencial da unidade básica da família Novo Horizonte, no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-022/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Novo Horizonte](#)

Data de Início da Obra: [30/01/2018](#) Data de Fim da Obra: [31/03/2018](#) Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [138.215,54](#) Valor Total Aplicado (R\$): [138.215,54](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20191019](#) Cód. Projeto: [20200215430115](#) Data da Última Atualização do Objeto: [01/06/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA RODOVIA PA 151 COM A TV. FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS, BAIRRO NOVO II.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [08/10/2019](#) Data de Fim da Obra: [07/12/2019](#) Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [583.509,35](#) Valor Total Aplicado (R\$): [276.956,30](#) Execução Financeira (%): [47,46](#)

---

N.º do Contrato: [20191120](#) Cód. Projeto: [20201301111211](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAIA DO CARIPI, NO MUNICIPIO DE BARCARENÁ/PA](#)

Nome do Contratado: [K C FURTADO DE OLIVEIRA EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-620/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [18/12/2019](#) Data de Fim da Obra: [16/02/2020](#) Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [281.034,98](#) Valor Total Aplicado (R\$): [281.034,80](#) Execução Financeira (%): [99,99](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20191088](#) Cód. Projeto: [20201301570616](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS DA AVENIDA PADRE CASEMIRO, NO TRECHO DA PA-481 A ENTRADA DA PRAIA DO CARIPÍ, MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ.](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-006/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [27/11/2019](#)

Data de Fim da Obra: [25/02/2020](#)

Situação da Obra: [EM ANDAMENTO](#)

Valor Total da Obra (R\$):

Valor Total Aplicado (R\$): [469.767,01](#)

Execução Financeira (%):

---

N.º do Contrato: [20191040](#) Cód. Projeto: [20201402430910](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES DA SEFIN \(Secretaria Municipal de Finanças\) e da SEMEOTH \(Secretaria Municipal extraordinária de Ordenamento Territorial e Habitação\).](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-008/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [São Francisco](#)

Data de Início da Obra: [29/10/2019](#)

Data de Fim da Obra: [26/02/2020](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [772.298,20](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [720.588,77](#)

Execução Financeira (%): [93,30](#)

---

N.º do Contrato: [20191125](#) Cód. Projeto: [20201826171016](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE FLECHEIRAS.](#)

Nome do Contratado: [ECO ENGENHARIA LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-625/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Comunidade Flecheiras - Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [20/12/2019](#)

Data de Fim da Obra: [18/02/2020](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [99.069,80](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [98.423,81](#)

Execução Financeira (%): [99,34](#)

---

N.º do Contrato: [20190632](#) Cód. Projeto: [20202101430611](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FLUTUANTE PARA O TRAPICHE DO CARIPÍ.](#)

Nome do Contratado: [MAGMA ENGENHARIA EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-295/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [14/06/2019](#)

Data de Fim da Obra: [29/07/2019](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [313.386,00](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [313.386,00](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190986](#) Cód. Projeto: [20202203491110](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[REFORMA DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MUNICIPIO DE BARCARENA/PA](#)

Nome do Contratado: [MAIS CONSTRUTORA E COMÉRCIO EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [São Francisco - Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [25/09/2019](#)

Data de Fim da Obra: [24/12/2019](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [555.889,85](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [555.889,85](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20190891](#) Cód. Projeto: [20202701300611](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[Construção da Escola Bom Jesus, com Trapiche, na Comunidade Bom Jesus, Ilha das Onças, Município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [TOMADA DE PREÇOS](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha das Onças](#)

Data de Início da Obra: [29/08/2019](#)

Data de Fim da Obra: [25/02/2020](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [521.611,24](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [426.204,02](#)

Execução Financeira (%): [81,70](#)

---

N.º do Contrato: [20191065](#) Cód. Projeto: [20203401410615](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação e drenagem superficial e profunda da Tv. Miguel Costa e Tv. Jerônimo Pimentel, município de Barcarena, estado do Pará.](#)

Nome do Contratado: [JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [BARCARENA](#)

Data de Início da Obra: [22/11/2019](#)

Data de Fim da Obra: [20/02/2020](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [5.171.535,06](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [1.372.761,56](#)

Execução Financeira (%): [26,54](#)

---

N.º do Contrato: [20190993](#) Cód. Projeto: [20203602450908](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA AVENIDA VERDE E BRANCO, COM TRAVESSA SÃO CRISTÓVÃO, BAIRRO ITUPANEMA - LOTE 02.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Itupanema](#)

Data de Início da Obra: [25/09/2019](#)

Data de Fim da Obra: [24/12/2019](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [294.365,25](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [294.365,25](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190995](#) Cód. Projeto: [20203621330108](#) Data da Última Atualização do Objeto: [27/10/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS, VILA DOS CABANOS.](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [09/10/2019](#)

Data de Fim da Obra: [07/01/2020](#)

Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [615.500,01](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [601.052,25](#)

Execução Financeira (%): [97,65](#)

---

N.º do Contrato: [20191042](#)

Cód. Projeto: [20203904580810](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[Execução de obras/serviços de engenharia para fornecimento e aplicação de TST \(Pavimentação - Tratamento Superficial Triplo\), no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA](#)

N.º do Proc. Licitatório: [3-003/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [29/10/2019](#)

Data de Fim da Obra: [26/02/2020](#)

Situação da Obra: [EM ANDAMENTO](#)

Valor Total da Obra (R\$): [5.230.198,58](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [2.606.633,95](#)

Execução Financeira (%): [49,83](#)

---

N.º do Contrato: [20191046](#)

Cód. Projeto: [20204301010613](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES, CALÇADAS E PINTURA EM GERAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-581/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [BARCARENA](#)

Data de Início da Obra: [01/11/2019](#)

Data de Fim da Obra: [31/12/2019](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [326.693,68](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [326.694,26](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20191057](#)

Cód. Projeto: [20204501280614](#)

Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.](#)

Nome do Contratado: [EXPERTISE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI - ME](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-599/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONVITE](#)

Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [19/11/2019](#)

Data de Fim da Obra: [18/03/2020](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [206.900,15](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [206.900,15](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

---



---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

N.º do Contrato: [20190994](#) Cód. Projeto: [20204602420908](#) Data da Última Atualização do Objeto: [02/09/2020](#)

Objeto do Projeto

[CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA TV. CEARÁ, BAIRRO RENASCER COM CRISTO - LOTE 03.](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Renascer com Cristo](#)

Data de Início da Obra: [25/09/2019](#) Data de Fim da Obra: [24/11/2019](#) Situação da Obra:

Valor Total da Obra (R\$): [96.160,66](#) Valor Total Aplicado (R\$): [96.160,66](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

---

N.º do Contrato: [20191096](#) Cód. Projeto: [20205401340615](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA MANOEL DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, ESQUINA COM A RODOVIA PA-483.](#)

Nome do Contratado: [JVC ENGENHARIA LTDA - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-004/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [CONCORRÊNCIA](#) Origem do Recurso: [MUNICIPAL](#)

Local de Execução da Obra: [VILA DOS CABANOS](#)

Data de Início da Obra: [09/12/2019](#) Data de Fim da Obra: [08/12/2020](#) Situação da Obra: [EM ANDAMENTO](#)

Valor Total da Obra (R\$): [15.096.497,54](#) Valor Total Aplicado (R\$): [2.333.489,19](#) Execução Financeira (%): [15,45](#)

---

N.º do Contrato: [20191118](#) Cód. Projeto: [20205701291211](#) Data da Última Atualização do Objeto: [05/01/2021](#)

Objeto do Projeto

[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO AGUAS VERDES](#)

Nome do Contratado: [TRANSTERRA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-623/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [20/12/2019](#) Data de Fim da Obra: [03/02/2020](#) Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [294.926,02](#) Valor Total Aplicado (R\$): [322.719,58](#) Execução Financeira (%): [109,42](#)

---