
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei do PAE	Data da Última Atualização do Objeto:
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2016
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca	
Data de Início da Obra: 27/10/2016 Data de Fim da Obra: 08/12/2018	
Valor Total da Obra (R\$): 649.828,11 Valor Total Aplicado (R\$): 557.486,94 Execução Financeira (%): 85,78	
Objeto do Projeto Execução da fundação estaca raiz de 25 mm da Escola Maria Cecília	Data da Última Atualização do Objeto:
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2017
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência	Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede	
Data de Início da Obra: 09/07/2018 Data de Fim da Obra: 23/08/2018	
Valor Total da Obra (R\$): 328.235,61 Valor Total Aplicado (R\$): 328.235,61 Execução Financeira (%): 100,00	
Objeto do Projeto Construção da Escola Maria Cecília, com 16 salas de aula, localizada na Av. Magalhães Barata	Data da Última Atualização do Objeto: 03/06/2019
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2017
Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência	Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede	
Data de Início da Obra: 13/09/2018 Data de Fim da Obra: 10/07/2019	
Valor Total da Obra (R\$): 4.830.572,66 Valor Total Aplicado (R\$): 4.329.429,91 Execução Financeira (%): 89,62	
Objeto do Projeto Contratação de empresa, visando a execução de obras e serviços de engenharia para a construção de 20 (vinte) micro estações de tratamento de água, zona rural do município de Barcarena	Data da Última Atualização do Objeto:
Nome do Contratado: CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2017
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Comunidade do Tauaporanga	
Data de Início da Obra: 04/10/2017 Data de Fim da Obra: 01/07/2018	
Valor Total da Obra (R\$): 384.635,96 Valor Total Aplicado (R\$): 384.635,96 Execução Financeira (%): 100,00	
Objeto do Projeto Execução de obras de engenharia para reforma da Biblioteca Municipal Dr. Firmino Cardoso, Zona Urbana do Município de Barcarena/PA, conforme projeto, planilha orçamentária e demais documentos técnicos ao edital	Data da Última Atualização do Objeto:
Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2017
Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços	Origem do Recurso: Municipal
Local de Execução da Obra: Barcarena Sede	
Data de Início da Obra: 15/01/2018 Data de Fim da Obra: 26/07/2018	
Valor Total da Obra (R\$): 282.123,16 Valor Total Aplicado (R\$): 282.123,16 Execução Financeira (%): 100,00	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção da praça da criança, zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2017](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)
Data de Início da Obra: [15/01/2018](#) Data de Fim da Obra: [29/07/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [797.338,65](#) Valor Total Aplicado (R\$): [797.338,65](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para construção da nova unidade de espaço de acolhimento da criança e do adolescentes \(EACA\), zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2017](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)
Data de Início da Obra: [15/01/2018](#) Data de Fim da Obra: [13/08/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [605.912,34](#) Valor Total Aplicado (R\$): [547.244,51](#) Execução Financeira (%): [90,31](#)

Objeto do Projeto: [Contratação de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 \(vinte\) abrigos para mototaxistas, no Município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MARIO ANTÔNIO BIGATÃO EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-010/2017](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Município de Barcarena](#)
Data de Início da Obra: [12/03/2018](#) Data de Fim da Obra: [09/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [311.753,43](#) Valor Total Aplicado (R\$): [96.339,45](#) Execução Financeira (%): [30,90](#)

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 \(vinte\) abrigos para parada de ônibus, no município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-010/2017](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Município de Barcarena](#)
Data de Início da Obra: [12/03/2018](#) Data de Fim da Obra: [08/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [141.843,26](#) Valor Total Aplicado (R\$): [141.843,26](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Serviço de engenharia para drenagem e calçamento da Rua Alenquer](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-011/2017](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Vila do Conde](#)
Data de Início da Obra: [06/02/2018](#) Data de Fim da Obra: [29/10/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [231.337,61](#) Valor Total Aplicado (R\$): [231.337,61](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto: [24/05/2019](#)
[Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS - Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos anexo ao edital](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [CRAS - Castanhalzinho](#)

Data de Início da Obra: [02/07/2018](#) Data de Fim da Obra: [30/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [123.562,72](#) Valor Total Aplicado (R\$): [123.562,72](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto:
[Execução de obras e serviços de engenharia para reforma das instalações do CRAS Bairro Castanhalzinho zona rural do município](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-001/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [05/07/2018](#) Data de Fim da Obra: [30/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [123.562,20](#) Valor Total Aplicado (R\$): [121.112,06](#) Execução Financeira (%): [98,01](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto:
[Execução de obras e serviços de engenharia, para construção de 02 \(duas\) arenas de Vôlei, na zona urbana do município de Barcarena, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos anexos ao edital](#)

Nome do Contratado: [RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-002/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Itupanema e Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [30/07/2018](#) Data de Fim da Obra: [28/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [232.185,68](#) Valor Total Aplicado (R\$): [232.185,68](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto:
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher, entre Rua Sapucaia e Tv. Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-003/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Bairro Pioneiro](#)

Data de Início da Obra: [06/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [05/10/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [156.839,87](#) Valor Total Aplicado (R\$): [154.170,11](#) Execução Financeira (%): [98,29](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto:
[Construção de obras para construção de estivas em madeira de lei na comunidade do Jacarequara, Ilha Trambioca no município de Barcarena](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [86.704,57](#) Valor Total Aplicado (R\$): [86.704,57](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto: [Construção de estiva de madeira de lei na Ilha São João Vila do Conde](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Ilha São João Vila do Conde](#)
Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/10/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [118.230,82](#) Valor Total Aplicado (R\$): [118.230,82](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de Trapiche na Comunidade Flecheira da Ilha Arapiranga no município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Ilha Arapiranga](#)
Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [26/11/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [158.629,60](#) Valor Total Aplicado (R\$): [158.629,60](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Construção de rampa em madeira de lei para a Feira do Açaí na sede do município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)
Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [28.875,72](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

Objeto do Projeto: [Construção de Estivas em madeira de lei no Furo do Abacate na Ilha Trambioca no município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto: [24/05/2019](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)
Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/10/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [98.994,17](#) Valor Total Aplicado (R\$): [120.260,24](#) Execução Financeira (%): [121,48](#)

Objeto do Projeto: [Construção de rampa em madeira de lei na Comunidade do Aicaráu no município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Aicaráu](#)
Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [30.220,63](#) Valor Total Aplicado (R\$): [30.220,63](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto:
[Construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guajará da Costa - Ilha Trambioca](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [50.065,64](#) Valor Total Aplicado (R\$): [50.065,64](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto:
[Realização de Avaliação e Laudo Técnico de Conformidade de Obra - Praça pública de esporte e cultura de Barcarena - Projeto PEC 3000 conforme Termo de referência e demais documentos técnicos anexo ao Edital](#)

Nome do Contratado: [HOME ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-166/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Município de Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [23/05/2018](#) Data de Fim da Obra: [23/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [68.170,00](#) Valor Total Aplicado (R\$): [68.170,00](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto: [03/06/2019](#)
[Serviço de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão tipo B](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-005/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Bairro Novo II](#)

Data de Início da Obra: [03/09/2018](#) Data de Fim da Obra: [02/03/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [1.030.925,81](#) Valor Total Aplicado (R\$): [1.255.020,04](#) Execução Financeira (%): [121,73](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto: [24/05/2019](#)
[Construção de um prédio anexo a Secretaria de Infraestrutura para instalação do prédio de engenharia](#)

Nome do Contratado: [C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-424/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [São Francisco](#)

Data de Início da Obra: [19/11/2018](#) Data de Fim da Obra: [19/03/2019](#)
Valor Total da Obra (R\$): [178.096,82](#) Valor Total Aplicado (R\$): [178.096,82](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto: [24/05/2019](#)
[Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do Caripi](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Caripi](#)

Data de Início da Obra: [08/10/2018](#) Data de Fim da Obra: [05/06/2019](#)
Valor Total da Obra (R\$): [3.687.418,21](#) Valor Total Aplicado (R\$): [3.874.361,94](#) Execução Financeira (%): [105,06](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guariju - Ilha Trambioca, município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Comunidade Guariju](#)

Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [27/09/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [51.836,02](#) Valor Total Aplicado (R\$): [51.836,02](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Construção de mureta com alambrado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-450/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [11/12/2018](#) Data de Fim da Obra: [10/04/2019](#)
Valor Total da Obra (R\$): [323.245,96](#) Valor Total Aplicado (R\$): [323.245,96](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Construção de gabião e colchão reno da orla da praia do Sirituba na Ilha Trambioca](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-002/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Sirituba](#)

Data de Início da Obra: [08/10/2018](#) Data de Fim da Obra: [05/02/2019](#)
Valor Total da Obra (R\$): [1.750.041,35](#) Valor Total Aplicado (R\$): [801.885,12](#) Execução Financeira (%): [45,82](#)

Objeto do Projeto: [Contratação de empresa especializada no serviço de fechamento com tapume da área da futura construção do Ginásio Poliesportivo de Vila dos Cabanos, município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [TORK CONSTRUTORA LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-020/2019](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [25/01/2019](#) Data de Fim da Obra: [25/02/2019](#)
Valor Total da Obra (R\$): [167.926,60](#) Valor Total Aplicado (R\$): [167.926,60](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Construção do complexo poliesportivo de Vila dos Cabanos, município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto: [31/05/2019](#)

Nome do Contratado: [NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-006/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [06/02/2019](#) Data de Fim da Obra: [05/10/2020](#)
Valor Total da Obra (R\$): [14.189.184,94](#) Valor Total Aplicado (R\$): [2.005.936,88](#) Execução Financeira (%): [14,13](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto: [Adequação de sala para atendimento das necessidades do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena/PA](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-321/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Barcarena Sede](#)
Data de Início da Obra: [03/09/2018](#) Data de Fim da Obra: [03/10/2019](#)
Valor Total da Obra (R\$): [96.708,95](#) Valor Total Aplicado (R\$): [96.708,95](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-004/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#) Origem do Recurso: [Município](#)
Local de Execução da Obra: [Arapari](#)
Data de Início da Obra: [28/08/2018](#) Data de Fim da Obra: [12/10/2018](#)
Valor Total da Obra (R\$): [88.842,84](#) Valor Total Aplicado (R\$): [88.842,84](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [1-025/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)
Data de Início da Obra: [30/01/2019](#) Data de Fim da Obra: [30/04/2019](#)
Valor Total da Obra (R\$): [304.071,61](#) Valor Total Aplicado (R\$): [304.071,61](#) Execução Financeira (%): [100,00](#)

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche, em concreto armado na Comunidade Cafezal, Zona Rural do Município de Barcarena/PA](#) Data da Última Atualização do Objeto: [31/05/2019](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Cafezal](#)
Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [30/06/2020](#)
Valor Total da Obra (R\$): [110.052,03](#) Valor Total Aplicado (R\$): [42.648,60](#) Execução Financeira (%): [38,75](#)

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola, no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)
Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [26/01/2020](#)
Valor Total da Obra (R\$): [2.382.275,68](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto: [29/05/2019](#)
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma praça do Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-005/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Cafezal](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [31/05/2019](#)
Valor Total da Obra (R\$): [223.155,50](#) Valor Total Aplicado (R\$): [147.132,94](#) Execução Financeira (%): [65,93](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto: [29/05/2019](#)
[Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FDNE tipo B, no bairro Zita Cunha, município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [F C FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Barcarena](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [27/11/2020](#)
Valor Total da Obra (R\$): [1.139.860,38](#) Valor Total Aplicado (R\$): [74.666,37](#) Execução Financeira (%): [6,55](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto: [03/06/2019](#)
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01\(uma\) escola com 12 salas de aula no bairro do Arapari, município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [INETE SERV EIRELI - ME](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Arapari](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [27/11/2020](#)
Valor Total da Obra (R\$): [1.900.332,00](#) Valor Total Aplicado (R\$): [288.935,65](#) Execução Financeira (%): [15,20](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto: [29/05/2019](#)
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 12 salas de aula com trapiche, no Furo do Nazário, Ilha das Onças, zona rural do município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Ilha das Onças](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [27/11/2020](#)
Valor Total da Obra (R\$): [3.289.426,39](#) Valor Total Aplicado (R\$): [336.866,53](#) Execução Financeira (%): [10,24](#)

Objeto do Projeto Data da Última Atualização do Objeto: [29/05/2019](#)
[Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 \(uma\) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena/PA](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-007/2018](#)
Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)
Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [01/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [27/11/2019](#)
Valor Total da Obra (R\$): [1.719.625,74](#) Valor Total Aplicado (R\$): [604.805,26](#) Execução Financeira (%): [35,17](#)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto: [Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [3-008/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Concorrência](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Ilha Trambioca](#)

Data de Início da Obra: [28/01/2019](#) Data de Fim da Obra: [25/10/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [3.300.188,84](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

Objeto do Projeto: [Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FDNE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do Município de Barcarena/PA](#) Data da Última Atualização do Objeto: [03/06/2019](#)

Nome do Contratado: [L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Itupanema](#)

Data de Início da Obra: [16/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [12/12/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [800.841,95](#) Valor Total Aplicado (R\$): [166.737,51](#) Execução Financeira (%): [20,82](#)

Objeto do Projeto: [Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FDNE tipo B, na Rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do Município de Barcarena/PA](#) Data da Última Atualização do Objeto: [30/05/2019](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-006/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [16/04/2019](#) Data de Fim da Obra: [12/12/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [800.841,95](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

Objeto do Projeto: [Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Rod. PA 481, bairro São Francisco, zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da Última Atualização do Objeto:

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [São Francisco](#)

Data de Início da Obra: [13/02/2019](#) Data de Fim da Obra: [11/10/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [902.549,85](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)

Objeto do Projeto: [Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre a Rua Fortaleza e Rua São Luiz, Bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA](#) Data da Última Atualização do Objeto: [03/06/2019](#)

Nome do Contratado: [MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP](#) N.º do Proc. Licitatório: [2-007/2018](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preços](#) Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [13/02/2019](#) Data de Fim da Obra: [11/10/2019](#)

Valor Total da Obra (R\$): [930.840,51](#) Valor Total Aplicado (R\$): [0,00](#) Execução Financeira (%): [0,00](#)
