

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190530 Cód. Projeto: 20190008040714 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Contratação de empresa para ampliação da unidade de pronto atendimento do município do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 1-169/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 13/05/2019 Data de Fim da Obra: 10/09/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 329.983,04

Valor Total Aplicado (R\$): 329.983,04

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
11/06/2019	1ª Medição	71.685,59	23,08
22/07/2019	2ª Medição	98.186,31	31,61
14/08/2019	3ª Medição	57.095,49	18,38
01/10/2019	4ª Medição	83.625,72	26,92

N.º do Contrato: 20190905 Cód. Projeto: 20190226221209 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BACARENA - PA

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 1-451/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 12/09/2019 Data de Fim da Obra: 09/05/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 203.865,88

Valor Total Aplicado (R\$): 201.865,88

Execução Financeira (%): 99,01

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
06/11/2019	1ª Medição	20.442,92	
05/12/2019	2ª Medição	20.080,83	

N.º do Contrato: 20190264 Cód. Projeto: 20190530032009 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Rod. PA 481, bairro São Francisco, zona urbana do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: São Francisco

Data de Início da Obra: 13/02/2019 Data de Fim da Obra: 11/10/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 902.549,85

Valor Total Aplicado (R\$): 902.549,84

Execução Financeira (%): 99,99

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
06/06/2019	1ª Medição	100.021,35	
28/06/2019	2ª Medição	97.618,02	
29/07/2019	3ª Medição	119.756,40	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190265 Cód. Projeto: 20190530062009 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Conclusão da construção de uma escola padrão ProInfância tipo B, na Tv. Manoel Nogueira, s/n, entre Rua Fortaleza e Rua São Luiz, bairro Renascer em Cristo, zona urbana do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 13/02/2019 Data de Fim da Obra: 11/10/2019 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 930.840,51 Valor Total Aplicado (R\$): 930.840,50 Execução Financeira (%): 99,99

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
06/06/2019	1ª Medição	87.940,29	
28/06/2019	2ª Medição	96.420,42	
29/07/2019	3ª Medição	128.360,26	

N.º do Contrato: 20180905 Cód. Projeto: 20190530071909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de estiva em madeira de lei na Comunidade Beira Rio - Arapari no município de Barcarena

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Arapari

Data de Início da Obra: 28/08/2018 Data de Fim da Obra: 12/10/2018 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 88.842,84 Valor Total Aplicado (R\$): 88.842,84 Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
03/09/2018	1º Medição	52.364,71	58,94
01/10/2018	2º Medição	36.478,13	41,06

N.º do Contrato: 20180904 Cód. Projeto: 20190530091909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de rampa em madeira de lei na Comunidade Aicarau no município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Aicarau

Data de Início da Obra: 28/08/2018 Data de Fim da Obra: 27/09/2018 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 30.220,63 Valor Total Aplicado (R\$): 30.220,63 Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
26/10/2018	1º Medição	30.220,63	100

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20180901 Cód. Projeto: 20190530111909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de trapiche em madeira de lei na Comunidade Guajará da Costa - Ilha Trambioca no município de Barcarena

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2018

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Data de Início da Obra: 28/08/2018

Data de Fim da Obra: 27/09/2018

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 61.871,99

Valor Total Aplicado (R\$): 50.065,64

Execução Financeira (%): 80,91

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
20/10/2018	1º Medição	50.065,64	100

N.º do Contrato: 20180719 Cód. Projeto: 20190530201909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do calçamento no canteiro central da Avenida Felix Clemente Malcher entre a Rua Sapucaia e Travessa Joaquim Augusto Ricardino, no Bairro do Pioneiro, município de Barcarena.

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-003/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Pioneiro

Data de Início da Obra: 06/08/2018

Data de Fim da Obra: 05/10/2018

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 172.575,40

Valor Total Aplicado (R\$): 169.905,64

Execução Financeira (%): 98,45

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
14/09/2018	1º Medição	73.778,92	47,04
11/10/2018	2º Medição	80.391,19	51,26

N.º do Contrato: 20180961 Cód. Projeto: 20190530211909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Serviço de Engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão tipo B

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Bairro Novo II

Data de Início da Obra: 03/09/2018

Data de Fim da Obra: 02/03/2018

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 1.255.020,04

Valor Total Aplicado (R\$): 1.255.020,04

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
05/11/2018	1º Medição	249.963,53	24,25
06/12/2018	2º Medição	201.203,00	19,52
06/12/2018	3º Medição	233.609,74	22,66
27/02/2019	4º Medição	232.657,51	22,57
02/03/2019	5º Medição	113.492,03	11,01

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20180630 Cód. Projeto: 20190530241909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção da Escola Maria Cecília com 16 salas de aula localizada na Av. Magalhães Barata

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2017

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 13/09/2018 Data de Fim da Obra: 10/07/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 5.102.258,66

Valor Total Aplicado (R\$): 4.329.429,91

Execução Financeira (%): 84,85

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
27/09/2018	1º Medição	508.861,37	11,68

N.º do Contrato: 20181080 Cód. Projeto: 20190530271909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Serviço de engenharia para segunda etapa da proteção da orla do caripi

Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 3-004/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Caripi

Data de Início da Obra: 08/10/2018 Data de Fim da Obra: 05/06/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 3.874.361,94

Valor Total Aplicado (R\$): 3.874.361,94

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
09/11/2018	1º Medição	1.321.050,89	36
09/12/2018	2º Medição	880.544,14	24
07/01/2019	3º Medição	917.361,46	25
29/01/2019	4º Medição	568.461,72	15

N.º do Contrato: 20181228 Cód. Projeto: 20190530291909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de mureta com alabrandado para cercamento do terminal rodoviário de Vila dos Cabanos.

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 1-450/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 11/12/2018 Data de Fim da Obra: 10/04/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 323.245,96

Valor Total Aplicado (R\$): 323.245,96

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
07/01/2019	1º Medição	262.842,57	81
28/01/2019	2º Medição	60.403,39	19

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20181095 Cód. Projeto: 20190530301909 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de gabião e colchão reno da orla da praia de Sirituba na Ilha Trambioca

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Praia do Sirituba - Ilha Trambioca

Data de Início da Obra: 08/10/2018 Data de Fim da Obra: 05/02/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 2.111.398,35

Valor Total Aplicado (R\$): 2.111.398,35

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
25/10/2018	1º Medição	350.715,99	20,04
28/11/2018	2 Medição	150.658,49	8,61
12/12/2018	3º Medição	220.169,64	12,58
12/01/2019	4º Medição	80.341,00	4,59
01/07/2019	5º Medição	205.408,20	11,74
21/10/2019	6º Medição	258.777,82	14,79
10/12/2019	7º Medição	316.848,48	18,11
23/03/2020	8º Medição	167.121,73	9,55

N.º do Contrato: 20190211 Cód. Projeto: 20190530341909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/11/2021

Objeto do Projeto

Construção do complexo poliesportivo de Vila dos Cabanos, município de Barcarena

Nome do Contratado: NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 3-006/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 06/02/2019 Data de Fim da Obra: 05/10/2020

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 15.664.167,58

Valor Total Aplicado (R\$): 12.568.277,03

Execução Financeira (%): 80,23

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
09/08/2019	4º Medição	1.244.772,06	8,77
16/09/2019	5º Medição	768.895,81	5,42
11/11/2019	6º Medição	743.409,47	50,53
13/12/2019	7º Medição	704.122,28	4,96
06/03/2020	8º Medição	181.440,33	1,28
31/03/2020	9º Medição	714.413,92	5,03
08/05/2020	10º Medição	479.147,30	3,38

N.º do Contrato: 20181086 Cód. Projeto: 20190530361909 Data da Última Atualização do Objeto: 25/10/2021

Objeto do Projeto

Adequação de sala para atendimento das necessidades do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Barcarena

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 1-321/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 03/09/2018 Data de Fim da Obra: 03/10/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 96.708,95

Valor Total Aplicado (R\$): 96.708,95

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
----------------	----------------------	------------------	--------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

10/10/2018 1º Medição 96.708,95 100

N.º do Contrato: 20160346 Cód. Projeto: 20190530381609 Data da Última Atualização do Objeto: 22/10/2021

Objeto do Projeto

Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2016

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Convênio Estadual

Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Data de Início da Obra: 27/10/2016 Data de Fim da Obra: 17/03/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 649.828,11

Valor Total Aplicado (R\$): 649.828,11

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
20/11/2017	1º BM	168.989,09	26,01
12/12/2017	2º BM	121.528,05	18,70
14/12/2017	3º BM	303,13	0,05
05/01/2018	4º BM	102.501,25	15,77
31/01/2018	5º BM	101.048,00	15,55
28/02/2018	6º BM	63.117,42	9,71
17/03/2020	7º BM	92.341,17	14,21

N.º do Contrato: 20190183 Cód. Projeto: 20190530381909 Data da Última Atualização do Objeto: 25/10/2021

Objeto do Projeto

Recuperação emergencial da ponte de concreto sobre o Rio Mucuruça, Comunidade Tauaporanga, Município de Barcarena

Nome do Contratado: PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 1-025/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 30/01/2019 Data de Fim da Obra: 30/04/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 304.071,61

Valor Total Aplicado (R\$): 304.071,61

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
26/02/2019	1º Medição	175.038,72	58
11/04/2019	2º Medição	129.032,89	42

N.º do Contrato: 20190421 Cód. Projeto: 20190530401909 Data da Última Atualização do Objeto: 25/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de trapiche em concreto armado na Comunidade Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Cafezal

Data de Início da Obra: 01/04/2019 Data de Fim da Obra: 30/06/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 123.854,50

Valor Total Aplicado (R\$): 123.854,50

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
17/05/2019	1º Medição	42.648,60	38,75
08/06/2019	2º Medição	45.725,17	41,55
26/06/2019	3º Medição	21.678,26	19,70

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190424 Cód. Projeto: 20190530421909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, no bairro Zita Cunha, município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: F C FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 01/04/2019 Data de Fim da Obra: 27/11/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 1.139.860,38 Valor Total Aplicado (R\$): 969.192,33 Execução Financeira (%): 85,02

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
14/05/2019	1ª Medição	74.666,37	6,55
07/06/2019	2ª Medição	98.889,30	8,68
24/06/2019	3ª Medição	135.300,15	11,87
16/07/2019	4ª Medição	72.125,37	6,33
08/08/2019	5ª Medição	116.676,30	
04/09/2019	6ª Medição	80.741,24	
26/09/2019	7ª Medição	59.278,84	
10/10/2019	8ª Medição	40.924,44	
29/10/2019	9ª Medição	33.100,68	
27/11/2019	10ª Medição	53.551,02	

N.º do Contrato: 20190419 Cód. Projeto: 20190530441909 Data da Última Atualização do Objeto: 19/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma escola no bairro Betânia, zona urbana do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: F G CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 01/04/2019 Data de Fim da Obra: 26/01/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 2.382.275,68 Valor Total Aplicado (R\$): 2.361.264,60 Execução Financeira (%): 99,11

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
06/06/2019	1ª Medição	138.291,44	
24/06/2019	2ª Medição	145.370,82	
16/07/2019	3ª Medição	74.156,97	
05/08/2019	4ª Medição	85.543,04	
23/08/2019	5ª Medição	109.837,60	
10/09/2019	6ª Medição	160.884,54	
24/09/2019	7ª Medição	119.758,34	
07/10/2019	8ª Medição	131.543,20	
22/10/2019	9ª Medição	68.711,78	
05/11/2019	10ª Medição	177.379,35	
20/11/2019	11ª Medição	142.875,18	
05/12/2019	12ª Medição	176.468,00	
16/12/2019	13ª Medição	288.392,89	
20/01/2020	14ª Medição	121.413,76	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190420 Cód. Projeto: 20190530461909 Data da Última Atualização do Objeto: 25/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de uma praça do Cafezal, zona rural do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 3-005/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Cafezal

Data de Início da Obra: 01/04/2019

Data de Fim da Obra: 31/05/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 223.155,50

Valor Total Aplicado (R\$): 223.155,50

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
15/04/2019	1º Medição	61.642,38	27,62
14/05/2019	2º Medição	85.490,56	38,31
28/06/2019	3º Medição	76.022,56	34,07

N.º do Contrato: 20190423 Cód. Projeto: 20190530481909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 12 salas de aula no Bairro do Arapari, município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Arapari

Data de Início da Obra: 01/04/2019

Data de Fim da Obra: 27/11/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 2.217.047,58

Valor Total Aplicado (R\$): 2.124.705,20

Execução Financeira (%): 95,83

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
16/04/2019	1ª Medição	204.168,83	10,74
29/05/2019	2ª Medição	84.766,82	4,46
21/06/2019	3ª Medição	214.031,34	11,26
18/07/2019	4ª Medição	139.983,45	

N.º do Contrato: 20190425 Cód. Projeto: 20190530511909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola com 10 salas no bairro Jardim Cabano, município de Barcarena

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 3-007/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 01/04/2019

Data de Fim da Obra: 27/11/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 2.149.188,32

Valor Total Aplicado (R\$): 2.149.188,32

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
10/04/2019	1ª Medição	331.162,66	19,26
14/05/2019	2ª Medição	273.642,60	15,91
03/07/2019	3ª Medição	374.528,62	21,78
27/08/2019	4ª Medição	226.750,60	13,19
23/09/2019	5ª Medição	226.587,17	13,18
20/09/2019	6ª Medição	144.783,89	14,09
27/11/2019	7ª Medição	44.731,71	2,60

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190131 Cód. Projeto: 20190530541909 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do sistema integrado de abastecimento de água, nas Ilhas de Cuipiranga e Sirituba, no município de Barcarena, Estado do Pará

Nome do Contratado: GET EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 3-008/2018

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Ilha Trambioca

Data de Início da Obra: 28/01/2019 Data de Fim da Obra: 25/10/2019 Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 3.859.384,55 Valor Total Aplicado (R\$): 3.206.352,33 Execução Financeira (%): 83,07

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
30/09/2019	1ª Medição	239.945,53	7,27
22/11/2019	2ª Medição	535.208,96	16,22
13/12/2019	3ª Medição	1.080.277,35	32,73
23/01/2020	4ª Medição	223.056,06	6,76
27/02/2020	5ª Medição	141.872,46	4,30
24/03/2020	6ª Medição	104.222,87	3,16
16/04/2020	7ª Medição	358.264,33	10,86
16/06/2020	8ª Medição	180.906,35	
17/07/2020	9ª BM	226.352,67	
08/09/2020	10ª Medição	116.245,75	

N.º do Contrato: 20190471 Cód. Projeto: 20190530561909 Data da Última Atualização do Objeto: 26/10/2021

Objeto do Projeto

Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na Av. Verde e Branco, bairro Vila Nova, zona urbana do município de Barcarena/PA

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-006/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Itupanema

Data de Início da Obra: 16/04/2019 Data de Fim da Obra: 12/12/2019 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 800.841,95 Valor Total Aplicado (R\$): 800.841,95 Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
21/05/2019	1ª Medição	166.737,51	20,82
25/06/2019	2ª Medição	182.289,00	22,76
15/07/2019	3ª Medição	182.913,09	22,84
30/07/2019	4ª Medição	196.284,72	24,51
13/08/2019	5ª Medição	72.617,63	9,07

N.º do Contrato: 20180483 Cód. Projeto: 20190530581809 Data da Última Atualização do Objeto: 19/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia, para reforma das instalações do CRAS-Unidade Castanhalzinho, na zona rural do município de Barcarena/PA, conforme projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2018

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: CRAS-Castanhalzinho

Data de Início da Obra: 02/07/2018 Data de Fim da Obra: 30/09/2018 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 161.265,48 Valor Total Aplicado (R\$): 161.265,48 Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
----------------	----------------------	------------------	--------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

07/08/2018	1° BM	59.717,54	48,33
14/09/2018	2° BM	61.394,52	49,69
16/10/2018	3° BM	2.450,66	1,983

N.º do Contrato: 20190472 Cód. Projeto: 20190530591909 Data da Última Atualização do Objeto: 04/10/2021

Objeto do Projeto

Conclusão e complementação da construção de uma creche padrão FNDE tipo B, na rua Laurindo Magno Cunha, bairro Novo Horizonte, zona urbana do município de Barcarena/Pa

Nome do Contratado: MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-006/208

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 16/04/2019 Data de Fim da Obra: 12/12/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 800.860,13

Valor Total Aplicado (R\$): 872.768,89

Execução Financeira (%): 108,97

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
17/06/2019	1ª Medição	89.154,32	
27/06/2019	2ª Medição	110.593,95	
29/07/2019	3ª Medição	73.517,80	
04/09/2019	4ª Medição	157.203,13	
04/10/2019	5ª Medição	230.694,97	
29/10/2019	6ª Medição	211.604,72	

N.º do Contrato: 20190609 Cód. Projeto: 20191323401210 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONSTRUÇÃO DO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO.

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 1-216/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: São Francisco

Data de Início da Obra: 03/06/2019 Data de Fim da Obra: 01/10/2019

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 271.600,10

Valor Total Aplicado (R\$): 271.600,10

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
22/07/2019	1ª Medição	119.304,72	49,58
14/08/2019	2ª Medição	42.440,39	17,64
01/10/2019	3ª Medição	78.897,46	32,79

N.º do Contrato: 20190804 Cód. Projeto: 20192002520918 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção da Praça da Criança na Rua 03 de Dezembro, av. Jerônimo Pimentel, Tv. Miguel Costa, rua Cantidio Nunes, zona Urbana no Município de Barcarena.

Nome do Contratado: E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 2-001/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Data de Início da Obra: 05/08/2019 Data de Fim da Obra: 01/04/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 1.599.097,72

Valor Total Aplicado (R\$): 1.575.319,97

Execução Financeira (%): 98,51

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
22/08/2019	1ª Medição	78.586,35	
20/09/2019	2ª Medição	62.230,91	
15/10/2019	3ª Medição	195.555,41	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

07/11/2019	4ª Medição	262.510,55
11/12/2019	5ª Medição	487.260,81
20/01/2020	6ª Medição	190.094,99

N.º do Contrato: 20190533 Cód. Projeto: 20192402410716 Data da Última Atualização do Objeto: 21/10/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção do complexo comercial de Barcarena, no município de Barcarena, Estado do Pará.

Nome do Contratado: J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 3-002/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 20/05/2019 Data de Fim da Obra: 13/07/2020

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 15.665.736,11

Valor Total Aplicado (R\$): 11.307.820,12

Execução Financeira (%): 72,18

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
12/06/2019	1º Medição	1.018.041,09	7,45
22/07/2019	2º Medição	657.001,01	4,81
26/08/2019	3º Medição	1.503.143,16	11,00
24/09/2019	4º Medição	965.911,03	7,07
31/10/2019	5º Medição	1.007.086,98	7,37
02/12/2019	6º Medição	320.886,21	2,35
16/01/2020	7º Medição	515.478,21	3,77
03/03/2020	8º Medição	149.965,49	1,10
30/03/2020	9º Medição	77.291,44	0,57
27/04/2020	10º Medição	462.158,76	3,38
28/05/2020	11º Medição	270.716,31	1,98
18/06/2020	12º Medição	258.730,96	1,89
06/07/2020	13º Medição	104.868,74	0,77
03/08/2020	14º Medição	428.553,20	3,14
03/09/2020	15º Medição	322.544,52	2,36
05/10/2020	16º Medição	433.689,68	3,17
03/11/2020	17º Medição	376.088,41	2,75
09/12/2020	18º Medição	152.863,34	1,07
28/12/2020	19º Medição	181.974,17	1,27
01/02/2021	20º Medição	152.014,00	1,07
22/02/2021	21º Medição	594.082,21	4,16
22/03/2021	22º Medição	126.192,46	0,88
29/04/2021	23º Medição	401.375,05	2,56
24/05/2021	24º Medição	143.748,85	0,92
24/06/2021	25º Medição	145.028,18	0,93
26/07/2021	26º Medição	190.947,04	1,22
24/08/2021	27º Medição	347.439,32	2,22

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: [20190740](#) Cód. Projeto: [20192802000918](#) Data da Última Atualização do Objeto: [04/10/2021](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva na comunidade do Cafezal no município de Barcarena/PA.](#)

Nome do Contratado: [CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-343/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Comunidade Cafezal](#)

Data de Início da Obra: [08/07/2019](#) Data de Fim da Obra: [22/08/2019](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [157.638,47](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [157.638,47](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
23/08/2019	1ª Medição	103.628,80	
19/09/2019	2ª Medição	43.990,62	

N.º do Contrato: [20190807](#) Cód. Projeto: [20193030060923](#) Data da Última Atualização do Objeto: [30/09/2021](#)

Objeto do Projeto

[Ampliação do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos, município de Barcarena.](#)

Nome do Contratado: [GENÉSIO RODRIGUES E CIA LTDA - EPP](#)

N.º do Proc. Licitatório: [2-002/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Tomada de Preço](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [05/08/2019](#) Data de Fim da Obra: [19/09/2019](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [108.159,26](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [108.159,26](#)

Execução Financeira (%): [100,00](#)

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
24/09/2019	1ª Medição	74.900,32	
16/10/2019	2ª Medição	11.876,59	

N.º do Contrato: [20190578](#) Cód. Projeto: [20193202460917](#) Data da Última Atualização do Objeto: [30/09/2021](#)

Objeto do Projeto

[Contratação de empresa para construção do campo de futebol de areia Malvinão.](#)

Nome do Contratado: [E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI](#)

N.º do Proc. Licitatório: [1-237/2019](#)

Modalidade de Licitação Contratada: [Convite](#)

Origem do Recurso: [Municipal](#)

Local de Execução da Obra: [Vila dos Cabanos](#)

Data de Início da Obra: [03/06/2019](#) Data de Fim da Obra: [02/08/2019](#)

Situação da Obra: [CONCLUÍDA](#)

Valor Total da Obra (R\$): [201.450,14](#)

Valor Total Aplicado (R\$): [197.256,76](#)

Execução Financeira (%): [97,91](#)

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
04/07/2019	1ª Medição	54.271,62	
31/07/2019	2ª Medição	62.966,93	
13/08/2019	3ª Medição	40.618,47	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190850 Cód. Projeto: 20194030331016 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Construção de Casa Mortuária no Cemitério Municipal de Barcarena.

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-006/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena Sede

Data de Início da Obra: 19/08/2019 Data de Fim da Obra: 17/12/2019 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 730.094,07 Valor Total Aplicado (R\$): 730.094,07 Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
15/10/2019	1ª Medição	168.271,92	

N.º do Contrato: 20191019 Cód. Projeto: 20200215430115 Data da Última Atualização do Objeto: 19/10/2021

Objeto do Projeto

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NA RODOVIA PA 151 COM A TV. FRANCISCO DE OLIVEIRA DIAS, BAIRRO NOVO II.

Nome do Contratado: E F SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 08/10/2019 Data de Fim da Obra: 07/12/2019 Situação da Obra: PARALISADA

Valor Total da Obra (R\$): 583.509,35 Valor Total Aplicado (R\$): 276.956,30 Execução Financeira (%): 47,46

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
22/11/2019	1ª Medição	57.546,64	
17/12/2019	2ª Medição	124.228,88	

N.º do Contrato: 20191120 Cód. Projeto: 20201301111211 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAIA DO CARIPÍ, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA

Nome do Contratado: K C FURTADO DE OLIVEIRA EIRELI N.º do Proc. Licitatório: 1-620/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Convite Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 18/12/2019 Data de Fim da Obra: 16/02/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 281.034,98 Valor Total Aplicado (R\$): 281.034,80 Execução Financeira (%): 99,99

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
07/02/2020	1º BM	37.196,36	
05/04/2020	2º BM	42.773,81	
12/06/2020	3º BM	34.773,81	
31/07/2020	4º BM	28.951,48	
18/08/2020	5º BM	34.627,20	
10/09/2020	6º BM	25.653,61	
08/10/2020	7º BM	24.056,33	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20190995 Cód. Projeto: 20203621330108 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E MEIO-FIO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CÔNEGO BATISTA CAMPOS, VILA DOS CABANOS.

Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

N.º do Proc. Licitatório: 2-007/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Vila dos Cabanos

Data de Início da Obra: 09/10/2019 Data de Fim da Obra: 07/01/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 615.500,01

Valor Total Aplicado (R\$): 601.052,25

Execução Financeira (%): 97,65

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
12/11/2019	1ª Medição	56.679,50	
05/12/2019	2ª Medição	82.869,83	

N.º do Contrato: 20191042 Cód. Projeto: 20203904580810 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras/serviços de engenharia para fornecimento e aplicação de TST (Pavimentação - Tratamento Superficial Triplo), no município de Barcarena/PA.

Nome do Contratado: BEST TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 3-003/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Concorrência

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Barcarena

Data de Início da Obra: 29/10/2019 Data de Fim da Obra: 26/02/2020

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 5.230.198,58

Valor Total Aplicado (R\$): 2.606.633,95

Execução Financeira (%): 49,83

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
25/11/2019	1º BM	419.635,43	
15/12/2019	2º BM	543.155,09	
17/01/2020	3º BM	298.443,17	
10/02/2020	4º BM	294.452,43	
04/06/2020	5º BM	226.388,82	
23/06/2020	6º BM	307.126,08	
07/07/2020	7º BM	517.432,93	
23/08/2020	8º BM	755.593,74	
31/08/2020	9º BM	71.866,74	
22/09/2020	10º BM	981.702,23	
15/10/2020	11º BM	504.017,51	
17/12/2020	12º BM	212.031,75	

N.º do Contrato: 20191096 Cód. Projeto: 20205401340615 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE BARCARENA, RUA MANOEL DA CONCEIÇÃO DAS NEVES, ESQUINA COM A RODOVIA PA-483.

Nome do Contratado: JVC ENGENHARIA LTDA - ME

N.º do Proc. Licitatório: 3-004/2019

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Local de Execução da Obra: VILA DOS CABANOS

Data de Início da Obra: 09/12/2019 Data de Fim da Obra: 08/12/2020

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 15.096.497,54

Valor Total Aplicado (R\$): 2.333.489,19

Execução Financeira (%): 15,45

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
29/01/2020	1º BM	230.684,56	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

10/03/2020	2° BM	274.932,35
08/04/2020	3° BM	310.529,79
04/05/2020	4° BM	308.553,13
05/08/2020	5° BM	291.423,27
14/09/2020	6° BM	302.040,59
31/03/2021	7° BM	504.991,27
12/05/2021	8° BM	450.487,43
11/06/2021	9° BM	244.989,70
24/06/2021	10° BM	503.795,95
10/08/2021	11° BM	86.324,80

N.º do Contrato: 20210369 Cód. Projeto: 20210205230710 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA NA ILHA TRAMBIOCA E REVITALIZAÇÃO DO FLUTUANTE DO CARIPI.

Nome do Contratado: COSTA MAR PROJETOS ENGENHARIA E VISTORIA NAVAL LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-002/2021

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: RAMPA DA TRAMBIOCA E PRAIA DO CARIPI

Data de Início da Obra: 10/05/2021 Data de Fim da Obra: 08/08/2021 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 260.396,65 Valor Total Aplicado (R\$): 198.125,84 Execução Financeira (%): 76,08

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
01/06/2021	1° BOLETIM DE MEDIÇÃO	198.125,84	
28/07/2021	2° BOLETIM DE MEDIÇÃO	62.270,81	

N.º do Contrato: 20191017 Cód. Projeto: 20210903231111 Data da Última Atualização do Objeto: 03/11/2021

Objeto do Projeto

Construção de Prédio de Arquivo Morto, na Rodovia PA 481, Complexo São Francisco, Bairro São Francisco.

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 2-005/2019

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Rodovia PA 481, Bairro São Francisco, Complexo São Francisco

Data de Início da Obra: 08/10/2019 Data de Fim da Obra: 06/01/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 236.513,70 Valor Total Aplicado (R\$): 236.513,70 Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
10/12/2019	1° Medição	79.938,59	40,27
18/02/2020	2° Medição	87.089,73	43,87
16/03/2020	3° Medição	31.490,87	15,86

N.º do Contrato: 20180680 Cód. Projeto: 20210923470910 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Execução de obras e serviços de engenharia para construção de duas arenas de volei na zona urbana no Município de Barcarena.

Nome do Contratado: RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP N.º do Proc. Licitatório: 2-002/2018

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Município de Barcarena

Data de Início da Obra: 30/07/2018 Data de Fim da Obra: 28/09/2018 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 116.092,84 Valor Total Aplicado (R\$): 116.092,84 Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
----------------	----------------------	------------------	--------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

29/08/2018 1° BM 61.703,91
28/09/2018 2° BM 54.388,93

N.º do Contrato: 20200923 Cód. Projeto: 20211006400711 Data da Última Atualização do Objeto: 03/11/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO, DO MUNICIPIO DE BARCARENA.

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 1-152/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: AV Felix Clemente Malcher, BARCARENA PA.

Data de Início da Obra: 03/06/2020 Data de Fim da Obra: 13/07/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 43.056,13

Valor Total Aplicado (R\$): 43.056,13

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
13/07/2020	1° Medição	43.056,13	90,70

N.º do Contrato: 20201279 Cód. Projeto: 20211008240711 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Construção do Prédio do CRAS Unidade São Francisco

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 2-004/2020

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Rodovia PA 483, Vila São Francisco, Barcarena PA.

Data de Início da Obra: 23/11/2020 Data de Fim da Obra: 23/03/2021

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 505.044,01

Valor Total Aplicado (R\$): 505.044,01

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
14/12/2020	1° BM	40.208,25	
09/02/2021	2° BM	73.232,26	
06/04/2021	3° BM	86.753,54	
04/05/2021	4° BM	76.139,35	
22/05/2021	5° BM	93.432,97	
14/06/2021	6° BM	46.233,87	
30/06/2021	7° BM	60.574,56	
25/07/2021	8° BM	28.470,11	

N.º do Contrato: 20200704 Cód. Projeto: 20211819540714 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Construção de Trapiche em Concreto na PA-481 - Comunidade Arapari

Nome do Contratado: INETE SERV EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 2-012/2019

Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Local de Execução da Obra: COMUNIDADE ARAPARI

Data de Início da Obra: 05/05/2020 Data de Fim da Obra: 02/09/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 263.713,47

Valor Total Aplicado (R\$): 225.070,71

Execução Financeira (%): 85,34

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
25/06/2020	1° BM	69.275,67	
23/07/2020	2° BM	79.157,22	
17/08/2020	3° BM	27.923,20	
21/09/2020	4° BM	35.782,37	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20200935 Cód. Projeto: 20212306480716 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Reforma e Ampliação do prédio do Demutran.

Nome do Contratado: CONSTRUTORA REALIZAR LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 1-185/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Av. Governador Magalhães Barata, 173 - Comercial, Barcarena

Data de Início da Obra: 10/06/2020

Data de Fim da Obra: 17/12/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$):

Valor Total Aplicado (R\$):

Execução Financeira (%):

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
06/08/2020	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	32.456,48	
21/08/2020	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO	18.980,64	
16/10/2020	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	41.019,27	
10/12/2020	4º BOLETIM DE MEDIÇÃO	43.866,45	

N.º do Contrato: 20200918 Cód. Projeto: 20213206450710 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES VILA BRASIL, GUAJARAUNA, CABRESTO E TUCUMANDEUA NO MUNICÍPIO DE BARCARENA

Nome do Contratado: T DA C SOARES EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 1-149/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Local de Execução da Obra: COMUNIDADES VILA BRASIL, GUAJARAUNA, CABRESTO E TUCUMANDEUA NO MUNICÍPIO DE

Data de Início da Obra: 01/06/2020

Data de Fim da Obra: 29/10/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 329.850,82

Valor Total Aplicado (R\$): 329.850,82

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
22/06/2020	1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	101.186,45	
23/07/2020	2º BOLETIM DE MEDIÇÃO	101.859,91	
31/08/2020	3º BOLETIM DE MEDIÇÃO	94.542,08	

N.º do Contrato: 20200617 Cód. Projeto: 20213606110709 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Revitalização do Terminal Rodoviário de Vila dos Cabanos.

Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Av. Cônego Batista Campos, entre Padre Raimundo Severino e Rua Angelo Malcher

Data de Início da Obra: 16/03/2020

Data de Fim da Obra: 30/07/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 83.845,83

Valor Total Aplicado (R\$): 83.845,83

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
15/04/2020	1º Boletim de Medição	28.107,07	
29/05/2020	2º Boletim de Medição	42.024,31	
30/07/2020	3º Boletim de Medição	8.839,55	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

N.º do Contrato: 20200414 Cód. Projeto: 20213805490711 Data da Última Atualização do Objeto: 03/11/2021

Objeto do Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O REFORÇO E REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PIER, NA PRAIA DO CARIPI, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Nome do Contratado: O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA

N.º do Proc. Licitatório: 1-015/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Praia do Caripi, Vila dos Cabanos, Barcarena.

Data de Início da Obra: 27/01/2020 Data de Fim da Obra: 06/04/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 214.166,31

Valor Total Aplicado (R\$): 214.166,31

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
31/01/2020	1º Medição	167.861,83	89,37
21/02/2020	2º Medição	19.975,50	10,63

N.º do Contrato: 20210082 Cód. Projeto: 20213806080814 Data da Última Atualização do Objeto: 22/09/2021

Objeto do Projeto

RESTAURAÇÃO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRROS ITUPANEMA, SÃO FRANCISCO, NOVO HORIZONTE, BEIRA RIO, PIONEIRO E JARDIM DAS PALMEIRAS; BEM COMO EM VILA DOS CABANOS E BARCARENA SEDE.

Nome do Contratado: JULIAN GRAZIANO SARTORETTO EIRELI

N.º do Proc. Licitatório: 3-003/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA

Origem do Recurso: MUNICIPAL

Local de Execução da Obra: BARCARENA

Data de Início da Obra: 19/01/2021 Data de Fim da Obra: 16/09/2021

Situação da Obra: EM EXECUÇÃO

Valor Total da Obra (R\$): 19.408.292,69

Valor Total Aplicado (R\$): 11.930.765,98

Execução Financeira (%): 61,47

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
01/02/2021	1º BM	1.556.355,00	
12/02/2021	2º BM	1.039.479,55	
04/03/2021	3º BM	447.592,43	
05/04/2021	4º BM	1.719.267,97	
22/04/2021	5º BM	503.083,07	
14/05/2021	6º BM	401.145,92	
04/06/2021	7º BM	467.868,98	
28/06/2021	8º BM	499.241,37	
19/07/2021	9º BM	522.224,50	
29/07/2021	10º BM	890.058,89	
18/08/2021	11º BM	1.211.775,64	
01/09/2021	12º BM	1.379.979,98	

N.º do Contrato: 20200616 Cód. Projeto: 20215106120708 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Construção da M.E.I.F Pica Pau Amarelo.

Nome do Contratado: D P MORAES EIRELI - ME

N.º do Proc. Licitatório: 2-010/2019

Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços

Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Rua da Rocinha, Vila do Conde, BARCARENA PA.

Data de Início da Obra: 16/03/2020 Data de Fim da Obra: 12/09/2020

Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 1.716.745,18

Valor Total Aplicado (R\$): 1.716.745,18

Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
----------------	----------------------	------------------	--------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

24/04/2020	1° Boletim de Medição	155.973,84
07/05/2020	2° Boletim de Medição	181.559,07
22/06/2020	3° Boletim de Medição	318.725,87
02/08/2020	4° Boletim de Medição	323.444,73
21/08/2020	5° Boletim de Medição	434.008,53
02/11/2020	6° Boletim de Medição	303.033,05

N.º do Contrato: 20200835 Cód. Projeto: 20215906270709 Data da Última Atualização do Objeto: 30/09/2021

Objeto do Projeto

Contratação de empresa para execução de reforma da prefeitura de barcarena.

Nome do Contratado: L & R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA N.º do Proc. Licitatório: 1-125/2020

Modalidade de Licitação Contratada: CONVITE Origem do Recurso: Municipal

Local de Execução da Obra: Prédio da Prefeitura de Barcarena, situado na Av Cronge da Silveira.

Data de Início da Obra: 12/05/2020 Data de Fim da Obra: 10/08/2020 Situação da Obra: CONCLUÍDA

Valor Total da Obra (R\$): 310.893,33 Valor Total Aplicado (R\$): 310.893,33 Execução Financeira (%): 100,00

Dt. da Medição	Descrição da Medição	Valor da Medição	% Percentual
12/06/2020	1° Boletim de Medição	186.872,79	
30/07/2020	2° Boletim de Medição	124.020,54	