

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca				J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2016		ILHA TRAMBIOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 649.828,11	R\$ 557.486,94	86%	27/10/2016	08/12/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTACA RAIZ 25 MM DA ESCOLA MARIA CECILIA				J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA		3-002/2017		BARCARENA -SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 328.235,61	R\$ 328.235,61	100%	09/07/2018	23/08/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA CECILIA COM 16 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA AV MAGALHÃES BARATA				J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRENCIA		3-002/2017		BARCARENA SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	4.358.374,96	3.334.802,41	76,51%	13/09/2018	10/07/2019

Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MICRO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ZONA RURAL O MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA					CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2017			Comunidade Tauaporanga	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 384.635,96	384.635,96	100%	04/10/2017	01/07/2018	
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FIRMINO CARDOSO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS AO EDITAL.					J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-005/2017			BARCARENA SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 282.123,16	R\$ 282.123,16	100%	15/01/2018	26/07/2018	
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA					J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-006/2017			VILA DOS CABANOS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 797.338,65	R\$ 797.338,63	100%	15/01/2018	29/07/2018	

Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (EACA), ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.					J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-007/2017			BARCARENA - SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 605.912,34	R\$ 547.244,51	90%	15/01/2018	13/08/2018	
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
Contratação de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para mototaxistas, no Município de Barcarena/PA					MARIO ANTONIO BIGATÃO EIRELI	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-010/2017			MUNICÍPIO DE BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 311.753,43	96.339,45	31%	12/03/2018	09/09/2018	
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para parada de ônibus, no Município de Barcarena/PA					L & R do Brasil Com. e Serviços de Construção Ltda	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-010/2017			MUNICÍPIO DE BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 141.843,26	141.843,26	100%	12/03/2018	08/09/2018	

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM E CALÇAMENTO DA RUA ALENQUER				CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
TOMADA DE PREÇO		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
		2-011/2017		CONDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	231.337,61	231.337,66	100%	06/02/2018	29/10/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS-UNIDADE CASTANHALZINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2018		CRAS - CASTANHALZINHO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 123.562,72	123.562,20	100%	02/07/2018	30/09/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS BAIRRO CASTANHALZINHO ZONA RURAL DO MUNICIPAL				MADUREIRA EMPREENDIMENTO EIRELLI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2018		BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	123.562,20	121.112,06	98%	05/07/2018	30/09/2018

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARENAS DE VÔLEI, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.				RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-002/2018		Itupanema e Barcarena	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	232.185,68	232.185,68	100%	30/07/2018	28/09/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FELIX CLEMENTE MALCHER ENTRE A RUA SAPUCAIA E TRAVESSA JOAQUIM AUGUSTO RICARDINO, NO BAIRRO DO PIONEIRO, MUNICÍPIO DE BARCARENA				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-003/2018		BAIRRO PIONEIRO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	156.839,87	154.170,11	98%	06/08/2018	05/10/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE ESTIVA EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE BEIRA RIO - ARAPARI				INETE SERV. EIRELLI - ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ARAPARI	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	88.842,84	88.842,84	100%	28/08/2018	12/10/2018

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS EM MADEIRA DE LEI, NA COMUNIDADE DO JACAREQUARA, ILHA TRAMBIOCA NO MUNICIPIO DE BARCARENA.				INETE SERV EIRELI - ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA TRAMBIOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	86.704,57	86.704,57	100%	28/08/2018	27/09/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE ESTIVA DE MADEIRA DE LEI NA ILHA SÃO JOÃO VILA DO CONDE				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA SÃO JOÃO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	118.230,82	118.230,82	100%	28/08/2018	
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE NA COMUNIDADE FLECHEIRA DA ILHA ARAPIRANGA NO MUNICIPIO DE BARCARENA.				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA ARAPIRANGA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	158.629,60	158.629,60	100%	28/08/2018	26/11/2018

Objeto do Projeto			Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM MADEIRA DE LEI PARA A FEIRA DO AÇAÍ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARCARENA			L&R DO BRASIL	
Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018		BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICÍPIO	28.875,72	NÃO EXECUTADO	28/08/2018	27/09/2018
Objeto do Projeto			Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS EM MADEIRA DE LEI NO FURO DO ACABATE, NA ILHA TRAMBOCA NO MUNICÍPIO DE BARCARENA.			INETE SER. EIRELLI	
Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018		ILHA TRAMBOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICÍPIO	98.994,17	97.813,05	28/08/2018	27/10/2018
Objeto do Projeto			Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE AICARAÚ NO MUNICÍPIO DE BARCARENA			INETE SERV. EIRELLI	
Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018		AICARAU	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICÍPIO	30.220,63	30.220,63	28/08/2018	27/09/2018

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE GUAJARA DA COSTA - ILHA TRAMBIOCA				INETE SERV. EIRELLI ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA TRAMBIOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPIO	50.065,64	50.065,64	28/08/2018	27/09/2018	
Objeto do Serviço				Nome do Contratado	
Realização de Avaliação e Laudo Técnico de Conformidade de Obra - Praça pública de esporte e cultura de Barcarena - Projeto PEC 3000 conforme Termo de referência e demais documentos técnicos anexo ao Edital.				Home Arquitetura & Engenharia Eireli	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONVITE		1-166/2018		MUNICÍPIO DE BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 68.170,00	68.170,00	100%	23/05/2018	23/09/2018
Objeto do Serviço				Nome do Contratado	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CRECHE PADRÃO TIPO B				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-005/2018		BAIRRO NOVO II	
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 1.030.925,81	917.433,78	89%	03/09/2018	02/03/2018
Objeto do Serviço				Nome do Contratado	

CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO ANEXO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO
PREDIO DE ENGENHARIA.

C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra			
CONVITE	1-424/2018	SÃO FRANCISCO			

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 178.096,82	200.778,41	113%	19/11/2018	19/03/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SEGUNDA ETAPA DA PROTEÇÃO DA ORLA DO CARIPI	NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA	3-004/2018	CARIPI			

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 3.687.418,21	3.687.418,21	100%	08/10/2018	05/06/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE GUARIJU - ILHA TRAMBIOCA MUNICIPIO DE BARCARENA.	L&R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA ME

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra			
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018	COMUNIDADE GUARIJU			

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 51.836,02	51.863,02	100%	28/08/2018	27/09/2018

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
CONSTRUÇÃO DE MURETA COM ALAMBRADO PARA CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO DE VILA	O SOLITO PANTOIA & CIA LTDA

DOS CABANOS

U. SOUTO FANTUÇA & CIA LTDA

Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONVITE		1-450/2018		VILA DOS CABANOS	
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 323.245,96	323.245,96	100%	11/12/2018	10/04/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
CONTRUÇÃO DE GABIÃO E COLCHÃO RENO DA ORLA DA PRAIA DE SIRITUBA NA ILHA TRAMBIOCA	J.M.MIRANDA

Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRENCIA		3-002/2018		SIRITUBA	
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 1.750.041,35	801.885,12	46%	08/10/2018	05/02/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FECHAMENTO COM TAPUME DA ÁREA DA FUTURA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA	TORK CONSTRUTORA LTDA

Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONVITE		1-020/2019		VILA DOS CABANOS	
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 167.926,60	167.926,60	100%	25/01/2019	25/02/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA	NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA

MONTE DO BRASIL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA		3-006/2018		VILA DOS CABANOS		
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço	
MUNICIPAL	R\$ 14.189.184,94	1.198.096,63	8%	06/02/2019	05/10/2020	