

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca				J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2016		ILHA TRAMBIOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 649.828,11	R\$ 290.820,27	45%	27/10/2016	08/12/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTACA RAIZ 25 MM DA ESCOLA MARIA CECILIA				JM MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA		3-002/2017		BARCARENA -SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 328.235,61	R\$ 328.235,61	100%	09/07/2018	23/08/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA CECILIA COM 16 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA AV MAGALHÃES BARATA				JM MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRENCIA		3-002/2017		BARCARENA SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	4.358.374,96	508.861,37	11,68%	13/09/2018	10/07/2019

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MICRO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ZONA RURAL O MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA				CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2017		Comunidade Tauaporanga	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 384.635,96	R\$ 384.635,96	100%	04/10/2017	01/07/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FIRMINO CARDOSO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS AO EDITAL.				JM MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-005/2017		BARCARENA SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 282.123,16	R\$ 282.123,16	100%	15/01/2018	26/07/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA				JM MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-006/2017		VILA DOS CABANOS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 908.803,01	R\$ 514.730,90	57%	15/01/2018	29/07/2018

Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (EACA), ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.					JM MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-007/2017			BARCARENA - SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 605.912,34	R\$ 450.953,34	74%	15/01/2018	13/08/2018	
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
Contratação de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para mototaxistas, no Município de Barcarena/PA					MARIO ANTONIO BIGATÃO EIRELI	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-010/2017			MUNICÍPIO DE BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 311.753,43	***		12/03/2018	09/09/2018	
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para parada de ônibus, no Município de Barcarena/PA					L & R do Brasil Com. e Serviços de Construção Ltda	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-010/2017			MUNICÍPIO DE BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 141.843,26	141.843,26	100%	12/03/2018	08/09/2018	

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM E CALÇAMENTO DA RUA ALENQUER				CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
TOMADA DE PREÇO		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
		2-011/2017		CONDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	231.337,61	63.146,73	27%	06/02/2018	29/10/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS-UNIDADE CASTANHALZINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2018		CRAS - CASTANHALZINHO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 123.562,72	123.562,20	100%	02/07/2018	30/09/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS BAIRRO CASTANHALZINHO ZONA RURAL DO MUNICIPAL				MADUREIRA EMPREENDIMENTO EIRELLI EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2018		BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	123.562,20	121.112,06	98%	05/07/2018	30/09/2018

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARENAS DE VÔLEI, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.				RKL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-002/2018		Itupanema e Barcarena	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	232.185,68	116.092,84	50%	30/07/2018	28/09/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FELIX CLEMENTE MALCHER ENTRE A RUA SAPUCAIA E TRAVESSA JOAQUIM AUGUSTO RICARDINO, NO BAIRRO DO PIONEIRO, MUNICÍPIO DE BARCARENA				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-003/2018		BAIRRO PIONEIRO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado		Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	156.839,87	***		06/08/2018	05/10/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE ESTIVA EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE BEIRA RIO - ARAPARI				INETE SERV. EIRELLI-ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ARAPARI	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	88.842,84	88.842,84	100%	28/08/2018	12/10/2018

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS EM MADEIRA DE LEI, NA COMUNIDADE DO JACAREQUARA, ILHA TRAMBIOCA NO MUNICIPIO DE BARCARENA.				INETE SERV EIRELI - ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA TRAMBIOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPIO	R\$ 50.065,64	NENHUMA MEDIÇÃO	28/08/2018	27/09/2018	
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE ESTIVA DE MADEIRA DE LEI NA ILHA SÃO JOÃO VILA DO CONDE				MADUREIRA EMPREENDIMENTO	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA SÃO JOÃO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	158.629,60	118.230,82	75%	28/08/2018	
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE NA COMUNIDADE FLECHEIRA DA ILHA ARAPIRANGA NO MUNICIPIO DE BARCARENA.				MADUREIRA	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA ARAPIRANGA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPIO	158629,6	NENHUMA MEDIÇÃO	28/08/2018	26/11/2018	

Objeto do Projeto			Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM MADEIRA DE LEI PARA A FEIRA DO AÇAI NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARCARENA			L&R DO BRASIL	
Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra		
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018	BARCARENA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	28.875,72	NENHUMA MEDIÇÃO	28/08/2018	27/09/2018
Objeto do Projeto			Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS EM MADEIRA DE LEI NO FURO DO ACABATE, NA ILHA TRAMBOCA NO MUNICIPIO DE BARCARENA.			INETE SER. EIRELLI	
Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra		
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018	ILHA TRAMBOCA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	98.994,17	NENHUMA MEDIÇÃO	28/08/2018	27/10/2018
Objeto do Projeto			Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE AICARAÚ NO MUNICIPIO DE BARCARENA			INETE SERV. EIRELLI	
Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra		
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018	AICARAU		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	30.220,63	NENHUMA MEDIÇÃO	***	***

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE GUAJRA DA COSTA - ILHA TRAMBIOCA				INETE SERV. EIRLLI ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA TRAMBIOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPIO	50.065,64	NENHUMA MEDIÇÃO	28/08/2018	27/09/2018	
Objeto do Serviço				Nome do Contratado	
Realização de Avaliação e Laudo Técnico de Conformidade de Obra - Praça pública de esporte e cultura de Barcarena - Projeto PEC 3000 conforme Termo de referência e demais documentos técnicos anexo ao Edital.				Home Arquitetura E& Engenharia Eireli	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONVITE		1-166/2018		MUNICÍPIO DE BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 68.170,00	***		23/05/2018	23/09/2018

*** Aguardando informação do Setor Responsável