

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
Construção de 715 metros de estivas em madeira de lei no PAE Ilha Trambioca				J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2016		ILHA TRAMBIOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 649.828,11	R\$ 557.486,94	86%	27/10/2016	08/12/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTACA RAIZ 25 MM DA ESCOLA MARIA CECILIA				J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA		3-002/2017		BARCARENA -SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 328.235,61	R\$ 328.235,61	100%	09/07/2018	23/08/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
ADEQUAÇÃO DE SALA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA				INETE SERV EIRELI - ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONVITE		1-321/2018		BARCARENA SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	96.708,95	96.708,95	100,00%	03/09/2018	03/10/2019

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA CECILIA COM 16 SALAS DE AULA LOCALIZADA NA AV MAGALHÃES BARATA				J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRENCIA		3-002/2017		BARCARENA SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	4.358.374,96	4.329.429,91	99,34%	13/09/2018	10/07/2019
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) MICRO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ZONA RURAL O MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA				CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2017		Comunidade Tauaporanga	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 384.635,96	384.635,96	100%	04/10/2017	01/07/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FIRMINO CARDOSO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS AO EDITAL.				J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-005/2017		BARCARENA SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 282.123,16	R\$ 282.123,16	100%	15/01/2018	26/07/2018

Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRIANÇA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA					J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-006/2017			VILA DOS CABANOS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 797.338,65	R\$ 797.338,63	100%	15/01/2018	29/07/2018	
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (EACA), ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.					J M MIRANDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-007/2017			BARCARENA - SEDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 605.912,34	R\$ 547.244,51	90%	15/01/2018	13/08/2018	
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	
Contratação de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para mototaxistas, no Município de Barcarena/PA					MARIO ANTONIO BIGATÃO EIRELI	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório			Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-010/2017			MUNICÍPIO DE BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICIPAL	R\$ 311.753,43	96.339,45	31%	12/03/2018	09/09/2018	

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de 20 (vinte) abrigos para parada de ônibus, no Município de Barcarena/PA				L & R do Brasil Com. e Serviços de Construção Ltda	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-010/2017		MUNICÍPIO DE BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 141.843,26	141.843,26	100%	12/03/2018	08/09/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM E CALÇAMENTO DA RUA ALENQUER				CRB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-011/2017		CONDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICÍPIO	231.337,61	231.337,66	100%	06/02/2018	29/10/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS-UNIDADE CASTANHALZINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2018		CRAS - CASTANHALZINHO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPAL	R\$ 123.562,72	123.562,20	100%	02/07/2018	30/09/2018

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS BAIRRO CASTANHALZINHO ZONA RURAL DO MUNICIPAL				MADUREIRA EMPREENDIMENTO EIRELLI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-001/2018		BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	123.562,20	121.112,06	98%	05/07/2018	30/09/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ARENAS DE VÔLEI, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL.				RKL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-002/2018		Itupanema e Barcarena	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	232.185,68	232.185,68	100%	30/07/2018	28/09/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FELIX CLEMENTE MALCHER ENTRE A RUA SAPUCAIA E TRAVESSA JOAQUIM AUGUSTO RICARDINO, NO BAIRRO DO PIONEIRO, MUNICÍPIO DE BARCARENA				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-003/2018		BAIRRO PIONEIRO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado		Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	156.839,87	154.170,11		06/08/2018	05/10/2018

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE ESTIVA EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE BEIRA RIO - ARAPARI				INETE SERV. EIRELLI - ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ARAPARI	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	88.842,84	88.842,84	100%	28/08/2018	12/10/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS EM MADEIRA DE LEI, NA COMUNIDADE DO JACAREQUARA, ILHA TRAMBOCA NO MUNICIPIO DE BARCARENA.				INETE SERV EIRELI - ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA TRAMBOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado		Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	86.704,57	86.704,57		28/08/2018	27/09/2018
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE ESTIVA DE MADEIRA DE LEI NA ILHA SÃO JOÃO VILA DO CONDE				MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA SÃO JOÃO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	118.230,82	118.230,82	100%	28/08/2018	

Objeto do Projeto			Nome do Contratado	
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE NA COMUNIDADE FLECHEIRA DA ILHA ARAPIRANGA NO MUNICIPIO DE BARCARENA.			MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP	
Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018		ILHA ARAPIRANGA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	158.629,60	158.629,60	28/08/2018	26/11/2018
Objeto do Projeto			Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM MADEIRA DE LEI PARA A FEIRA DO AÇAI NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARCARENA			L&R DO BRASIL	
Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018		BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	28.875,72	NÃO EXECUTADO	28/08/2018	27/09/2018
Objeto do Projeto			Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE ESTIVAS EM MADEIRA DE LEI NO FURO DO ACABATE, NA ILHA TRAMBIOCA NO MUNICIPIO DE BARCARENA.			INETE SERV EIRELLI	
Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO	2-004/2018		ILHA TRAMBIOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra
MUNICIPIO	98.994,17	120.260,24	28/08/2018	27/10/2018

Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE RAMPA EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE AICARAÚ NO MUNICÍPIO DE BARCARENA				INETE SERV. EIRELLI	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		AICARAU	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICÍPIO	30.220,63	30.220,63	28/08/2018	27/09/2018	
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE GUAJARA DA COSTA - ILHA TRAMBIOCA				INETE SERV. EIRELLI ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO		2-004/2018		ILHA TRAMBIOCA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	
MUNICÍPIO	50.065,64	50.065,64	28/08/2018	27/09/2018	
Objeto do Serviço				Nome do Contratado	
Realização de Avaliação e Laudo Técnico de Conformidade de Obra - Praça pública de esporte e cultura de Barcarena - Projeto PEC 3000 conforme Termo de referência e demais documentos técnicos anexo ao Edital.				Home Arquitetura & Engenharia Eireli	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONVITE		1-166/2018		MUNICÍPIO DE BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 68.170,00	68.170,00	100%	23/05/2018	23/09/2018

Objeto do Serviço						Nome do Contratado	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CRECHE PADRÃO TIPO B						MADUREIRA EMPREENDIMENTOS	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra			
TOMADA DE PREÇO		2-005/2018		BAIRRO NOVO II			
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço		Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço	
MUNICIPAL	R\$	1.030.925,81		1.030.925,81	100%	03/09/2018	02/03/2018
Objeto do Serviço						Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO ANEXO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO PREDIO DE ENGENHARIA.						C & C SERVIÇO DE TRANSPORTE	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra			
CONVITE		1-424/2018		SÃO FRANCISCO			
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço		Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço	
MUNICIPAL	R\$	178.096,82		178.096,82	100%	19/11/2018	19/03/2019
Objeto do Serviço						Nome do Contratado	
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SEGUNDA ETAPA DA PROTEÇÃO DA ORLA DO CARIPI						NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA		3-004/2018		CARIPI			
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço		Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço	
MUNICIPAL	R\$	2.827.418,24		2.827.261,04	100%	08/10/2018	05/06/2019

MUNICIPAL

R\$

51.836,02

51.863,02

100%

28/08/2018

27/09/2018

Objeto do Serviço

Nome do Contratado

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE GUARIJU - ILHA TRAMBIOCA MUNICIPIO DE BARCARENA.

L&R DO BRASIL COM. E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA ME

Modalidade da Licitação

Número do Processo Licitatório

Local de Execução da Obra

TOMADA DE PREÇO

2-004/2018

COMUNIDADE GUARIJU

Origem do Recurso

Valor Total do Serviço

Valor Total Aplicado

%

Data de Início do Serviço

Data de Fim do Serviço

MUNICIPAL

R\$

51.836,02

51.863,02

100%

28/08/2018

27/09/2018

Objeto do Serviço

Nome do Contratado

CONSTRUÇÃO DE MURETA COM ALAMBRADO PARA CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIARIO DE VILA DOS CABANOS

O. SOUTO PANTOJA & CIA LTDA

Modalidade da Licitação

Número do Processo Licitatório

Local de Execução da Obra

CONVITE

1-450/2018

VILA DOS CABANOS

Origem do Recurso

Valor Total do Serviço

Valor Total Aplicado

%

Data de Início do Serviço

Data de Fim do Serviço

MUNICIPAL

R\$

323.245,96

323.245,96

100%

11/12/2018

10/04/2019

Objeto do Serviço

Nome do Contratado

CONTRUÇÃO DE GABIÃO E COLCHÃO RENO DA ORLA DA PRAIA DE SIRITUBA NA ILHA TRAMBIOCA

J.M.MIRANDA

Modalidade da Licitação

Número do Processo Licitatório

Local de Execução da Obra

CONCORRENCIA

3-002/2018

SIRITUBA

Origem do Recurso

Valor Total do Serviço

Valor Total Aplicado

%

Data de Início do Serviço

Data de Fim do Serviço

MUNICIPAL	R\$	1.750.041,35	801.885,12	46%	08/10/2018	05/02/2019
Objeto do Serviço				Nome do Contratado		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FECHAMENTO COM TAPUME DA AREA DA FUTURA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA				TORK CONSTRUTORA LTDA		
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra		
CONVITE		1-020/2019		VILA DOS CABANOS		
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço	
MUNICIPAL	R\$ 167.926,60	167.926,60	100%	25/01/2019	25/02/2019	
Objeto do Serviço				Nome do Contratado		
RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO MUCURUÇA, COMUNIDADE TAUPORANGA, MUNICÍPIO DE BARCARENA				PASSOS & SILVA CONSTRUTORA LTDA - EPP		
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra		
CONVITE		1-025/2018		BARCARENA		
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço	
MUNICIPAL	R\$ 304.071,61	304.071,61	100%	30/01/2019	30/04/2019	
Objeto do Serviço				Nome do Contratado		
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA				NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA		
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA		3-006/2018		VILA DOS CABANOS		

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 14.189.184,94	2.005.936,88	14%	06/02/2019	05/10/2020
Objeto do Serviço					
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE, EM CONCRETO ARMADO NA COMUNIDADE CAFEZAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA				Nome do Contratado	
				INETE SERV EIRELI - ME	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA		3-005/2018		CAFEZAL	
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 110.052,03	R\$ -	0%	01/04/2019	30/06/2020
Objeto do Serviço					
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO BAIRRO BETÂNIA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA				Nome do Contratado	
				FG CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA		3-005/2018		BARCARENA	
Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 2.382.275,68	R\$ -	0%	01/04/2019	26/01/2020
Objeto do Serviço					
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DO CAFEZAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA				Nome do Contratado	
				CONSTRUTORA LUZ EIRELI - EPP	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA		3-005/2018		CAFEZAL	

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 223.155,50	R\$ 61.642,38	28%	01/04/2019	31/05/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO B, NO BAIRRO ZITA CUNHA, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	F.C.FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra
CONCORRÊNCIA	3-007/2018	BARCARENA

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 1.139.860,38	R\$ -	0%	01/04/2019	27/11/2020

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO DO ARAPARI, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	INETE SERV EIRELI-ME

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra
CONCORRÊNCIA	3-007/2018	ARAPARI

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 1.900.332,00	R\$ 204.168,83	11%	01/04/2019	27/11/2020

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA COM TRAPICHE, NO FURO DO NAZÁRIO, ILHA DAS ONÇAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	L & R DO BRASIL COM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra
CONCORRÊNCIA	3-007/2018	ILHA DAS ONÇAS

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 3.289.426,39	R\$ -	0%	01/04/2019	27/11/2020

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA COM 10 SALAS NO BAIRRO JARDIM CABANO, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	L & R DO BRASIL COM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra
CONCORRÊNCIA	3-007/2018	VILA DOS CABANOS

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 1.719.625,74	R\$ 331.162,66	19%	01/04/2019	27/11/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS ILHAS DE CUIPIRANGA E SIRTUBA, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ	GET EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra
CONCORRÊNCIA	3-008/2018	ILHA TRAMBIOCA

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 3.300.188,84	R\$ -	0%	28/01/2019	25/10/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO B, NA AV. VERDE E BRANCO, BAIRRO VILA NOVA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.	L & R DO BRASIL COM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra
TOMADA DE PREÇOS	2-006/2018	ITUPANEMA

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 800.841,95	R\$ -	0%	16/04/2019	12/12/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
CONCLUSÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO B, NA RUA LAURINDO MAGNO CUNHA, BAIRRO NOVO HORIZONTE, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra
TOMADA DE PREÇOS	2-006/2018	VILA DOS CABANOS

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 800.841,95	R\$ -	0%	16/04/2019	12/12/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO PROINFÂNCIA TIPO B, NA ROD. PA 481, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA.	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra
TOMADA DE PREÇOS	2-007/2018	SÃO FRANCISCO

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 902.549,85	R\$ -	0%	13/02/2019	11/10/2019

Objeto do Serviço	Nome do Contratado
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO PROINFÂNCIA TIPO B, NA TV. MANOEL NOGUEIRA, S/N, ENTRE A RUA FORTALEZA E RUA SÃO LUIZ, BAIRRO RENASCER EM CRISTO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA	MADUREIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Modalidade da Licitação	Número do Processo Licitatório	Local de Execução da Obra
TOMADA DE PREÇOS	2-007/2018	VILA DOS CABANOS

Origem do Recurso	Valor Total do Serviço	Valor Total Aplicado	%	Data de Início do Serviço	Data de Fim do Serviço
MUNICIPAL	R\$ 930.840,51	R\$ -	0%	13/02/2019	11/10/2019